



เทศบาลเมืองมหาสารคาม



# รายงานผล

## การติดตามและประเมินผล

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล ตราชู)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ” และมีหน้าที่ตามข้อ 29 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่” โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองมหาสารคาม ให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดว่า “เมืองแห่งการเรียนรู้ ผู้คนมีสุข” ถือเป็น การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน	7 ยุทธศาสตร์
2. เป้าประสงค์	จำนวน	9 เป้าประสงค์
3. แผนงาน	จำนวน	11 แผนงาน
4. โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์	จำนวน	974 โครงการ
5. งบประมาณ	จำนวน	759,158,666.-บาท

### สามารถดำเนินการได้ประจำปี พ.ศ. 2566

1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน	7 ยุทธศาสตร์
2. เป้าประสงค์	จำนวน	9 เป้าประสงค์
3. แผนงาน	จำนวน	11 แผนงาน
4. โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์	จำนวน	337 โครงการ
5. งบประมาณ	จำนวน	115,016,573.85 บาท

ผลการประเมินภารกิจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2, 3/2566) เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ที่บริบทของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ธันวาคม 2566

## สารบัญ

หน้า

### บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

#### ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8

#### ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	10
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	11
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	12
1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	17
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	18
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	19
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	20
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	23
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	24
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม	25
3.1 วิสัยทัศน์	25
3.2 พันธกิจ	25
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	26
3.4 เป้าประสงค์	26
3.5 ตัวชี้วัด (KPI)	27
3.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	31
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	31
3.8 สรุปจำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม	32
4. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	33
4.1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	37
- สำนักช่าง	40
- สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	46
- กองการศึกษา	55
- สำนักปลัดเทศบาล	82

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	90
- กองคลัง	93
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	96
- กองการเจ้าหน้าที่	108
- กองสวัสดิการสังคม	115
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	121
- สำนักช่าง	123
- กองการศึกษา	125
4.3 เงินสะสม	127
- สำนักช่าง	129
- กองการศึกษา	147
4.4 เงินทุนสำรองสะสม	150
- สำนักช่าง	152
4.5 ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	157
- สำนักช่าง	160
- สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	164
- กองการศึกษา	171
- สำนักปลัดเทศบาล	180
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	189
- กองคลัง	192
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	197
- กองการเจ้าหน้าที่	203
- กองสวัสดิการสังคม	205
<b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	207
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	208
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	210
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	222
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	223
2. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	223
3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	223

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม หรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อินนุภัณฑ์เฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองมหาสารคามใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่ เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและ ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกเทศมนตรีเมือง มหาสารคาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลลาด สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามและการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมทั้ง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิก โครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อินนุภัณฑ์เฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม



### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### 3.1 หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

#### 3.2 การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

3.2.1 “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการ โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

3.2.2 ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูล เพื่อส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

#### 3.3 การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (4) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (5) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (7) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (8) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน และ (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100

คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามคัดเลือกจำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีดังนี้

- (1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามคัดเลือกจำนวนสามคน
  - นายประดิษฐ์ อรรถชาติศรี เขตเลือกตั้งที่ 1
  - นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ เขตเลือกตั้งที่ 3
  - นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ เขตเลือกตั้งที่ 1
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
  - นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์
  - นายบุศดี แสนวัง
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
  - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม
  - ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
  - นางนฤธิญา โยมไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - นางเพ็ญนี สุคำภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
  - นายโมเชิต เหล่าสุวรรณ (อยู่ในพื้นที่) ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงาน หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
  - ดร.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (อยู่ในพื้นที่) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- (6) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 

นายโมเชิต เหล่าสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
- (7) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 

นางเพ็ญนี สุคำภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

### 3.4 ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

3.4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3.4.2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม 3.4.1 ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ทราบและปฏิบัติพร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อสรุปประมวลผลยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

3.4.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาและกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

3.4.4 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการ ตาม 3.4.3 แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.4.5 ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.4.6 เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.4.7 เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ทราบด้วย

### 3.5 การดำเนินการของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

3.5.1 เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้บรรจุในวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นการรับทราบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สอดถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่น และมีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

3.5.2 เมื่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามรับทราบ และนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบเพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### 3.6 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดไว้ในข้อ 15. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(15.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (15.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(15.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(15.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(15.5) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 30

(15.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.8) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

3.6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดไว้ใน ข้อ 14. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(14.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน คุรุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(14.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(14.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(14.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธีเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม นอกจากการกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ่างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้อย่างเหมาะสม

#### 4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ 3 ประการ ดังนี้

- (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล
- (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

#### 4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 เครื่องมือสำคัญ ดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

#### 4.3 รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

#### 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันห่วงที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด มหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคามและยุทธศาสตร์ของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม



## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.72
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	17.90
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	(55.27)
3.1	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9.09)
3.2	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9.18)
3.3	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.18)
3.4	วิสัยทัศน์	(5)	(4.81)
3.5	กลยุทธ์	(5)	(4.63)
3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.54)
3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.72)
3.8	แผนงาน	(5)	(4.54)
3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.54)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	<b>91.89</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้คะแนนร้อยละ 91.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 1,150 โครงการ ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 298 โครงการ

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 114 โครงการ

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน จำนวน 192 โครงการ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ จำนวน 546 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.18
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.91
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.91
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.09
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	45.5
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.82
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.82
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.64
5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.64
5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.73
5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.54
5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.54
5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.36
5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.54
5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.45
5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.73
รวมคะแนน		100	91.62

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้คะแนนร้อยละ 91.62 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565		โครงการในเทศบัญญัติฯ 2565		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	298	201,817,750	98	97,377,000	83	78,035,737
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	114	75,127,890	38	5,413,100	31	3,534,756
3. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	192	2,789,942,746	31	14,460,400	29	13,678,105
4. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	546	544,173,870	251	58,753,250	227	53,308,654
รวม	1,150	3,611,062,256	418	176,003,750	370	148,557,252

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,150 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,611,062,256.-บาท

2) มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 418 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 176,003,750.-บาท คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จากจำนวน 1,150 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจำนวน 3,611,062,256.-บาท

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๓๗๐ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๕๗,๒๕๒.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๗ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จากจำนวน ๑,๑๕๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๑ ของจำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จากจำนวน ๓,๖๑๑,๐๖๒,๒๕๖.-บาท

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565		โครงการในเทศบัญญัติฯ 2565		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1	3,500,000	-	-	-	-
๓. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	31	18,138,000	-	-	9	5,951,103
๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	3	13,380,000	-	-	1	299,000
รวม	35	35,018,000	-	-	10	6,250,103

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565  
ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี 2565		โครงการใน เทศบัญญัติฯ 2565		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ส่งเสริมการศึกษาและ นันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	8,559,900	-	-	1	1,273,500
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ได้ มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี มีประสิทธิภาพ	1	2,400,000	-	-	1	2,390,000
รวม	2	10,959,900	-	-	2	3,663,500

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565  
ตามการใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี 2565		โครงการใน เทศบัญญัติฯ 2565		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ส่งเสริมการศึกษาและ นันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	1	150,000	-	-	1	73,473
3. การพัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ได้ มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี มีประสิทธิภาพ	4	250,000	-	-	4	106,900
รวม	5	400,000	-	-	2	180,373

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565		โครงการในเทศบัญญัติฯ 2565		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	-	-	-
๓. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	2	1,660,000	-	-	2	1,350,000
รวม	2	1,660,000	-	-	2	1,350,000

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565  
ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น		รายการใน เทศบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป	142	15,322,900	79	3,005,350	76	2,567,604
แผนงานรักษาความสงบภายใน	43	34,808,200	6	502,000	6	488,050
แผนงานการศึกษา	150	21,372,300	40	2,297,100	40	2,268,120
แผนงานสาธารณสุข	27	6,837,500	12	547,200	12	499,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	9	266,100	6	101,600	6	95,900
แผนงานเคหะและชุมชน	57	46,975,940	7	2,663,100	6	2,495,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	18	922,000	13	320,900	13	314,100
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	55	41,652,600	30	1,646,700	28	1,020,150
แผนงานการพาณิชย์	11	192,700	6	70,300	5	50,990
รวม	512	168,350,240	199	11,154,250	192	9,799,874

#### ๑.๔ ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก แต่เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีงบประมาณจำกัด จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทุกโครงการ

๒. รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ น้อยกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบทุกโครงการ

๓. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการอบรมต่าง ๆ

๔. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการหรือแก้ไขข้อมูลโครงการ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วน ก่อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้



## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

(7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวม 100 คะแนน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
  - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
  - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
  - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
  - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
  - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
  - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
  - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
  - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
  - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
  - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
  - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
  - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

## 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง มหาสารคาม เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง มหาสารคาม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ เทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด มีแนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม รวม 100 คะแนน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 5 คะแนน

5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 คะแนน

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5

คะแนน

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5

คะแนน

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5

คะแนน

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 5 คะแนน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ 5 คะแนน

### 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้ความสำคัญกับ

- (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล
- (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม	มิถุนายน 2566
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด	สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และสิ้นสุดไตรมาสที่ 3
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
4	ประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนธันวาคม 2566
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลบ้านบัวเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดการแบ่งชั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	สิ้นไตรมาสที่ 1 และสิ้นไตรมาสที่ 4
2	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2565
3	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567	ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในเดือนธันวาคม 2566
4	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม	ภายในเดือนธันวาคม 2566

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดการแบ่งชั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
5	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะได้นำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ต่อไป	ภายในเดือน ธันวาคม 2566
6	การรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในเดือนธันวาคม 2566
7	นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เสนอ (ยื่นอุทธรณ์ต่อสภา) นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือนธันวาคม 2566
8	สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชุมสภาเทศบาล เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนธันวาคม 2566
9	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
10	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2566

#### 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

2) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้อง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้

(2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

5) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

## 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล มีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติดิฉันกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม บุคลากรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามนั้น มีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้

- 1) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น
- 2) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ
- 3) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สาม

ลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการเทศบาลเมืองมหาสารคาม
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่นำมาจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

### 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย ผลการดำเนินงาน และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้

#### 3.1 วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการเรียนรู้ ผู้คนมีสุข”

#### 3.2 พันธกิจ

1. พัฒนาทุนทางสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติ ให้เกิดคุณค่าทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองแห่งการประกอบอาชีพ อยู่อาศัย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
3. พัฒนาเครือข่ายทางสังคม พลเมือง และองค์กรธุรกิจให้เป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพสูงที่มั่นคงกรรมในทุกมิติและมีธรรมาภิบาล



### 3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

### 3.4 เป้าประสงค์

1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนด้านวิชาการในทุกระดับชั้นได้คุณภาพตามเกณฑ์
2. โรงเรียนบรรลุผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นของโรงเรียนและนักเรียนได้เรียนสอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง
3. มีอัตลักษณ์ของเมืองหรือชุมชนที่โดดเด่นที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าแก่สังคมและสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ
4. เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเอื้อต่อการเดินทาง การประกอบอาชีพและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย
5. ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน และมีความพร้อมต่อการป้องกันโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามต่อสุขภาพ
6. ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติ
7. เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. บุคลากรมีสมรรถนะสูงเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารและธรรมาภิบาล ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการบ้านเมือง
9. เทศบาลสามารถมีนวัตกรรมการจัดการรายได้ สามารถพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส

### 3.5 ตัวชี้วัด (KPI)

พันธกิจที่ 1 พัฒนาทุนทางสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปะวัฒนธรรม ในทุกมิติ ให้เกิดคุณค่าทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตาม ศักยภาพ และความถนัด

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนด้านวิชาการ ในทุกระดับชั้นได้คุณภาพตามเกณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)</li> <li>2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)</li> <li>3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)</li> <li>4. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1) มีคะแนนการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ตามแบบทดสอบมาตรฐาน</li> <li>5. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.3) มีคะแนนการทดสอบการประเมินความสามารถพื้นฐาน National Test (NT) สูงขึ้น</li> <li>6. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น ผ่านเกณฑ์ CEFR หรือแบบทดสอบมาตรฐานที่ใกล้เคียง ระดับ A1</li> <li>7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.3) มีผลการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาขั้นเริ่มต้น ผ่านเกณฑ์ CEFR ระดับ A2</li> <li>8. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) มีผลการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาขั้นเริ่มต้น ผ่านเกณฑ์ CEFR ระดับ B1</li> </ol>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
2. โรงเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนที่มุ่งเน้นความโดดเด่นของโรงเรียนและผู้เรียนได้เรียนสอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง	9. จำนวนโรงเรียนที่บรรลุตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นบรรลุเป้าหมายความโดดเด่นของโรงเรียนตามเกณฑ์ 10. ร้อยละของนักเรียน ได้เรียนรู้ตามที่ตนเองชอบและมีทักษะ 11. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 สามารถเรียนต่อในสาขาที่ถนัดหรือมีงานทำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิด

คุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
3. มีอัตลักษณ์ของเมืองหรือชุมชนที่โดดเด่นที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าแก่สังคมและสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ	12. จำนวนครั้งและระดับความสำเร็จของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อชุมชนและเกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองแห่ง

การประกอบอาชีพ อยู่อาศัย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย

การคมนาคม การประกอบอาชีพ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
4. เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเดินทาง การประกอบอาชีพและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย	13. จำนวนถนนลูกรังที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นถนน คสล. (ตร.ม.) 14. จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มขึ้น 15. จำนวนทางเท้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (ตร.ม.) 16. จำนวนจุดที่มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรลดลง 17. จำนวนสายทางที่ได้รับการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร 18. ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเสีย เฟส 3 19. ระดับความสำเร็จของเพิ่มประสิทธิภาพบ่อขยะมูลฝอย 20. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคลองสมถวิลให้เป็น Land mark ของเมือง 21. จำนวนสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 22. อัตราการผลิตขยะต่อวัน/คน (กก.)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
5. ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน และมีความพร้อมต่อการป้องกันโรคอุบัติใหม่ และภัยคุกคามต่อสุขภาพ	23. อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ต่อประชากร 1,000 คน 24. อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ต่อประชากร 1,000 คน 25. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามด้านสุขภาพ 26. จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มที่มีสุขภาพระดับกลุ่มสุขภาพที่ต่ำลง - กลุ่มติดสังคมเป็นกลุ่มติดบ้านรายใหม่ (จากฐาน 5,800 คน) - กลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดเตียงรายใหม่

พันธกิจที่ 3 พัฒนาเครือข่ายทางสังคม พลเมือง และองค์กรธุรกิจให้เป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข  
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
6. ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติ	27. จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 28. จำนวนองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 29. จำนวนชุมชนที่สามารถรับภารกิจถ่ายโอนตามเกณฑ์ที่กำหนด 30. จำนวนบ้านที่จัดหาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชน 31. จำนวนผู้พิการมีงานทำตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
7. เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	32. จำนวนครั้งของการเกิดอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา 33. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 34. จำนวนครั้งที่เกิดของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 35. จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
7. เป็นเมืองที่สงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	36. ระยะเวลาเดินทางดับรดับเพลิงไฟถึงสถานที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้ง

พันธกิจที่ 4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพสูงที่มีนวัตกรรมในทุกมิติ และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการมีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
8. บุคลากรมีสมรรถนะสูงเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสร้างนวัตกรรมในการให้บริการหน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารและธรรมาภิบาล ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการบ้านเมือง	<p>37. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการใช้โปรแกรมพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft powerpoint</li> <li>- Microsoft Excel</li> </ul> <p>38. จำนวนบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ Infographic ในการปฏิบัติงาน</p> <p>39. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ (60 ชม./คน/ปี)</p> <p>40. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณกุศล ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/คน/ปี</p> <p>41. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม</p> <p>42. ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเป็น</p> <p>43. จำนวนนวัตกรรมที่นำมาบริการประชาชนและบริหารจัดการที่นำมาใช้ได้จริงเพิ่มขึ้น</p> <p>44. ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรลุได้ตามเกณฑ์</p> <p>45. จำนวนกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชนรับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น</p> <p>46. ร้อยละค่าคะแนนการประเมิน LPA</p> <p>47. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล (DATA BASE) เพื่อใช้ในการบริหารและบริการ</p> <p>48. ค่าคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
8. บุคลากรมีสมรรถนะสูงเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสร้างนวัตกรรมในการให้บริการหน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารและธรรมาภิบาล ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการบ้านเมือง (ต่อ)	49. ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 50. ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการบริหารบ้านเมือง 51. ร้อยละประชาชนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์จนถึงก่อนครบอายุ 15 ปี 52. จำนวนประชากรแฝงที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 53. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
9. เทศบาลสามารถมีนวัตกรรมการจัดหารายได้สามารถพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส	54. ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลฯ จัดหาเองต่อรายได้ทั้งหมด 55. ร้อยละของการจัดหารายได้ใหม่ ต่อรายได้ที่เทศบาลฯ จัดหาเอง 56. ร้อยละของการรับชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 57. ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินสูงกว่า 5 แสนบาท ได้ต่ำกว่างบประมาณในทุกหมวดเงิน 58. ร้อยละของเงินหมวดลงทุนใช้จ่าย/เบิกจ่ายทันปีงบประมาณ

### 3.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ หรือ ตำแหน่งการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งได้มีการประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2564 และได้กำหนดจุดเน้นหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

### 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

1. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงองค์กรที่มีคุณภาพ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ครบทุกมิติ
2. การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการให้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

3.8 สรุปจำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
แยกตามสำนักงาน/กอง									
ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนพัฒนาท้องถิ่น 2/2566		แผนพัฒนาท้องถิ่น 3/2566		รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์เดิม)	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	สำนักช่าง	53	48,632,200.00	54	33,175,800.00	21	53,144,800.00	128	134,952,800.00
2	สำนักสาธารณสุข	64	33,622,322.00			7	6,267,200.00	71	39,889,522.00
3	กองการศึกษา	55	19,949,400.00	49	109,417,800.00	64	25,400,844.00	168	154,768,044.00
4	สำนักปลัดเทศบาล	62	64,865,200.00	5	109,496,000.00	5	28,480,000.00	72	202,841,200.00
5	กองทะเบียนฯ	9	380,000.00	1	100,000.00	1	160,000.00	11	640,000.00
6	กองคลัง	3	1,447,400.00	2	1,510,800.00	2	1,669,000.00	7	4,627,200.00
7	กองยุทธ	28	4,744,000.00	12	2,857,000.00	2	400,000.00	42	8,001,000.00
8	กองการเจ้าหน้าที่	9	2,450,000.00	6	450,000.00			15	2,900,000.00
9	กองสวัสดิการ	24	6,154,000.00	2	1,050,000.00	3	400,000.00	29	7,604,000.00
	รวม	307	182,244,522.00	131	258,057,400.00	105	115,921,844.00	543	556,223,766.00

สรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
แยกตามสำนักงาน/กอง									
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนพัฒนาท้องถิ่น 2/2566		แผนพัฒนาท้องถิ่น 3/2566		รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร์เดิม)	
		จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	สำนักช่าง	28	21,754,200.00	6	10,605,500.00	36	31,861,600.00	70	64,221,300.00
2	สำนักสาธารณสุข	18	2,221,500.00			10	38,305,000.00	28	40,526,500.00
3	กองการศึกษา	35	3,910,100.00	68	10,751,600.00	72	26,676,800.00	175	41,338,500.00
4	สำนักปลัดเทศบาล	62	24,913,100.00	9	21,696,500.00	5	709,500.00	76	47,319,100.00
5	กองทะเบียนฯ	4	54,000.00	2	33,000.00	9	150,300.00	15	237,300.00
6	กองคลัง	7	238,600.00	16	832,300.00	4	588,000.00	27	1,658,900.00
7	กองยุทธศาสตร์	7	85,400.00	11	6,126,000.00	14	826,400.00	32	7,037,800.00
8	กองการเจ้าหน้าที่	2	18,400.00	3	68,400.00	1	4,000.00	6	90,800.00
9	กองสวัสดิการ	1	54,700.00	1	450,000.00			2	504,700.00
	รวม	164	53,250,000.00	116	50,563,300.00	151	99,121,600.00	431	202,934,900.00

รวมโครงการ/ครุภัณฑ์และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายสำนัก/กอง รวมจำนวน ๙๗๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๗๕๙,๑๕๘,๖๖๖.-บาท

4. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 สรุปผลการดำเนินงานรวมโครงการและครุภัณฑ์ทุกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ, งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานรายสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการรวมครุภัณฑ์ทุกงบประมาณ

(งบประมาณตามเทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม, เงินทุนสำรองสะสม)

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	โครงการตาม แผนพัฒนา ทั้งหมดจำนวน (โครงการ)	โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดจำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			ไม่ได้ดำเนินโครงการ		
						จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	198	113	57.07	11.60	72	36.36	7.39	41	20.71	4.21
2	สำนักสาธารณสุข	99	30	30.30	3.08	27	27.27	2.77	3	3.03	0.31
3	กองการศึกษา	343	136	39.65	13.96	116	33.82	11.91	20	5.83	2.05
4	สำนักปลัดเทศบาล	148	52	35.14	5.34	45	30.41	4.62	7	4.73	0.72
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	26	9	34.62	0.92	8	30.77	0.82	1	3.85	0.10
6	กองคลัง	34	16	47.06	1.64	15	44.12	1.54	1	2.94	0.10
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	74	46	62.16	4.72	33	44.59	3.39	13	17.57	1.33
8	กองการเจ้าหน้าที่	21	13	61.90	1.33	11	52.38	1.13	2	9.52	0.21
9	กองสวัสดิการสังคม	31	10	32.26	1.03	10	32.26	1.03	0	0	0.00
	รวม	974	425		43.63	337		34.60	88	9.03	9.03



4.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมโครงการและครุภัณฑ์ทุกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ,

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม

บัญชีสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการรวมครุภัณฑ์ทุกงบประมาณรายจ่าย

(งบประมาณตามเทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม, เงินทุนสำรองสะสม)

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณ ตามแผน พัฒนาฯ ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ						ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ		
			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติสุทธิ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	199,174,100	65,822,680	651,900	2,045,700	67,216,480	33.75	8.85	22,216,226.52	11.15	2.93	45,000,253.48	22.59	5.93
2	สำนักสาธารณสุขฯ	80,416,022	16,465,900	1,616,000	418,000	15,267,900	18.99	2.01	13,996,226.00	17.40	1.84	1,271,674.00	1.58	0.17
3	กองการศึกษา	196,106,544	113,786,600	21,540,643	27,198,943	119,444,900	60.91	15.73	67,194,868.88	34.26	8.85	52,250,031.12	26.64	6.88
4	สำนักปลัดเทศบาล	250,160,300	26,724,900	5,359,300	5,559,200	26,924,800	10.76	3.55	2,951,968.68	1.18	0.39	23,972,831.32	9.58	3.16
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	877,300	160,000	34,700	6,000	131,300	14.97	0.02	124,261.00	14.16	0.02	7,039.00	0.80	0.00
6	กองคลัง	6,286,100	2,356,200	609,000	688,000	2,435,200	38.74	0.32	2,234,916.93	35.55	0.29	200,283.07	3.19	0.03
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	15,038,800	5,272,500	2,283,800	1,921,500	4,910,200	32.65	0.65	2,913,480.40	19.37	0.38	1,996,719.60	13.28	0.26
8	กองการเจ้าหน้าที่	2,990,800	1,151,400	91,000	22,000	1,082,400	36.19	0.14	564,029.00	18.86	0.07	518,371.00	17.33	0.07
9	กองสวัสดิการสังคม	8,108,700	2,667,400	203,200	400,000	2,864,200	35.32	0.38	2,820,596.44	34.78	0.37	43,603.56	0.54	0.01
	รวม	759,158,666	234,407,580	32,389,543	38,259,343	240,277,380		31.65	115,016,573.85		15.15	125,260,806.15		16.50

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานรายสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการรวมทุกงบประมาณ

(งบประมาณตามเทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม, เงินทุนสำรองสะสม)

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	โครงการตาม แผนพัฒนา ทั้งหมดจำนวน (โครงการ)	โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดจำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			ไม่ได้ดำเนินโครงการ		
						จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	128	104	81.25	19.15	63	49.22	11.60	41	32.03	7.55
2	สำนักสาธารณสุขฯ	71	14	19.72	2.58	11	15.49	2.03	3	4.23	0.55
3	กองการศึกษา	168	102	60.71	18.78	87	51.79	16.02	15	8.93	2.76
4	สำนักปลัดเทศบาล	72	25	34.72	4.60	20	27.78	3.68	5	6.94	0.92
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	11	4	36.36	0.74	4	36.36	0.74	0	0.00	0.00
6	กองคลัง	7	3	42.86	0.55	2	28.57	0.37	1	14.29	0.18
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	42	30	71.43	5.52	23	54.76	4.24	7	16.67	1.29
8	กองการเจ้าหน้าที่	15	11	73.33	2.03	9	60.00	1.66	2	13.33	0.37
9	กองสวัสดิการสังคม	29	9	31.03	1.66	9	31.03	1.66	0	0.00	0.00
	รวม	543	302		55.62	228		41.99	74		13.63

บัญชีสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการรวมทุกงบประมาณรายจ่าย

(งบประมาณตามเทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม, เงินทุนสำรองสะสม)

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ						ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ		
			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติสุทธิ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	134,952,800	65,762,180	651,900	1,420,000	66,530,280	49.30	11.96	21,530,026.52	15.95	3.87	45,000,253.48	33.35	8.09
2	สำนักสาธารณสุขฯ	39,889,522	15,878,600	1,553,000	400,000	14,725,600	36.92	2.65	13,456,496.00	33.73	2.42	1,269,104.00	3.18	0.23
3	กองการศึกษา	154,768,044	112,112,700	21,540,643	16,162,843	106,734,900	68.96	19.19	64,854,308.88	41.90	11.66	41,880,591.12	27.06	7.53
4	สำนักปลัดเทศบาล	202,841,200	8,176,200	5,355,700	5,426,000	8,246,500	4.07	1.48	2,455,079.68	1.21	0.44	5,791,420.32	2.86	1.04
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	640,000	90,000	28,700	-	61,300	9.58	0.01	59,861.00	9.35	0.01	1,439.00	0.22	0.00
6	กองคลัง	4,627,200	1,801,000	609,000	500,000	1,692,000	36.57	0.30	1,496,760.93	32.35	0.27	195,239.07	4.22	0.04
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	8,001,000	2,475,000	792,900	822,000	2,504,100	31.30	0.45	1,998,022.40	24.97	0.36	506,077.60	6.33	0.09
8	กองการเจ้าหน้าที่	2,900,000	1,140,000	91,000	-	1,049,000	36.17	0.19	530,629.00	18.30	0.10	518,371.00	17.87	0.09
9	กองสวัสดิการสังคม	7,604,000	2,616,000	203,200	400,000	2,812,800	36.99	0.51	2,769,246.44	36.42	0.50	43,553.56	0.57	0.01
	รวม	556,223,766	210,051,680	30,826,043	25,130,843	204,356,480		36.74	109,150,430.85		19.62	95,206,049.15		17.12

โครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานรายสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	โครงการตาม แผนพัฒนาฯ ทั้งหมดจำนวน (โครงการ)	โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดจำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			ไม่ได้ดำเนินโครงการ		
						จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	128	19	14.84	3.50	16	12.50	2.95	3	2.34	0.55
2	สำนักสาธารณสุขฯ	71	14	19.72	2.58	11	15.49	2.03	3	4.23	0.55
3	กองการศึกษา	168	95	56.55	17.50	82	48.81	15.10	13	7.74	2.39
4	สำนักปลัดเทศบาล	72	25	34.72	4.60	20	27.78	3.68	5	6.94	0.92
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	11	4	36.36	0.74	4	36.36	0.74	0	0.00	0.00
6	กองคลัง	7	3	42.86	0.55	2	28.57	0.37	1	14.29	0.18
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	42	30	71.43	5.52	23	54.76	4.24	7	16.67	1.29
8	กองการเจ้าหน้าที่	15	11	73.33	2.03	9	60.00	1.66	2	13.33	0.37
9	กองสวัสดิการสังคม	29	9	31.03	1.66	9	31.03	1.66	0	0.00	0.00
	รวม	543	210		38.67	176		32.41	34		6.26

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานรายสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ						ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ		
			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติสุทธิ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	134,952,800	13,030,800	651,900	1,420,000	13,798,900	10.22	2.48	8,659,238.26	6.42	1.56	5,139,661.74	3.81	0.92
2	สำนักสาธารณสุขฯ	39,889,522	15,878,600	1,553,000	400,000	14,725,600	36.92	2.65	13,456,496.00	33.73	2.42	1,269,104.00	3.18	0.23
3	กองการศึกษา	154,768,044	94,411,900	21,540,643	16,162,843	89,034,100	57.53	16.01	63,533,483.88	41.05	11.42	25,500,616.12	16.48	4.58
4	สำนักปลัดเทศบาล	202,841,200	8,176,200	5,355,700	5,426,000	8,246,500	4.07	1.48	2,455,079.68	1.21	0.44	5,791,420.32	2.86	1.04
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	640,000	90,000	28,700	-	61,300	9.58	0.01	59,861.00	9.35	0.01	1,439.00	0.22	0.00
6	กองคลัง	4,627,200	1,801,000	609,000	500,000	1,692,000	36.57	0.30	1,496,760.93	32.35	0.27	195,239.07	4.22	0.04
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	8,001,000	2,475,000	792,900	822,000	2,504,100	31.30	0.45	1,998,022.40	24.97	0.36	506,077.60	6.33	0.09
8	กองการเจ้าหน้าที่	2,900,000	1,140,000	91,000	-	1,049,000	36.17	0.19	530,629.00	18.30	0.10	518,371.00	17.87	0.09
9	กองสวัสดิการสังคม	7,604,000	2,616,000	203,200	400,000	2,812,800	36.99	0.51	2,769,246.44	36.42	0.50	43,553.56	0.57	0.01
	รวม	556,223,766	139,619,500	30,826,043	25,130,843	133,924,300		24.08	94,958,817.59		17.07	38,965,482.41		7.01

# สำนักช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
1	งานไฟฟ้าและประปา โครงการขยายเขตน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม (ทั้ง 3 เขต)	1,600,000.00			1,600,000.00	1,408,248.26	191,751.74	ขยายเขต น้ำประปา 3 เขต รวม 11 จุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง 30 ม.ย. 66	
2	งานสวนสาธารณะ โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม	3,348,000.00			3,348,000.00	3,013,200.00	334,800.00	จ้างเหมา บุคคลภายนอก จำนวน 30 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66	
3	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม	1,134,000.00	226,000.00	160,000.00	1,068,000.00	928,450.00	139,550.00	จ้างเหมา บุคคลภายนอก ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	งานบำบัดน้ำเสีย โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม	558,000.00	42,000.00		516,000.00	469,030.00	46,970.00	จ้างเหมา บุคคลภายนอก จำนวน 5 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66	
5	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุง คลองสมถวิล	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน CNTR- 01814/66)	1ต.ค.65 ถึง 31 มี.ค. 66
6	โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนของเทศบาลเมือง มหาสารคาม	260,000.00	101,000.00		159,000.00	145,200.00	13,800.00	ตรวจน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียชุมชน จำนวน 3 จุด (12 เดือน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนศรี มหาสารคาม ซอย 3 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	469,000.00			469,000.00		469,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01703/66)	29 ส.ค.66 ถึง 27 ก.ย. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกักพร้อมบ่อกำจัด ค. ส.ล.ซอยแยกถนนค้อน้อย ซอย 4 (ข้างหนองน้ำสาธารณะ)	369,000.00			369,000.00	369,000.00	-	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 26 ม.ค.66 ถึง 26 มี.ค. 66	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกักรางวิ ค.ส.ล. ถนนศรี สวัสดิ์รัตนโกสินทร์ (ช่วงหน้า หอพักรามเพลส)	445,000.00			445,000.00	445,000.00	-	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 26 ม.ค.66 ถึง 26 มี.ค. 66	
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อกัก ค. ส.ล. ถนนมหาชัยตำริห์ 21 สะพานห้วยคคะคาง			961,000.00	961,000.00		961,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01603/66)	30 ส.ค.66 ถึง 27 พ.ย. 66
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกักรางวิ ค.ส.ล. ซอย แยกถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน		199,900.00	236,000.00	36,100.00		36,100.00		ยกเลิก โครงการ 1 เม.ย.66 ถึง 30 มี.ย. 66	พื้นที่เปลี่ยนไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
12	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม เมืองมหาสารคาม			10,000.00	10,000.00		10,000.00		ยกเลิก โครงการ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66	งบประมาณไม่ เพียงพอตั้ง ใหม่ใน ปีงบประมาณ 2567
13	งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม	1,648,800.00	53,000.00		1,595,800.00	1,460,110.00	135,690.00	จ้างเหมา บุคคลภายนอก จำนวน 14 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำรางยู ถนนริม คลองสมถวิล ซอย 7 (ท้ายซอย)	212,000.00			212,000.00		212,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01442/66)	5 ส.ค.66 ถึง 3 ต.ค. 66
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์ดำเนิน ซอย 25	342,000.00			342,000.00		342,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (CNTR- 01617/66)	30 ส.ค.66 ถึง 13 ก.ย. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์ดำเนิน ซอย 25/1	194,000.00			194,000.00		194,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (CNTR- 01618/66)	30 ส.ค.66 ถึง 13 ก.ย. 66
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์ดำเนิน ซอย 27/1	239,000.00	15,000.00		224,000.00	224,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 20 ม.ค.66 ถึง 5 ม.ค. 66	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้าน ตาลสามต้น ซอย 1	212,000.00	15,000.00		197,000.00	197,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 20 ม.ค.66 ถึง 5 ม.ค. 66	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน หมู่บ้านอยู่เจริญ (บริเวณเต็นท์รถ)			53,000.00	53,000.00		53,000.00		ยกเลิก โครงการ	พื้นที่ไม่ เหมาะสม
19	รวม	13,030,800.00	651,900.00	1,420,000.00	13,798,900.00	8,659,238.26	5,139,661.74			

# สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ)

สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>									
1	โครงการพัฒนาระบบบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัด เทศบาลเมืองมหาสารคาม	220,000.00			220,000.00	199,225.00	20,775.00	1. จัดหามา บริการ บุคคลภายนอก ปฏิบัติตามฉีต พันสารเคมี ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ 1 อัตรา 2. จัดหามา ผู้ช่วยช่าง เตียงของหนัก แพทย์ 1 อัตรา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
2	โครงการเฝ้าระวังโรคกลุ่ม Metabolic	70,000.00			70,000.00	63,950.00	6,050.00	- ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการ คัดกรอง สุขภาพ ร้อย ละ 47.56 กลุ่มเสี่ยง ได้รับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ร้อยละ 10 - ผู้เข้าร่วม กิจกรรมพึง พอใจกิจกรรม ระดับดี ร้อย ละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 พ.ย. 65 ถึง 31 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
3	โครงการเยี่ยมดูแลด้วยความ ห่วงใยเอื้ออาทร คนสารคามไม่ ทอดทิ้งกัน	20,000.00			20,000.00	9,500.00	10,500.00	- ผู้ป่วย/ผู้ พิการ/ ผู้สูงอายุที่ด้อย โอกาสได้รับ การเยี่ยมบ้าน อย่างน้อย ร้อยละ 80 - ผู้ป่วย/ผู้ พิการ/ ผู้สูงอายุที่ด้อย โอกาสได้รับ การแก้ไข ปัญหาและ ได้รับการ ช่วยเหลือ อย่างน้อย ร้อยละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 พ.ย. 65 ถึง 31 ก.ค. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการอาสาคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภค (อส.คบ.)	50,000.00			50,000.00	47,390.00	2,610.00	-อาสาสมัคร มีความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ ใช้สารเคมีใน ชีวิตประจำวัน ได้อย่าง ถูกต้อง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 31 ก.ค. 66	
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>							-			
5	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพด้านสาธารณสุขและ ศึกษาดูงาน	500,000.00		400,000.00	900,000.00	900,000.00	-	- แกนนำ สุขภาพด้าน สาธารณสุข ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ 1 ครั้ง ศึกษา งาน 3 วัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 31 ก.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน <small>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)</small>	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
6	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	600,000.00			600,000.00	600,000.00	-	- ชุมชนทั้ง 30 ชุมชน จัด โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม	450,000.00	450,000.00		-		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	- ใช้งบประมาณ จากแหล่งอื่น เช่น กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ
	<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						-			
8	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	35,000.00	3,000.00		32,000.00	32,000.00	-	ดำเนินการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัข บ้าให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 4,226 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 มี.ค. 66 ถึง 30 มี.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	โครงการสัตรูปลดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีน)	111,300.00			111,300.00	111,300.00	-	จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จำนวน 3,710 โดส	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ม.ค. 66 ถึง 28 ก.พ. 66	
10	โครงการสัตรูปลดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูล)	22,300.00			22,300.00	22,299.00	1.00	สำรวจ ประชากรสัตว์ (สุนัขและ แมว) จำนวน 4,226 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 - 31 ธ.ค. 65 และ 1 - 31 ก.ค. 66	
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>										
11	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพงานรักษาความ สะอาดและสิ่งแวดล้อม	13,400,000.00	1,000,000.00		12,400,000.00	11,297,020.00	1,102,980.00	จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน บริการรักษา ความสะอาด จำนวนไม่น้อย กว่า ร้อยละ 90 = 108 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u>										
12	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ งานเก็บข้อมูลฝอย	50,000.00	50,000.00		-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ปรับปรุงและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ งานเก็บข้อมูล ฝอยโดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	300,000.00			300,000.00	173,812.00	126,188.00	มีชุมชนต้นแบบ มีการคัดแยก ขยะแล้วนำขยะ มาใช้ประโยชน์ 15 ชุมชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 พ.ย. 65 ถึง 30 เม.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
14	โครงการสร้างเครือข่ายด้านการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง มหาสารคาม	50,000.00	50,000.00		-		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินกิจกรรม โดยการบูรณา การร่วมกับ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ชุมชน "จังหวัด สะอาด" จึงไม่ได้ ใช้งบประมาณ
14	รวม	15,878,600.00	1,553,000.00	400,000.00	14,725,600.00	13,456,496.00	1,269,104.00			

# กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา										
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองการศึกษา ทม.มค.จำนวน 1 คน (งานธุรการ ฝ่าย บห.)	108,000.00	13,500.00		94,500.00	94,500.00	-	อบรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
2	โครงการคัดเลือกครูดีเด่นเพชรประทีป	20,000.00			20,000.00	19,600.00	400.00	พนักงานครูเข้าร่วมคัดเลือก 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66	
3	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาของ อปท.	300,000.00	50,000.00		250,000.00	114,430.34	135,569.66	ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ม.ย. 66 ถึง 31 ก.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ ศธ.	200,000.00	208,000.00	60,000.00	52,000.00	51,260.00	740.00	เข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาระดับภาคฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65	
5	โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ	1,000,000.00	1,942,500.00	9,532,000.00	8,589,500.00	8,282,000.00	307,500.00	จำนวนครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ก.พ. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	
6	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ทม.มค. และผู้เกี่ยวข้อง	20,000.00			20,000.00		20,000.00	จัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
7	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคาม	20,000.00			20,000.00	18,423.20	1,576.80	พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
8	โครงการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	300,000.00			300,000.00	289,604.00	10,396.00	ร้อยละ 100 ของพนักงานครูผู้เข้าร่วม	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา	100,000.00			100,000.00	52,880.00	47,120.00	ร้อยละ 87.5 ของพนักงานครู ผ่านการ ประเมิน CEFR	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 พ.ย. 65 ถึง 31 พ.ค. 66	
10	โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เงินรายได้สถานศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้อง	10,000.00			10,000.00	9,995.00	5.00	อบรมจำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
11	โครงการอบรมและการดูงานของ คณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียน สังกัด ทม.มค.	30,000.00	30,000.00		-		-		ไม่ดำเนินการ	งบประมาณไม่ เพียงพอ
12	โครงการอบรมและการดูงาน พนักงานครูเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง	400,000.00	62,300.00	170,000.00	507,700.00	507,669.10	30.90	ร้อยละ 100 ของพนักงานครู เทศบาล ผู้เข้าร่วม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 66	
13	โครงการอบรมสัมมนา "การ จัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาชั้น พื้นฐานของ อปท. ตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษาพ.ศ. 2561"	15,000.00	5,900.00		9,100.00	9,001.40	98.60	ได้ SAR ของ สถานศึกษา ทั้ง 7 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ก.พ. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
14	โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัยของ อปท. ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561"	15,000.00	2,300.00		12,700.00	12,650.00	50.00	ได้ SAR ของสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ก.พ. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>										
15	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน รร.ท. บ้านค้อ จำนวน 3 คน	360,000.00		60,000.00	420,000.00	420,000.00	-	จ้างเหมาบุคคลภายนอกจำนวน 3 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
16	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา จำนวน 2 คน	360,000.00			360,000.00	360,000.00	-	จ้างเหมาบุคคลภายนอกจำนวน 2 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
17	โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ศพด. ทม.มค.	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	เด็กปฐมวัยได้รู้จักวันสำคัญ ร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
18	โครงการขยายชั้นเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ท.บ้าน สองนางโย	100,000.00			100,000.00	100,000.00	-	เปิดชั้น จำนวน 1 ห้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65	
19	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ สื่อสำหรับการจัดการเรียนการ สอน ศพด.ทม.มค.	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-	เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65	
20	โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะ รายวิชาที่ขาดแคลนโรงเรียนสังกัด ทม.มค.	1,986,600.00	51,840.00		1,934,760.00	1,294,300.00	640,460.00	จ้างครูผู้สอน 11 คน รายวิชาที่ จำเป็นของ โรงเรียน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
21	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ศพด. ทม.มค. จำนวน 6 คน	648,000.00	263,400.00		384,600.00	373,935.44	10,664.56	จ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก จำนวน 6 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
22	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู ศพด.ทม.มค. จำนวน 3 คน	540,000.00	180,000.00		360,000.00	360,000.00	-	จ้างครูผู้สอน ศพด. จำนวน 3 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
23	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง มหาสารคาม	640,000.00	640,000.00		-	-	-		ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มีผู้รับจ้าง มาเสนอ
24	โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคาม	556,800.00			556,800.00	556,800.00	-	จัดประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยเทอม ละ 2 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 มี.ค. 66 ถึง 30 เม.ย. 66	
25	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง มหาสารคาม	10,000.00			10,000.00	10,000.00	-	เด็กเล็กได้รับ การแก้ไขปัญห ร้อยละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65	
26	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	105,000.00			105,000.00	105,000.00	-	1. นักเรียน สังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 2. ครูวิทยากร แกนนำสังกัด เทศบาลฯ เข้า รับการอบรม จำนวน 7 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
27	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด ทม.มค.	350,000.00			350,000.00	350,000.00	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
28	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	300,000.00			300,000.00	300,000.00	-	นักเรียนในสังกัดเทศบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด ระดับภาคหรือระดับประเทศมากกว่า 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
29	โครงการส่งเสริมศักยภาพ นักเรียนทางด้านดนตรี โรงเรียน สังกัด ทม.มค.	827,300.00			827,300.00	827,300.00	-	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ดนตรีสำหรับใช้ ในการเรียนการ สอน จำนวน 4 โรงเรียน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
30	โครงการส่งเสริมศักยภาพและ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ร.ท.สามัคคีวิทยา	100,000.00			100,000.00	100,000.00	-	ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรม 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ศพด. ทม.มค.	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	เด็กปฐมวัยมี สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ ร้อย ละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
32	สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,829,700.00	49,758.00		1,779,942.00	1,758,218.00	21,724.00	ให้เด็กมีความ พร้อมพิจารณา รับการศึกษาที่มี คุณภาพตาม มาตรฐาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
33	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง มหาสารคาม	34,400.00			34,400.00	34,400.00	-	ให้เด็กมีความ พร้อมพิจารณา รับการศึกษาที่มี คุณภาพตาม มาตรฐาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
34	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,158,300.00		97,450.00	1,255,750.00	1,255,750.00	-	นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้รับ เครื่องแบบ นักเรียนทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
35	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ทม.มค.	24,000.00			24,000.00	24,000.00	-	เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับ เครื่องแบบ นักเรียนทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
36	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) เด็กอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,716,400.00	732,000.00		6,984,400.00	6,983,838.00	562.00	นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้รับ การสนับสนุนค่า จัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ครบทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
37	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) ศพด.ทม.มค.	272,000.00			272,000.00	123,981.00	148,019.00	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสื่อการ เรียนการสอนที่ ได้มาตรฐาน และเพียงพอเด็ก เล็กได้รับการ แก้ไขปัญหา ร้อยละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง มหาสารคาม	117,600.00			117,600.00	117,600.00	-	โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้ใช้ บริการ อินเทอร์เน็ต จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
39	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	140,000.00			140,000.00	140,000.00	-	โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้ ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
40	โครงการสนับสนุนค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน	1,187,000.00	567,745.00		619,255.00	609,500.00	9,755.00	โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ เป็น ค่าในการหา ปัจจัยชั้น พื้นฐานที่ จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิต สำหรับนักเรียน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
41	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ทม.มค.	16,000.00			16,000.00	16,000.00	-	เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับ หนังสือเรียน ทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
42	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ เรียนสำหรับนักเรียนระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,162,700.00	155,600.00	19,940.00	2,027,040.00	2,027,040.00	-	นักเรียนสังกัด เทศบาล ได้รับหนังสือ เรียนครบทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
43	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ เรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.ทม.มค.	16,000.00			16,000.00	16,000.00	-	เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับ อุปกรณ์การ เรียนการ สอนครบทุก คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
44	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,100,400.00		179,675.00	1,280,075.00	1,280,075.00	-	นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนครบทุกคน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
45	โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	2,338,200.00			2,338,200.00	2,338,200.00	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษารายงาน 7 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
46	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	7,555,800.00		1,350,000.00	8,905,800.00	8,889,343.00	16,457.00	สถานศึกษาทุกแห่งได้งบประมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอตามหลักโภชนาการตามนโยบายของรัฐบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
47	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.มค.	823,000.00			823,000.00	442,350.00	380,650.00	เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้ รับประทาน อาหาร กลางวันครบ ทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
48	โครงการสร้างห้องเรียนต้นแบบตามสมรรถนะ ว PA			200,000.00	200,000.00	183,938.00	16,062.00	ได้ห้องเรียน ต้นแบบด้าน การจัดการ ศึกษาตาม สมรรถนะ วPA	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
49	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	3,063,100.00			3,063,100.00		3,063,100.00	นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ นักเรียนได้รับ อาหารเสริม (นม)เพียงพอ ตามหลัก โภชนาการตาม นโยบายของ รัฐบาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
50	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับ ก่อนประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาล มหาสารคามและโรงเรียนหลัก เมืองมหาสารคาม	8,132,300.00			8,132,300.00		8,132,300.00	นักเรียนสังกัด สพฐ.ฯ ได้รับ อาหารเสริม (นม)เพียงพอ ตามหลัก โภชนาการตาม นโยบายของ รัฐบาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
51	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.มค.	268,300.00			268,300.00		268,300.00	เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับ อาหารเสริม (นม) ครบทุก คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65	
52	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนฝั่ง ทิศตะวันออก โรงเรียนเทศบาล บ้านส่องนางใย	1,355,000.00		70,000.00	1,425,000.00		1,425,000.00		อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	1 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
53	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 2 (เล็งน้ำจั้น)	12,900,000.00	12,900,000.00		-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ผ่านการ ประชาพิจารณ์ ก่อนดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
54	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	145,000.00	30,000.00		115,000.00		115,000.00	ได้รับการ ก่อสร้าง สนามเปตอง จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 18 ก.ค. 66 ถึง 14 ก.ย. 66	
55	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน เทศบาลโพธิ์ศรี			1,654,000.00	1,654,000.00		1,654,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	เปลี่ยนแบบ แปลนและขอ ขยายพื้นที่
56	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 2 และชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	380,000.00			380,000.00	375,000.00	5,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 28 ม.ค. 66 ถึง 26 พ.ค. 66	
57	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำอาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียน เทศบาลบูรพาพิทยาคาร	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-	ได้รับการ ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 4 เม.ย. 66 ถึง 2 มิ.ย. 66	
58	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ	734,000.00	194,000.00		540,000.00		540,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 25 ก.ค. 66 ถึง 22 ก.ย. 66	
59	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านส่อง นางใย	454,000.00			454,000.00		454,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 25 ก.ค. 66 ถึง 22 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
60	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ภายในโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี	373,000.00	26,000.00		347,000.00		347,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	25 ก.ค. 66 ถึง 22 ก.ย. 66
61	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ภายในโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์ วิทยา	249,000.00	75,000.00		174,000.00		174,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	25 ก.ค. 66 ถึง 22 ก.ย. 66
62	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ภายในโรงเรียนเทศบาลสามัคคี วิทยา	568,000.00	176,000.00		392,000.00		392,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 แห่ง	อยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง (CNTR- 01404/66)	25 ก.ค. 66 ถึง 22 ก.ย. 66
63	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และทางเท้าโรงเรียนเทศบาลบ้าน ค้อ	1,838,000.00	338,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณไม่ เพียงพอ ขอใช้ จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567
64	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และทางเท้า โรงเรียนเทศบาล บ้านส่องนางใย	1,401,000.00	314,000.00		1,087,000.00		1,087,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำและ ทางเท้า จำนวน 1 แห่ง	อยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง (CNTR- 01454/66)	11 ม.ค. 66 ถึง 8 ธ.ค. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
65	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และทางเท้า โรงเรียนเทศบาล โพธิ์ศรี	457,000.00		23,000.00	480,000.00		480,000.00	ได้รับการ ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำและ ทางเท้า จำนวน 1 แห่ง	อยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง (CNTR- 01364/66)	11 ม.ค. 66 ถึง 8 ธ.ค. 66
66	โครงการปรับปรุงโรงอาหารเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล บ้านค้อ	1,457,000.00			1,457,000.00		1,457,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ปรับแก้แบบ แปลนเพื่อให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน
67	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	498,000.00	498,000.00		-		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
68	โครงการปูแผ่นคอนกรีตพื้นที่ บริเวณหน้าอาคาร 3 โรงเรียน เทศบาลบูรพาฯ	360,000.00			360,000.00	355,000.00	5,000.00	ได้รับการปูแผ่น คอนกรีต บริเวณหน้า อาคาร 3 จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	28 ม.ค. 66 ถึง 26 พ.ค. 66
69	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล สามัคคีวิทยา			2,260,000.00	2,260,000.00		2,260,000.00		อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	20 ก.พ. 66 ถึง 11 ธ.ค. 66



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
70	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษาและระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน อนุบาลมหาสารคามและโรงเรียน หลักเมืองมหาสารคาม	18,060,000.00	1,350,000.00	36,778.00	16,746,778.00	16,746,778.00	-	นักเรียนระดับก่อน ประถมฯ และ ระดับประถมฯ โรงเรียนอนุบาล มหาสารคาม และ โรงเรียนหลักเมือง มหาสารคาม ได้ รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 และ 1 เม.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
	<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>				-		-			
71	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,000.00			30,000.00		30,000.00	-	ไม่ดำเนินการ	กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แจ้ง กำหนดการ ทบทวนชุมนุม ลูกเสือ
72	โครงการฝึกอบรมทบทวน กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด เทศบาลเมืองมหาสารคาม	50,000.00			50,000.00	46,830.00	3,170.00	ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา เข้ารับการอบรม 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 เม.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
73	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ท้องถิ่น	50,000.00			50,000.00	49,910.00	90.00	ติดตามการ อบรมไม่น้อย กว่า 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 พ.ค. 66 ถึง 31 ส.ค. 66
74	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	160,000.00			160,000.00	159,638.80	361.20	เด็กและ เยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 90	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66
75	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม	50,000.00			50,000.00	49,936.00	64.00	เด็กและ เยาวชนสมาชิก ศูนย์เยาวชนเข้า ร่วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่า ร้อย ละ 80%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
76	โครงการส่งเสริมวินัยด้วย กิจกรรมยูวภาษาด	10,000.00			10,000.00		10,000.00		ไม่ดำเนินการ	นักเรียนได้รับ การ block course แล้ว
77	โครงการส่งเสริมวินัยด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี	10,000.00			10,000.00		10,000.00		ไม่ดำเนินการ	นักเรียนได้รับ การ block course แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
78	โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต เด็กเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องใน เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	20,000.00			20,000.00	19,989.00	11.00	เด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาล เมือง มหาสารคาม ได้ เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ย. 66 ถึง 31 ส.ค. 66	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
79	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานกอง การศึกษาเทศบาลเมือง มหาสารคาม (ห้องสมุดพิพิธภัณฑ ฯ และงานกีฬาและนันทนาการ)	216,000.00			216,000.00	211,500.00	4,500.00	ดำเนินการจ้าง เหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานกีฬาและนันทนาการ									
80	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์	150,000.00			150,000.00	131,707.04	18,292.96	เทศบาลเมือง มหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเทศบาล สัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 เม.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66	
81	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	500,000.00	500,000.00						ไม่ได้ ดำเนินการ	กรมส่งเสริมฯ ไม่มีการ จัดการแข่งขัน
82	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	150,000.00	100,000.00		50,000.00		50,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	กรมส่งเสริมฯ ไม่มีการ จัดการแข่งขัน
83	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง มหาสารคาม	50,000.00			50,000.00	42,791.20	7,208.80	นักเรียนใน สังกัดโรงเรียน เทศบาลทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
84	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด ทม.มค.	150,000.00			150,000.00	130,356.00	19,644.00	นักเรียนในสังกัด เทศบาลเมือง มหาสารคามได้เข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคหรือ ระดับประเทศ ไม่ น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65	
85	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริม นักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชน ทม.มค. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายการต่าง ๆ	50,000.00			50,000.00	49,971.20	28.80	นักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65	
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น									
86	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000.00		100,000.00	200,000.00	197,247.00	2,753.00	ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการ ในงานประเพณี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 พ.ค. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
87	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	500,000.00	39,000.00	100,000.00	561,000.00	560,365.52	634.48	ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการ ในงานประเพณี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65	
88	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	500,000.00			500,000.00	457,027.80	42,972.20	ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการ ในงานประเพณี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 เม.ย. 66	
89	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	100,000.00			100,000.00	100,000.00	-	ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการ ในงานประเพณี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
90	โครงการวันสถาปนาเมือง มหาสารคาม	200,000.00			200,000.00	197,753.00	2,247.00	ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการ ในงานประเพณี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ก.ค. 66 ถึง 31 ส.ค. 66	
91	โครงการประเพณีบุญซำฮะ	50,000.00	45,800.00		4,200.00		4,200.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	บูรณาการ ร่วมกับ จังหวัด มหาสารคาม
92	โครงการมหกรรมวัฒนธรรมกอง ยาวอีสาน	100,000.00			100,000.00	100,000.00	-	การประกวด การแข่งขันการ แสดงกลองยาว จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66	
93	โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง วัฒนธรรมเมืองมหาสารคาม	100,000.00		250,000.00	350,000.00	192,001.84	157,998.16	มีการเสวนา ด้านวัฒนธรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
94	โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาใน เทศกาลเข้าพรรษา	100,000.00			100,000.00	90,100.00	9,900.00	ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการ ในงานประเพณี ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ก.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	
95	โครงการอุดหนุนติดตั้งเสาศพ ปลอดมลพิษวัดมหาชัย พระ อารามหลวง	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	-	ดำเนินอุดหนุน เงินให้วัดมหาชัย เพื่อติดตั้ง เสาเสาศพ ปลอดมลพิษ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66	
95	รวม	94,411,900.00	21,540,643.00	16,162,843.00	89,034,100.00	63,533,483.88	25,500,616.12			



# สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานเทศกิจ									
1	โครงการจัดระเบียบเรียบร้อยการ ตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายในเขต ทม.มค.	907,200.00	105,000.00		802,200.00	735,525.00	66,675.00	จ้างเหมา บริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัด ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย จำนวน 8 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
2	โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่าย ป้องกันอาชญากรรมภายในเขต เทศบาลเมืองมหาสารคาม			50,000.00	50,000.00	36,926.00	13,074.00	พนักงาน เจ้าหน้าที่/ ประชาชน/ส่วน ราชการภาคี เครือข่าย ได้รับ ความรู้ความ เข้าใจในการ ป้องกัน อาชญากรรม ภายในเขต เทศบาลเมือง มหาสารคาม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					-		-			
3	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม	216,000.00			216,000.00	198,000.00	18,000.00	มีเจ้าหน้าที่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติ หน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
4	โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย	30,000.00			30,000.00		30,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	มีข้อจำกัดด้าน เวลาและ ความพร้อม ของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน <small>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)</small>	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
5	โครงการฝึกซ้อมบูรณาการร่วม เครือข่ายการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	100,000.00	76,000.00		24,000.00	24,000.00	-	เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ และภาคี เครือข่าย ร้อยละ 100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 - 31 ก.ค. 66	
6	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม	30,000.00			30,000.00		30,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	มีข้อจำกัดด้าน เวลาและ บุคลากร
7	โครงการฝึกอบรมการบริหาร จัดการภัยพิบัติจากอัคคีภัย	30,000.00	30,000.00		-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ	มีข้อจำกัดด้าน เวลาและ วิทยากร
8	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	40,000.00	15,500.00		24,500.00	24,481.60	18.40	อุบัติเหตุ ภายในเขต เทศบาลลดลง ร้อยละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  15 ธ.ค. 65 ถึง 7 ม.ค. 66 และ 8 - 20 เม.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	20,000.00	3,200.00		16,800.00	16,800.00	-	อปพร. ร่วมกัน บำเพ็ญ ประโยชน์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 - 31 ม.ค. 66	
10	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัยในเขตเทศบาล			60,000.00	60,000.00		60,000.00	ผู้ประสบสา ธารณภัยได้รับ การช่วยเหลือ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โดยใช้ จ่ายจากเงิน งบกลาง)	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
	<b>งานบริหารทั่วไป</b>									
11	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล	216,000.00			216,000.00	198,000.00	18,000.00	จ้างเหมา บริการ จำนวน 1 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
12	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล (จ้างดูแลรักษาความสะอาด)	216,000.00			216,000.00	171,000.00	45,000.00	จ้างเหมา บริการ จำนวน 2 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
13	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล (จนท.บันทึกข้อมูล)	216,000.00			216,000.00	170,700.00	45,300.00	จ้างเหมา บริการ จำนวน 2 คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
14	โครงการจ้างศึกษาออกแบบ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองมหาสารคาม			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	กันเงินไว้จ่าย ปีงบประมาณ 2567
15	โครงการงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด	50,000.00	10,000.00		40,000.00	39,680.00	320.00	ร่วมกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66	
16	โครงการจัดทำรายงานแสดงผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ผู้บริหาร	20,000.00		16,000.00	36,000.00	34,000.00	2,000.00	รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ผู้บริหาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 28 ก.พ. 66	
17	โครงการจ้างศึกษาออกแบบ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทม.มค.	5,000,000.00	5,000,000.00		-		-		ยกเลิก โครงการ	ไปตั้งจ่ายรายการ ใหม่ให้เป็นไปตาม รูปแบบงบประมาณ
18	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	300,000.00		300,000.00	600,000.00	526,692.79	73,307.21	เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
19	โครงการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ ทม.มค.	50,000.00	36,000.00		14,000.00		14,000.00	ประเมิน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ จำนวน 6 ด้าน จำนวน 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โดยไม่ใช่ งบประมาณ)  1 ม.ค. 66 ถึง 30 เม.ย. 66	
20	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000.00			500,000.00	164,954.29	335,045.71	เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
21	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 - 31 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
22	โครงการวันเทศบาล	30,000.00	30,000.00		-		-	เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โดยไม่ใช่ งบประมาณ) 1 - 30 เม.ย. 66	
23	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	50,000.00	50,000.00		-		-	จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โดยไม่ใช่ งบประมาณ)	1 ม.ค. 66 ถึง 30 เม.ย. 66
24	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	50,000.00			50,000.00	20,600.00	29,400.00	จัดอบรม ให้แก่ ประชาชน และพนักงาน เทศบาล 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 - 31 ส.ค. 66	
	<b>งานเทศกิจ</b>						-			
25	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ห้องฝ้ายปกครอง	100,000.00			100,000.00	88,720.00	11,280.00	ปรับปรุง ซ่อมแซมห้อง ฝ้ายปกครอง จำนวน 1 ห้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 4 เม.ย. 66 ถึง 18 พ.ค. 66	
25	รวม	8,176,200.00	5,355,700.00	5,426,000.00	8,246,500.00	2,455,079.68	5,791,420.32			



# กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>งานบริหารทั่วไป</b>									
1	โครงการแก้ปัญหาประชากรแฝง ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	20,000.00	13,500.00		6,500.00	6,460.00	40.00	ประชากรแฝง ผ่านเข้ามา ในเขต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 พ.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
2	โครงการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ ได้ในเขต ทม.มค.	10,000.00	10,000.00		-		-	ประชาชน/ ผู้ป่วยติด เตียงมีบัตร ประชาชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ไม่ใช้ งบประมาณ)	1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66
3	โครงการจัดอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการ ทะเบียนราษฎรบัตรประจำตัว ประชาชน	30,000.00	5,200.00		24,800.00	24,751.00	49.00	ประสาน กรรมการ ชุมชนมี ความรู้ในการ อบรม 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทม.มค.สร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชนและสถาบันการศึกษา	30,000.00			30,000.00	28,650.00	1,350.00	นักเรียน/ นักศึกษา มี บัตร ประจำตัว ประชาชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 พ.ย. 65 ถึง 30 เม.ย. 66	
4	รวม	90,000.00	28,700.00	-	61,300.00	59,861.00	1,439.00			

กองคลัง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
1	งานบริหารงานคลัง โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล	1,701,000.00	109,000.00		1,592,000.00	1,402,065.00	189,935.00	จ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน เทศบาล จำนวน 15 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	100,000.00			100,000.00	94,695.93	5,304.07	ผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษีมี ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับพรบ. ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		500,000.00	500,000.00	-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ ร่วมกับสำนัก ช่าง
3	รวม	1,801,000.00	609,000.00	500,000.00	1,692,000.00	1,496,760.93	195,239.07			

# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ									
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา	216,000.00			216,000.00	197,400.00	18,600.00	สามารถจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานได้ครบถ้วนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
2	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล ด้านผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย	216,000.00			216,000.00	198,000.00	18,000.00	สามารถจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานได้ครบถ้วนร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
3	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเทศบาลด้านผู้ ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ธุรการ จำนวน 1 อัตรา	108,000.00			108,000.00	99,000.00	9,000.00	สามารถจ้าง เหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
4	โครงการประเมินผลความพึง พอใจกับการบริหารบ้านเมืองของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม			100,000.00	100,000.00	-	100,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มีผู้รับจ้าง มาเสนอราคา
5	โครงการจัดทำปฏิทินผลงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม		9,000.00	240,000.00	231,000.00	231,000.00	-	จัดทำปฏิทิน ผลงาน เทศบาลฯ จำนวน 5,000 ฉบับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
6	โครงการการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายของ ทม.มค.	60,000.00	56,000.00	10,000.00	14,000.00	6,370.00	7,630.00	เทศบาลเมือง มหาสารคาม ได้รับการจัดสรร งบประมาณ รายจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
7	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม	80,000.00	10,000.00		70,000.00	60,962.00	9,038.00	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
8	โครงการจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม ทม.มค.	150,000.00	44,000.00		106,000.00	70,888.00	35,112.00	ได้คู่มือในการ ปฏิบัติงานผู้มี หน้าที่ รับผิดชอบใน การนำแผนสู่ การปฏิบัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน <small>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)</small>	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทม.มค.	25,000.00			25,000.00	18,773.00	6,227.00	1.รายงานผล การติดตาม ของการ บริหาร จัดการความ เสี่ยงปี 65 จำนวน 2 ครั้ง 2.แผนการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง ประจำปี 2566	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
10	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม ทม.มค.	200,000.00	50,000.00		150,000.00	107,733.40	42,266.60	ได้แผนเพื่อ เป็นกรอบใน การจัดทำ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
11	โครงการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม	100,000.00		20,000.00	120,000.00	119,743.00	257.00	แผนชุมชนที่เกิดจากปัญหาความต้องการของชุมชน นำโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
12	โครงการจัดทำและประเมินผลตัวชี้วัด KPI : Performance Indicator ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	200,000.00		70,000.00	270,000.00	265,498.00	4,502.00	องค์กรทำงานมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
13	โครงการจัดทำวารสารของ ทม.มศ.	200,000.00	100,000.00		100,000.00	97,500.00	2,500.00	จัดทำวารสารราย 12 เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
14	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมือง มหาสารคาม	50,000.00			50,000.00	39,836.00	10,164.00	ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
15	โครงการประกวดสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และภาพถ่าย เทศบาลเมืองมหาสารคาม	30,000.00	30,000.00		-		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่ ตามนโยบาย ผู้บริหาร
16	โครงการประชาคมเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	100,000.00	56,000.00		44,000.00	43,520.00	480.00	จัดเวที ประชาคมเพื่อ แสดงความ คิดเห็นของ แผนพัฒนา เมืองอัญริยะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
17	โครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน	50,000.00	35,000.00		15,000.00		15,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งโครงการเพื่อ รองรับ สำนัก/ กอง สำหรับ โครงการที่ต้อง ประชาพิจารณ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
18	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวทางสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง	50,000.00	60,000.00	10,000.00	-		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	300,000.00	114,900.00		185,100.00	73,292.00	111,808.00	ได้แผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉ.2 และ ฉ.3	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
20	โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	60,000.00	60,000.00		-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
21	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการเทศบาลเมือง มหาสารคาม	30,000.00		15,000.00	45,000.00	44,935.00	65.00	ประชุม ราชการ ประชุม คณะกรรมการ /คณะทำงาน ต่างๆ ไม่น้อย กว่า 12 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
22	โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ	50,000.00			50,000.00	12,414.00	37,586.00	รายงานผล การปล่อยก๊าซ เรือนในเขต เทศบาลลดลง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
23	โครงการวิจัยประเมินผลการ บริหารงานของเทศบาลเมือง มหาสารคาม	100,000.00	100,000.00		-		-	-	ยกเลิก โครงการ	ไปตั้งจ่าย รายการใหม่
24	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	20,000.00			20,000.00		20,000.00	ระดับ ความสำเร็จใน การมีส่วนร่วม ของประชาชน ของเทศบาล ระดับที่ 3	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โดยไม่ใช่ งบประมาณ)	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
25	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อ แถลงผลการดำเนินงานและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	30,000.00	3,000.00	70,000.00	97,000.00	97,000.00	-	จัดประชุม คณะ ผู้บริหาร/ หัวหน้าส่วน ราชการ/ สื่อมวลชน/ สมาคม/ ชมรมต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66	
26	โครงการอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี			50,000.00	50,000.00	49,600.00	400.00	1. จัดอบรม อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง/ปี 2. การบริหาร จัดการความ เสี่ยงลดลง ร้อยละ 50	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
27	โครงการอบรมคณะกรรมการหอ กระจายข่าวและผู้ประกาศข่าว ชุมชน	50,000.00	15,000.00		35,000.00	30,782.00	4,218.00	อบรม คณะกรรมการ หอกระจาย ข่าวและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ม.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
28	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กร			100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	ประชุมเชิง ปฏิบัติการให้ ความรู้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล และ พนักงานครู เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ม.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
29	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง มหาสารคาม			37,000.00	37,000.00	33,776.00	3,224.00	อบรม เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ม.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	
30	โครงการศึกษาแนวทางการ พัฒนาท้องถิ่น		50,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	จะดำเนินการ ร่วมกับสถาบัน เอเชียศึกษา รอ ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567
30	รวม	2,475,000.00	792,900.00	822,000.00	2,504,100.00	1,998,022.40	406,077.60			

# กองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
1	โครงการกองการเจ้าหน้าที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	40,000.00	40,000.00		-		-	1. กิจกรรมการคัด แยกขยะร่วมกับ สำนักสาธารณสุขฯ - มีมาตรการและ แนวทางประหยัด พลังงานไฟฟ้าและ น้ำ 2. มีการใช้กระดาษ 2 หน้า 3. มีการจัดภูมิ ทัศน์ภายในและ ภายนอก สำนักงาน 4. มีการจัด กิจกรรม 5 ส. ภายในและ ภายนอกสำนักงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โดยไม่ใช่ งบประมาณ)  1 ม.ค. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรเทศบาลมหาสารคาม	40,000.00			40,000.00	1,700.00	38,300.00	มีการ ดำเนินการ จัดทำแผนฯ ตามขั้นตอน ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศใช้ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66	
3	โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองมหาสารคาม	40,000.00			40,000.00	5,190.00	34,810.00	มีการ ดำเนินการ จัดทำแผนฯ ตามขั้นตอน ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศใช้ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเทศบาลเมือง มหาสารคาม	40,000.00	31,000.00		9,000.00		9,000.00	- KPI รายบุคคล (ข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน) KPI องค์กร (ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานของทุก สำนัก/กอง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โดยไม่ใช้ งบประมาณ)	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
5	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดู งานของ เทศบาลเมือง มหาสารคาม	700,000.00			700,000.00	454,019.00	245,981.00	ผู้บริหาร เทศบาล พนักงาน เทศบาล และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมี ความรู้และรับ การอบรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
6	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการเทศบาลเมือง มหาสารคาม	40,000.00			40,000.00	15,625.00	24,375.00	- จัดประชุม ราชการ ประจำเดือน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
7	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อัน ดีภายในองค์กร	40,000.00			40,000.00		40,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	- ให้ชะลอไว้ ก่อนเนื่องจาก รายรับจริงต่ำ กว่า งบประมาณที่ตั้ง ไว้
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	40,000.00			40,000.00	24,495.00	15,505.00	ผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัด ทมค. ได้รับการ ฝึกอบรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ภายในองค์กร	40,000.00			40,000.00		40,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	- ให้ชะลอไว้ ก่อนเนื่องจาก รายรับจริงต่ำ กว่า งบประมาณที่ตั้ง ไว้
10	โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ภายในด้านการบริหารงานบุคคล ภายในองค์กร	50,000.00	20,000.00		30,000.00	29,600.00	400.00	-จัดกิจกรรม เสริมสร้าง ขวัญกำลังใจ ให้ผู้บริหาร เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างอย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน <small>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)</small>	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ ห้องกองการเจ้าหน้าที่	70,000.00			70,000.00		70,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาเลขที่ 84/66 สว.7 ก.ย. 66	
11	รวม	1,140,000.00	91,000.00	-	1,049,000.00	530,629.00	518,371.00			

# กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์										
1	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่าย สังคมสงเคราะห์	324,000.00	108,000.00		216,000.00	198,000.00	18,000.00	จ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ สังคม ฝ่าย สังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม ให้มี ประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมาย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ จำนวน 2 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน										
2	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	50,000.00			50,000.00	49,375.00	625.00	ผู้สูงอายุได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 31 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
3	โครงการจัดงานวันพ่อ - วันแม่ ดีเด่น	200,000.00			200,000.00	197,048.98	2,951.02	สืบทอด วัฒนธรรมอัน ดีงาม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พ่อแม่ดีเด่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขตเทศบาล	150,000.00			150,000.00	148,927.80	1,072.20	ได้จัดกิจกรรม รณรงค์การ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ร่วมกับส่วน ราชการใน จังหวัด มหาสารคาม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
5	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน	100,000.00			100,000.00	96,941.50	3,058.50	คณะกรรมการ ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง มหาสารคาม มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติ หน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพประชาชนทั่วไป	300,000.00	72,200.00		227,800.00	214,459.80	13,340.20	ประชาชนใน เขตเทศบาล เมือง มหาสารคาม มีความรู้ด้าน การฝึกอาชีพ และรายได้ที่ เพิ่มขึ้น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
7	โครงการหอพักสีเขียว	50,000.00	13,000.00		37,000.00	35,200.00	1,800.00	ผู้ประกอบการ หอพักเอกชน และผู้เช่าใน เขตเทศบาล เมือง มหาสารคาม มีความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.หอพัก 2558 และ เป็นหอพัก ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	
8	โครงการอบรมฟื้นฟูบทบาท หน้าที่และศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน	500,000.00		400,000.00	900,000.00	899,293.36	706.64	คณะกรรมการ ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง มหาสารคาม ได้อบรม/ศึกษา ดูงานสร้างความ เข้มแข็งให้กับ ชุมชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน <small>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)</small>	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนชุมชนภายในเขต เทศบาลเมืองมหาสารคาม	942,000.00	10,000.00		932,000.00	930,000.00	2,000.00	อุดหนุนชุมชน ในการดำเนิน กิจกรรมการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด/ ส่งเสริมอาชีพ และการดูแล สิ่งแวดล้อม ของชุมชนใน เขตเทศบาล เมือง มหาสารคาม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ม.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66	
9	รวม	2,616,000.00	203,200.00	400,000.00	2,812,800.00	2,769,246.44	43,553.56			

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



รายงานสรุปผลการดำเนินงานแยกตามสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย				ไม่ได้ดำเนินการ/ งบประมาณคงเหลือ			
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายร้อยละของ งปม.ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละของ งปม.ที่ได้รับอนุมัติ
1	สำนักช่าง	3	5,810,000.00	3	5,140,000.00	100.00	88.47	0	670,000.00	0.00	11.53
2	สำนักสาธารณสุขฯ								-		
3	กองการศึกษา	1	2,713,800.00	1	1,320,825.00	100.00	48.67	0	1,392,975.00	0.00	51.33
4	สำนักปลัดเทศบาล										
5	กองทะเบียนราษฎรฯ										
6	กองคลัง										
7	กองยุทธศาสตร์ฯ										
8	กองการเจ้าหน้าที่										
9	กองสวัสดิการสังคม										
	รวม	4	8,523,800.00	4	6,460,825.00	100.00	75.80	0	2,062,975.00	0.00	24.20

# สำนักช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ลงนาม สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
							เบิกจ่าย (บาท)	งปม.คงเหลือ (บาท)			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนค้อน้อยช่วงปากทาง	2,650,000.00			2,650,000.00	2,222,000.00	2,222,000.00	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 14 ม.ค.66 ถึง 13 พ.ค. 66	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ (เพชรคุณทอง)	1,963,000.00			1,963,000.00	1,733,000.00	1,733,000.00	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 28 ธ.ค.65 ถึง 27 ม.ค. 66	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นครสวรรค์ 60	1,197,000.00			1,197,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 28 ธ.ค.66 ถึง 25 ก.พ. 66	
3	รวม	5,810,000.00	-	-	5,810,000.00	5,140,000.00	5,140,000.00	-			

# กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สำนัก/กอง กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
							เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา										
1	ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	2,713,800			2,713,800	2,401,500.00	1,320,825.00	1,080,675.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNYR- 01664/66)	
1	รวม	2,713,800.00	0.00	0.00	2,713,800.00	2,401,500.00	1,320,825.00	1,080,675.00			

# เงินสะสม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแยกตามสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการเงินสะสม

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติตามเทศบัญญัติ				ผลการดำเนินโครงการ/ เบิกจ่าย					ไม่ได้ดำเนินการ/ งบประมาณคงเหลือ			
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรสุทธิ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น%ของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติฯ	คิดเป็น % ของ งบที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น%ของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติฯ	คิดเป็น % ของ งบที่ได้รับอนุมัติ
1	สำนักช่าง	69	20,935,000.00	-	-	20,935,000.00	31	7,730,788.26	44.93	36.93	38	13,204,211.74	55.07	63.07
2	สำนักสาธารณสุขฯ													
3	กองการศึกษา	6	14,987,000.00	-	-	14,987,000.00	4	-	66.67	-	2	14,987,000.00	33.33	100.00
4	สำนักปลัดเทศบาล													
5	กองทะเบียนราษฎรฯ													
6	กองคลัง													
7	กองยุทธศาสตร์ฯ													
8	กองการเจ้าหน้าที่													
9	กองสวัสดิการสังคม													
	รวม	75	35,922,000.00	-	-	35,922,000.00	35	7,730,788.26	46.67	21.52	40	28,191,211.74	53.33	78.48

# สำนักช่าง



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(เงินสะสม)

สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>									
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำโยหินและบ่อ พักสำเร็จรูป ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ 6 (ซอยบ้านนางสุภาพ)	86,000.00			86,000.00		86,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค. ส.ล. ถนนจุฑาทงกูร ซอย 9 (ซอยบ้านนางอุมาพร ภูตินทา)	173,000.00			173,000.00		173,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01440/66)	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 49/2 (ซอยที่ทำการประธาณชุมชนอุทัย ทิศ 1)	248,000.00			248,000.00		248,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01811/66)	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/7 (ซอยบ้านครูปอนด์)	262,000.00			262,000.00		262,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01701/66)	
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครราชสีมาสารคาม ซอย 2/1	194,000.00			194,000.00	194,000.00	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 17 (ด้านทิศตะวันตก)	250,000.00			250,000.00		250,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 014096/66)	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนริม คลองสมถวิล ซอย 9/1	485,000.00			485,000.00	485,000.00	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์ สวัสดิ์ ซอย 1 (หลังโรงเรียน อนุบาลกิตติยา)	818,000.00			818,000.00		818,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 2/4 ถึงห้วยคะคาง	1,206,000.00			1,206,000.00		1,206,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ ดำเนิน 17 ฝั่งตะวันออก	646,000.00			646,000.00		646,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน ค้อน้อย ซอย 2/4	820,000.00			820,000.00		820,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน ราษฎร์อิศ (จากถนนดินาพันธ์- ถนนจุฑาทงกูร 17)	707,000.00			707,000.00		707,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอย วรัญญูเข้านส์ (หลังโรงเรียนศรี สวัสดิ์วิทยา)	498,000.00			498,000.00	462,000.00	36,000.00	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 3 (ตรงข้ามหอพักรามเพลส)	629,000.00			629,000.00		629,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนน นครสวรรค์ 32 (ตรงข้ามร้านโชวี ห่วย)	602,000.00			602,000.00		602,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01365/66)	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนน นครสวรรค์ ซอยแยกถนนธรรม วงศ์สวัสดิ์ 3 (แยกที่ 1 ด้านขวา)	454,000.00			454,000.00		454,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน นครสวรรค์ 4/1	232,000.00			232,000.00		232,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน นครสวรรค์ 2/4 (ซอยหอพักรุ่ง ฤดี)	255,000.00			255,000.00		255,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01495/66) 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนริม คลองสมถวิล ซอย 5/1	180,000.00			180,000.00		180,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01440/66) 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรี มหาสารคาม ซอย 7	165,000.00			165,000.00		165,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 00851/66) 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
21	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ถนนนครสวรรค์ บริเวณหน้าวัด อภิลิขิต์-อาชีวศึกษามหาสารคาม	785,000.00			785,000.00		785,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
	งานก่อสร้าง						-			
22	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคูผนัง ซอย 1	606,000.00			606,000.00	488,000.00	118,000.00	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตามที่ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
23	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคูผนัง ซอย 2	250,000.00			250,000.00	250,000.00	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตามที่ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 2/4	81,000.00			81,000.00		81,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 49 (เลียบริมห้วยคคะทางด้านทิศตะวันตก เชื่อมโครงการเดิม)	554,000.00			554,000.00	543,000.00	11,000.00	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตามที่ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกเทศบาลอาษา 8 (ร้านอาหารโนนคูณ)	260,000.00			260,000.00		260,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกนครสวรรค์ 39 ซ้ำงวัด อุทัยทิศ (บ้านนางดวง)	27,000.00			27,000.00		27,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกนครสวรรค์ 66 (ข้าง บ้านเดวิท)	206,000.00			206,000.00		206,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกนครสวรรค์ 66 (หลัง โรงเรียนบ้านส่องนางโย)	153,000.00			153,000.00		153,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
30	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกเสมาซอย 2 ด้านทิศ ตะวันตก	103,000.00			103,000.00		103,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกเสมาซอย 2 ด้านทิศ ตะวันออก	23,000.00			23,000.00		23,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกเสมาซอย 6 หน้าวัด บ้านแมต	48,000.00			48,000.00		48,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล 23/2 (หน้าหอพักเกตุแก้ว)	130,000.00			130,000.00		130,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
34	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนริมคลองสมถวิล 15	61,000.00			61,000.00		61,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01564/66) 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
35	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนผดุงวิถิ์ (ช่วงตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาล)	157,000.00			157,000.00		157,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแยกถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม	437,000.00			437,000.00		437,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแยกถนนริมคลองสมถวิล 3/1 (ทิศใต้)	171,000.00			171,000.00		171,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
38	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแยก ถนนริมคลองสมถวิล 3/1 (ทิศ เหนือ)	438,000.00			438,000.00		438,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
39	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแยก ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน (ตรงข้าม ร้านคลุ้มหลังบ้านตำรวจเวรวัด)	211,000.00			211,000.00		211,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตรงข้าม ศาลาชุมชนอภิสิทธิ์2	88,000.00			88,000.00		88,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
41	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค้อ ใหญ่ซอย 1	440,000.00			440,000.00	440,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
42	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลี เจริญ 5	300,000.00			300,000.00		300,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
43	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรม วงศ์สวัสดิ์ ซอย 3	151,000.00			151,000.00	151,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรม วงศ์สวัสดิ์ ซอย 4	104,000.00			104,000.00	104,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรม วงศ์สวัสดิ์ ซอย 1	159,000.00			159,000.00		159,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นครสวรรค์ 15 (ข้างปั้มบางจาก)	328,000.00			328,000.00		328,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
47	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นครสวรรค์ 6/3	251,000.00			251,000.00		251,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
48	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นครสวรรค์ 8	223,000.00			223,000.00		223,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
49	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นครสวรรค์ 21 (ตะวันออกวัด รัษฎาวาส)	159,000.00			159,000.00		159,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
50	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผดุง วิถึ 2	255,000.00			255,000.00		255,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
51	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริม คลองสมถวิล 3/1	315,000.00			315,000.00		315,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
52	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริม คลองสมถวิล ซอย 17	467,000.00			467,000.00	467,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
53	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริม คลองสมถวิล ซอย 37	341,000.00			341,000.00	341,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
54	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริม คลองสมถวิล ซอย 43	216,000.00			216,000.00	216,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
55	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนริม คลองสมถวิล ซอย 45	292,000.00			292,000.00	292,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์ดำเนิน ซอย 3/1	115,000.00			115,000.00		115,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
57	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์ดำเนิน ซอย 33	291,000.00			291,000.00	291,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
58	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์ดำเนิน ซอย 35	147,000.00			147,000.00	147,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
59	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย 3 (ซอยบ้านนางรัตนา มูลสุวรรณ)	115,000.00			115,000.00	115,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
60	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรี สวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย 3 (หอพักภคพรแกรนด์)	238,000.00			238,000.00	238,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
61	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ ร่วมจิต ทางเข้าบ้านกุลสตรี	121,000.00			121,000.00		121,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ ร่วมจิต ทางเข้าหอพักสามพี่น้อง	132,000.00			132,000.00		132,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมใน เดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
63	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสมา ซอย 2	784,000.00			784,000.00		784,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับอนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินสะสมในเดือน ก.ย.66 มี อายุการใช้จ่าย งบประมาณ 1 ปี
64	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสมา ซอย 6	242,000.00			242,000.00	242,000.00	-	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
65	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน หมู่บ้านตาล 3 ตำบล ซอย 2	106,000.00			106,000.00	97,800.00	8,200.00	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
66	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน หมู่บ้านตาล 3 ตำบล ซอย 3	134,000.00			134,000.00	123,200.00	10,800.00	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
67	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน หมู่บ้านตาล 3 ดัน ซอย 4 (ชุมชนอุทัยทิศ 3)	105,000.00			105,000.00	96,800.00	8,200.00	ปรับปรุงผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ตามที่กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	
68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ถนนศรี มหาสารคาม ซอย 2/1 และ ซอยเชื่อม	526,000.00			526,000.00		526,000.00		ยกเลิก โครงการ	เพิ่มขนาดท่อ
69	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ถนนศรี มหาสารคาม ซอย 24	179,000.00			179,000.00		179,000.00		ยกเลิก โครงการ	ประชาชนไม่ ประสงค์ให้ ดำเนินการ
69	รวม	20,935,000.00	-	-	20,935,000.00	5,783,800.00	15,151,200.00			

# กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(เงินสะสม)

สำนัก/กอง กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา									
1	โครงการจัดซื้อรถโดยสารแบบ มินิบัส	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR
2	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	2,240,000.00			2,240,000.00		2,240,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ก.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66
3	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี	6,500,000.00			6,500,000.00		6,500,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม เด็กเล่น โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี	493,000.00			493,000.00		493,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ม.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66
5	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และทางเท้าโรงเรียนเทศบาลศรี สวัสดิ์วิทยา	742,000.00			742,000.00		742,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 01412/66-1)	1 ม.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66
6	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และทางเท้าโรงเรียนเทศบาล สามัคคีวิทยา	1,812,000.00			1,812,000.00		1,812,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ม.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66
6	รวม	14,987,000.00	-	-	14,987,000.00	-	14,987,000.00			

# เงินทุนสำรองสะสม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแยกตามสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

โครงการเงินทุนสำรองสะสม

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติตามเทศบัญญัติ				ผลการดำเนินโครงการ/ เบิกจ่าย				ไม่ได้ดำเนินการ/ งบประมาณคงเหลือ				
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรสุทธิ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น % ของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติฯ	คิดเป็น % ของ งบ.ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น % ของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติฯ	คิดเป็น % ของ งบ.ที่ได้รับอนุมัติ
1	สำนักช่าง	13	25,986,380.00	-	-	25,986,380.00	13	-	100.00	0.00	0	25,986,380.00	0.00	100.00
2	สำนักสาธารณสุขฯ					-						-		
3	กองการศึกษา					-						-		
4	สำนักปลัดเทศบาล					-						-		
5	กองทะเบียนราษฎรฯ					-						-		
6	กองคลัง					-						-		
7	กองยุทธศาสตร์ฯ					-						-		
8	กองการเจ้าหน้าที่					-						-		
9	กองสวัสดิการสังคม					-						-		
	รวม	13	25,986,380.00	-	-	25,986,380.00	13	-	100.00	0.00	0	25,986,380.00	0.00	100.00

# สำนักช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(เงินทุนสำรองสะสม)

สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบำบัดน้ำเสีย									
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาษา 6 ท้ายซอย (บ้านคุณนันทาทโย)	530,000.00			530,000.00		530,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 00029/67) 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรี สวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 3	318,000.00			318,000.00		318,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง (CNTR- 00040/67)	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 28	562,000.00			562,000.00		562,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 23/3	375,580.00			375,580.00		375,580.00		อยู่ระหว่าง ดำเนิน ก่อสร้าง CNTR- 01810/66	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อลอด เหลี่ยม ถนนนครสวรรค์ 2/4 เชื่อมต่อ 2/12 (ข้างหอพักเรสซิ เดนซ์)	1,182,000.00			1,182,000.00		1,182,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนจุฑาธุช ซอย 4	1,969,000.00			1,969,000.00		1,969,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
	งานก่อสร้าง									
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบดอนปู่ตาบ้านแมตเชื่อมเสมา 5	729,800.00			729,800.00		729,800.00		อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง CNTR- 01770/66	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (จึงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณจากทอนาฬิกา ถึงแยกนาซิด (สองฝั่งทาง)	1,742,000.00			1,742,000.00		1,742,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณถนนมหาชัย ตำริห์ จากซอย 1 ถึงสี่แยกวัด สามัคคี (สองฝั่ง)	5,770,000.00			5,770,000.00		5,770,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณไปรษณีย์ถึงแยก วิทยาลัยอาชีวะ (ฝั่งเดียว)	3,017,000.00			3,017,000.00		3,017,000.00		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณวัดป่าศุภนิมิต ทางเข้าไปจุฑาทงกูร ซอย 2 ถึงทาง โค้ง (สองฝั่งและฝั่งเดียวช่วงโค้ง)	5,459,000.00			5,459,000.00		5,459,000.00		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง  1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณสี่แยกวัดโพธิ์ศรี ถึงสำนักงานชลประทาน (ฝั่งเดียว)	1,602,000.00			1,602,000.00		1,602,000.00		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณหลังโรงเรียน ผดุงนารีถึงวิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม (ฝั่งเดียว)	2,730,000.00			2,730,000.00		2,730,000.00		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 1 ก.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	
13	รวม	25,986,380.00	-	-	25,986,380.00	-	25,986,380.00			

ครุภัณฑ์  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแยกตามสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาฯ ทั้งหมด (รายการ)	ครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดจำนวน (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ ครุภัณฑ์ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับอนุมัติของ ครุภัณฑ์ตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน			ไม่ได้ดำเนินงาน		
						จำนวน ครุภัณฑ์ (รายการ)	คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวน ครุภัณฑ์ (รายการ)	คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	70	9	12.86	2.09	9	12.86	2.09	0	0.00	0.00
2	สำนักสาธารณสุขฯ	28	16	57.14	3.71	16	57.14	3.71	0	0.00	0.00
3	กองการศึกษา	175	34	19.43	7.89	29	16.57	6.73	5	2.86	1.16
4	สำนักปลัดเทศบาล	76	27	35.53	6.26	25	32.89	5.80	2	2.63	0.46
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	15	5	33.33	1.16	4	26.67	0.93	1	6.67	0.23
6	กองคลัง	27	13	48.15	3.02	13	48.15	3.02	0	0.00	0.00
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	32	16	50.00	3.71	10	31.25	2.32	6	18.75	1.39
8	กองการเจ้าหน้าที่	6	2	33.33	0.46	2	33.33	0.46	0	0.00	0.00
9	กองสวัสดิการสังคม	2	1	50.00	0.23	1	50.00	0.23	0	0.00	0.00
	รวม	431	123		28.54	109		25.29	14		3.25

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแยกตามสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	งบประมาณ ตามแผน พัฒนาฯ ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ						ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ		
			งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติสุทธิ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ สำนัก/กอง	คิดเป็นร้อยละของ งปม.ตามแผนฯ ทั้งหมด
1	สำนักช่าง	64,221,300	60,500	-	625,700	686,200	0.09	0.34	686,200.00	1.07	0.34	0.00	0.00	0.00
2	สำนักสาธารณสุขฯ	40,526,500	587,300	63,000	18,000	542,300	1.45	0.27	539,730.00	1.33	0.27	2,570.00	0.01	0.00
3	กองการศึกษา	41,338,500	1,673,900	-	11,036,100	12,710,000	4.05	6.26	2,340,560.00	5.66	1.15	10,369,440.00	25.08	5.11
4	สำนักปลัดเทศบาล	47,319,100	18,548,700	3,600	133,200	18,678,300	39.20	9.20	496,889.00	1.05	0.24	18,181,411.00	38.42	8.96
5	กองทะเบียนราษฎรฯ	237,300	70,000	6,000	6,000	70,000	29.50	0.03	64,400.00	27.14	0.03	5,600.00	2.36	0.00
6	กองคลัง	1,658,900	555,200	-	188,000	743,200	33.47	0.37	738,156.00	44.50	0.36	5,044.00	0.30	0.00
7	กองยุทธศาสตร์ฯ	7,037,800	2,797,500	1,490,900	1,099,500	2,406,100	39.75	1.19	915,458.00	13.01	0.45	1,490,642.00	21.18	0.73
8	กองการเจ้าหน้าที่	90,800	11,400	-	22,000	33,400	12.56	0.02	33,400.00	36.78	0.02	0.00	0.00	0.00
9	กองสวัสดิการสังคม	504,700	51,400	-	-	51,400	10.18	0.03	51,350.00	10.17	0.03	50.00	0.01	0.00
	รวม	202,934,900	24,355,900	1,563,500	13,128,500	35,920,900		17.70	5,866,143.00		2.89	30,054,757.00		14.81

# สำนักช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา									
	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	โต๊ะทำงาน ระดับสูง			26,000.00	26,000.00	26,000.00	-	โต๊ะทำงาน ระดับสูง จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์						-			
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2			64,000.00	64,000.00	64,000.00	-	คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบ 2 จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อม ติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
	งานก่อสร้าง									
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				-		-			
6	คอมพิวเตอร์จราจรนับเวลาถอยหลัง Traffic count Down 2 ตำแหน่ง			478,800.00	478,800.00	478,800.00	-	คอมพิวเตอร์จราจร นับถอยหลัง 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	ครุภัณฑ์โรงงาน				-		-			
7	เลื่อยยนต์ 11 นิ้ว			19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	เลื่อยยนต์ 11 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
	ครุภัณฑ์สำรวจ				-		-			
8	กล้องระดับ	30,500.00			30,500.00	30,500.00	-	กล้องระดับ จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
9	ล้อวัดระยะทาง			9,800.00	9,800.00	9,800.00	-	ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
9	รวม	60,500.00	-	625,700.00	686,200.00	686,200.00	-			

# สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์)

สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เก้าอี้			5,000.00	5,000.00	4,400.00	600.00	จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
2	โต๊ะทำงาน			13,000.00	13,000.00	11,600.00	1,400.00	จัดซื้อโต๊ะ ทำงาน จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์</b>						-			
3	เครื่องตรวจวัดค่าน้ำตาลปลายนิ้ว ชนิดพกพาพร้อมปากกา แล็บวัด ค่าและเข็มเจาะนิ้ว จำนวน 3 ชุด	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-	จัดซื้อเครื่อง ตรวจวัดค่า น้ำตาลปลายนิ้ว ชนิดพกพา พร้อมปากกา แล็บวัดค่าและ เข็มเจาะนิ้ว จำนวน 3 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>						-			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00			22,000.00	22,000.00	-	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000.00			4,000.00	4,000.00	-	จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400.00			11,400.00	11,400.00	-	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00			11,000.00	11,000.00	-	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	28,000.00			28,000.00	28,000.00	-	จัดซื้อชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับ คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
10	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	27,000.00			27,000.00	27,000.00	-	จัดซื้อ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
11	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400.00			1,400.00	1,400.00	-	จัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
	<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>									
12	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500.00			28,500.00	28,500.00	-	จัดซื้อเครื่องตัด หญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
	<u>ครุภัณฑ์โรงงาน</u>									
13	อุปกรณ์อัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00			10,000.00	10,000.00	-	จัดซื้ออุปกรณ์ อัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
	<u>งานตลาดสด</u>									
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>									
14	ถังน้ำ จำนวน 3 ใบ	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	จัดซื้อถังน้ำ จำนวน 3 ใบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
15	ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	38,000.00	1,000.00		37,000.00	37,000.00	-	จัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
	<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>									
16	ปั้มหอยโข่ง จำนวน 4 ชุด	340,000.00	62,000.00		278,000.00	277,430.00	570.00	จัดซื้อปั้มหอยโข่ง จำนวน 4 ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1ต.ค.65 ถึง31มี.ค.66	
16	รวม	587,300.00	63,000.00	18,000.00	542,300.00	539,730.00	2,570.00			

# กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือเล็กทรอนิกส์									
1	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	7,500.00			7,500.00	7,500.00	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน									
2	เก้าอี้เคาน์เตอร์ จำนวน 4 ตัว (ศพด.ทม.มค.)	10,000.00			10,000.00	9,960.00	40.00	เก้าอี้ เคาน์เตอร์ จำนวน 4 ตัว (ศพด.ทม.มค.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  1ต.ค.65 ถึง31ม.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ร.ร.ท.บ้านแมด)	182,000.00			182,000.00	182,000.00	-	เครื่องปรับ แบบแยกส่วนฯ จำนวน 4 เครื่อง (ร.ร.ท. บ้านแมด)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  29 ธ.ค. 65	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง (ศพด.ทม.มค.)	579,600.00			579,600.00		579,600.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
5	เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด (ศพด. ทม.มค.)	9,900.00			9,900.00	8,900.00	1,000.00	เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  15 มี.ค. 66	
6	ชั้นวางรองเท้า จำนวน 8 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	55,200.00			55,200.00	22,400.00	32,800.00	ชั้นวางรองเท้า จำนวน 8 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  15 มี.ค. 66	
7	ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	21,900.00			21,900.00	21,900.00	-	ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  15 มี.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
8	ตู้โชว์กระจก จำนวน 1 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	8,000.00			8,000.00	8,000.00	-	ตู้โชว์กระจก จำนวน 1 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
9	ตู้ลิ้นชักเกอร์เนกประสงค์ จำนวน 8 ตู้ (ศพด.ทม.มค.)	25,600.00			25,600.00	25,600.00	-	ตู้ลิ้นชักเกอร์ อเนกประสงค์ จำนวน 8 ตู้ (ศพด.ทม.มค.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
10	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงาน จำนวน 5 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	37,500.00			37,500.00	36,000.00	1,500.00	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ พนักงาน จำนวน 5 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
11	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสอง นางโย	33,200.00			33,200.00	33,200.00	-	ถังน้ำไฟเบอร์ กลาส จำนวน 4 ใบ (ร.ร.ท. บ้านสองนางโย)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 10 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนสด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	ครุภัณฑ์การศึกษา									
12	ครุภัณฑ์ Creative kids & Technology Room			3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
13	ครุภัณฑ์ปฏิบัติห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา			837,600.00	837,600.00		837,600.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณไม่ เพียงพอ กันเงินไว้ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
14	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา			875,600.00	875,600.00		875,600.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
15	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา			2,773,400.00	2,773,400.00		2,773,400.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
16	เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย	122,900.00			122,900.00	122,900.00	-		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างแก้ไข แผนกันเงินไว้ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	ครุภัณฑ์กีฬา									
17	อุปกรณ์กีฬามวย			500,000.00	500,000.00	498,000.00	2,000.00	อุปกรณ์กีฬามวย จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 ม.ค. 66	
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์									
18	เครื่องดนตรี			455,500.00	455,500.00	455,500.00	-	ได้รับครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
19	Dbook คลังหนังสือและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3 มิติ (บรรจุในรูปแบบ External Harddisk) จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-	ได้รับครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
20	Dbook คลังหนังสือและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3 มิติออนไลน์ จำนวน 45 ผู้ใช้ จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย	54,000.00			54,000.00	54,000.00	-	ได้รับครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
21	คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลบ้านสอง นางโย	295,000.00			295,000.00	295,000.00	-	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
22	คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ขนาด ไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว			499,000.00	499,000.00		499,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66
23	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน			40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
25	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ศพด.ทม.มค.)	15,000.00			15,000.00	7,500.00	7,500.00	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
27	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 ชุด (ศพด.ทม.มค.)	11,400.00			11,400.00	11,400.00	-	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์สนาม</b>									
28	เครื่องเล่นสนาม			350,000.00	350,000.00		350,000.00		ยกเลิก โครงการ	งบประมาณไม่ เพียงพอ
29	เครื่องเล่นสนามเด็ก ชุดเจ้าเต่า ชมปลาทะเล ขนาด 240 x 400 x 250 ซม.			496,500.00	496,500.00		496,500.00		ยกเลิก โครงการ	งบประมาณไม่ เพียงพอ
30	เครื่องเล่นสนามเด็ก ชุดปูปลาใน ห้องทะเล ขนาด 310 x 400 x 240 ซม.			496,500.00	496,500.00		496,500.00		ยกเลิก โครงการ	งบประมาณไม่ เพียงพอ
	<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>									
31	หุ่นยนต์ระดับสูง			264,000.00	264,000.00	262,000.00	2,000.00	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 17 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
32	ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด (พิพิธภัณฑสถาน มหาสารคาม)	40,000.00			40,000.00	25,800.00	14,200.00	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 17 พ.ค. 66	
	งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์สำนักงาน						-			
33	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (ศูนย์เยาวชน ทม.มค.)	5,700.00			5,700.00	5,500.00	200.00	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 17 พ.ค. 66	
34	รถเข็นดีเส้นสนามปูนแห้ง จำนวน 1 ชุด (ศูนย์เยาวชน ทม.มค.)	9,500.00			9,500.00	9,500.00	-	ได้รับครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 17 พ.ค. 66	
34	รวม	1,673,900.00	-	11,036,100.00	12,710,000.00	2,340,560.00	10,369,440.00			

# สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>									
1	เครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง	27,200.00			27,200.00	27,000.00	200.00	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 29พ.ย. 65	
2	เครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู) จำนวน 1 เครื่อง	41,500.00			41,500.00	41,500.00	-	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 29พ.ย. 65	
3	ตู้เอกสารจำนวน 1 ตัว	14,500.00			14,500.00	14,500.00	-	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 29พ.ย. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
4	เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 W			10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  10 ม.ค. 66	
5	โต๊ะหมู่บูชา			17,200.00	17,200.00	16,000.00	1,200.00	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  10 ม.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>									
6	เครื่องบันทึกเสียง			6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	เครื่อง บันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  10 ม.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>									
7	ตุ๊กต่าน้ำพร้อมเครื่องกรองในตัว			100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	ตุ๊กต่าน้ำพร้อม เครื่องกรอง ในตัว จำนวน 4 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  10 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
8	คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000.00			44,000.00	44,000.00	-	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  16 ม.ค. 66	
9	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00			22,000.00	22,000.00	-	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  8 ม.ค. 66	
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  8 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>งานเทศกิจ ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>									
11	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-	เก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 8 ม.ค. 66	
12	โครงการจัดซื้อเก้าอี้หัวเหล็ก จำนวน 5 ตัว	4,000.00			4,000.00	4,000.00	-	เก้าอี้หัวเหล็ก จำนวน 5 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 8 ม.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>				-		-			
13	โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 1 ชุด	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	สว่านไฟฟ้าไร้ สาย จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 30 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์</b>				-		-			
14	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	เครื่องพิมพ์ Multifunctio n เลขอร์ จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 30 พ.ค. 66	
	<b>ธารณภัย ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง</b>						-			
15	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตรวจการณ์	100,000.00			100,000.00		100,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	บริษัทยกเลิก การผลิต
16	โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง พร้อมกระเช้ากู้ภัย	18,000,000.00			18,000,000.00		18,000,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 ม.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	รอผลการ อุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
17	โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟ เบอร์กลาส	80,000.00			80,000.00		80,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ 1 ม.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66	บริษัทยกเลิก การผลิต



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>				-		-			
18	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่ม (ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม (ได โว่) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 30 พ.ค. 66	
19	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่ม (ไดโว่) ขนาด 3 นิ้ว	7,000.00			7,000.00	7,000.00	-	เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม (ได โว่) ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 28 พ.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>				-		-			
20	โครงการจัดซื้อไฟฉายสำหรับผจญ เพลิง	40,000.00			40,000.00	40,000.00	-	ไฟฉาย สำหรับผจญ เพลิง จำนวน 10 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 พ.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>									
21	โครงการจัดซื้อชุดลำโพง อเนกประสงค์	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	ชุดลำโพง อเนกประสงค์ จำนวน 1	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 10 พ.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>				-		-			
22	โครงการจัดซื้อชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	ชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 พ.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>				-		-			
23	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	22,000.00			22,000.00	22,000.00	-	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
24	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
25	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00			2,500.00	2,500.00	-	เครื่องสำรอง ไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์สนาม</b>				-		-			
26	โครงการจัดซื้อเต็นท์	24,000.00	3,600.00		20,400.00	20,400.00	-	เต็นท์ จำนวน 3 หลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>				-		-			
27	โครงการจัดซื้อตู้อุปกรณ์ซ่อม บำรุงพร้อมเครื่องมือ	35,000.00			35,000.00	34,989.00	11.00	ตู้อุปกรณ์ ซ่อมบำรุง พร้อม เครื่องมือ จำนวน 1 ตู้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ม.ค. 66	
27	<b>รวม</b>	<b>18,548,700.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>133,200.00</b>	<b>18,678,300.00</b>	<b>496,889.00</b>	<b>18,181,411.00</b>			

# กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	ชั้นวางแฟ้มเหล็ก จำนวน 2 ตัว	14,000.00	5,400.00		8,600.00	8,600.00	-	ชั้นวางแฟ้ม เหล็ก จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 20 ม.ค. 66	
2	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,000.00	6,000.00		-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ 1 ก.พ.66 ถึง 30 เม.ย.66	โอนลดไปตั้งจ่าย รายการใหม่ เป็น โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต
3	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว			6,000.00	6,000.00	5,800.00	200.00	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 20 ม.ค. 66	
4	คอมพิวเตอร์ All IN One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000.00			34,000.00	34,000.00	-	คอมพิวเตอร์ All IN One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
5	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00			16,000.00	16,000.00	-	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 65	
5	รวม	70,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00	64,400.00	5,600.00			

กองคลัง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	โทรศัพท์ไร้สาย	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-	โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 23 ม.ค. 66	
2	โทรศัพท์มือถือ			18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 65	
3	โทรศัพท์มือถือ (ควบคุมการบิน โดรน)			50,000.00	50,000.00	47,966.00	2,034.00	โทรศัพท์มือถือ (ควบคุมการ บินโดรน) จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 65	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						-			
4	รถจักรยานยนต์			100,000.00	100,000.00	97,500.00	2,500.00	รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 65	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						-			
5	เครื่องบินโดรน (Dron) หรือมีดติดคอปเตอร์	50,000.00			50,000.00	49,990.00	10.00	เครื่องบินโดรน จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ธ.ค. 65	
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	13,700.00			13,700.00	13,700.00	-	โทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ธ.ค. 65	
	ครุภัณฑ์สำรวจ						-			
7	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ สำหรับงานกลางแจ้ง	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ สำหรับงานกลางแจ้ง จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 ธ.ค. 65	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
8	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500.00			24,500.00	24,500.00	-	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 ธ.ค. 65	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							-			
9	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	32,000.00			32,000.00	31,600.00	400.00	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 ธ.ค. 65	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00			44,000.00	44,000.00	-	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 ม.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	10,000.00			10,000.00	10,000.00	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 4 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 66	
12	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขาวดำ			20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 66	
	ครุภัณฑ์อื่น				-		-			
13	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ	346,000.00			346,000.00	345,900.00	100.00	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 มิ.ย. 66	
13	รวม	555,200.00	-	188,000.00	743,200.00	738,156.00	5,044.00			

# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u> <u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>									
1	รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	48,500.00		1,500.00	50,000.00	50,000.00	-	รถจักรยาน- ยนต์ จำนวน 1 คัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 27 ม.ค. 66 ถึง 26 ก.พ. 66	
	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>				-					
2	แขนจับไมค์บูม (STUDIO BOOM ARM) จำนวน 2 ตัว	10,000.00			10,000.00	10,000.00	-	แขนจับไมค์ บูม จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 7 ก.ย. 66 ถึง 6 พ.ย. 66	
3	ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม	493,000.00	493,000.00		-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
4	ไมโครโฟนภาคสนาม Dynamic Microphones จำนวน 5 ตัว	32,500.00			32,500.00	32,500.00	-	ไมโครโฟน ภาคสนาม จำนวน 5 ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 66	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
5	เครื่องบันทึกเสียง			6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	เครื่อง บันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 พ.ค. 66	
6	โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ภาคสนามพร้อมอุปกรณ์			493,000.00	493,000.00	491,558.00	1,442.00	เครื่องเสียง ภาคสนาม/ อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 พ.ค. 66	
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>				-		-			
7	จอ LED DISPLAY INDOOR P3.91 MODULE สำหรับติดตั้ง ห้องประชุมเทศบาลเมือง มหาสารคาม ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด	450,000.00			450,000.00		450,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	กั้นเงินเข้า สภาพกรณีไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
8	จอ LED DISPLAY INDOOR P5 MODULE สำหรับติดตั้งบริเวณ ตลาดโต้รุ่ง	489,000.00	489,000.00		-		-		ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
9	จอ LED DISPLAY P3.91 INDOOR MODULE สำหรับติดตั้งห้องประชุมอเนกประสงค์ ทม.มค. จำนวน 1 ชุด	485,000.00			485,000.00		485,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	กั้นเงินเข้า สภาพกรณีไม่ ก่อนนี้ผูกพัน
10	ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ติดตั้งในเขต ทม.มค. จำนวน 20 ชุด	267,500.00			267,500.00	267,500.00	-	ชุดลูกข่าย ระบบกระจาย เสียงไร้สาย จำนวน 20 ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 22 มี.ค. 66	
11	โครงการจัดซื้อจอ LED DISPLAY INDOOR P5 MODULE พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งสำหรับติดตั้ง บริเวณตลาดโต้รุ่ง			489,000.00	489,000.00		489,000.00		ไม่ได้ ดำเนินการ	กั้นเงินเข้า สภาพกรณีไม่ ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>				-					
12	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00			22,000.00	22,000.00	-	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  6 ม.ค. 66	
13	จัดทำและปรับปรุงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล Database	500,000.00	500,000.00		-		-	-	ยกเลิก โครงการ	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่ (รอนโยบาย นายกฯ)
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2			30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  6 ม.ค. 66	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
15	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		8,900.00	30,000.00	21,100.00	5,900.00	15,200.00	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  22 มี.ค. 66	
16	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น			50,000.00	50,000.00		50,000.00	ระบบ ฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  22 มี.ค. 66	
16	รวม	2,797,500.00	1,490,900.00	1,099,500.00	2,406,100.00	915,458.00	1,490,642.00			

# กองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

สำนัก/กอง กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	<b>งานบริหารทั่วไป</b>									
1	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	11,400.00			11,400.00	11,400.00	-	ซื้อเครื่อง เจาะกระดาษ และเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  23 ม.ค. 66	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1			22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ  28 ม.ค. 66	
2	รวม	11,400.00	-	22,000.00	33,400.00	33,400.00	-			

# กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้ รับจัดสรร	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สถานะ การดำเนินงาน	เหตุผล ที่ไม่ได้ ดำเนินงาน
						เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
1	รถจักรยานยนต์	51,400.00			51,400.00	51,350.00	50.00	รถจักรยาน- ยนต์ จำนวน 1 คัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 14 มี.ค. 66	
1	รวม	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00	51,350.00	50.00			

### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

(7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.60
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.58
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	(50.95)
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	(4.60)
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.60)
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(5)	(4.60)
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.80)
3.5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.50)
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.55)
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	(4.60)
3.8	กลยุทธ์	(5)	(4.80)

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3	ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (ต่อ)			
	3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.80)
	3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.60)
	3.11	แผนงาน	(5)	(4.50)
	3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.50)
คะแนนรวม			100	87.13

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้คะแนน ร้อยละ 87.13 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		10	9.10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		10	9.20
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		10	9.30
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา		5	4.80
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		30	27.90
	5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.70
	5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.75
	5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.55
	5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.65
	5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.55
	5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.70

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	35	32.60
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีภาพรวม	(5)	4.60
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.40
6.3	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	4.60
6.4	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.75
6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.80
6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.80
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.65
รวมคะแนน		100	92.90

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้คะแนนร้อยละ 92.90 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ตามแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทางคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จำนวน 31 ชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (จำนวน) และค่าร้อยละ(%)
2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  $\bar{X}$

#### หลักเกณฑ์การแปลผล

- 1) การแปลผลค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมที่มีต่อยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใช้วิธีการแปลผลค่าเฉลี่ยของ John W.Best (1977) ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ระดับคะแนน
พอใจมาก	3
พอใจ	2
ไม่พอใจ	1

ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert แบ่งการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) ตามแบบสอบถาม 3/2 โดยใช้สูตรคำนวณช่วงกว้างของชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ช่วงความกว้างของข้อมูล} &= \frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} \\ &= \frac{3 - 1}{3} = 0.67 \end{aligned}$$

ดังนั้น เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแบบสอบถาม มีดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 2.36 – 3.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอดีมาก  
 ค่าเฉลี่ย 1.68 – 2.35 หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอใจ  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.67 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ไม่พอใจ

2) การแปลผลค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่ละยุคศาสตร์ ใช้วิธีการแปลผลค่าเฉลี่ย ของ John W. Best (1977) ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ระดับคะแนน
พอใจมากที่สุด	5
พอใจมาก	4
พอใจปานกลาง	3
พอใจน้อย	2
พอใจน้อยที่สุด	1

ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert แบ่งการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) ตามแบบสอบถาม 3/3 โดยใช้สูตรคำนวณช่วงกว้างของชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ช่วงความกว้างของข้อมูล} &= \frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} \\ &= \frac{10 - 1}{5} = 1.80 \end{aligned}$$

ดังนั้น เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม มีดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 8.24 – 10.00	หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอดีมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 6.43 – 8.23	หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.62 – 6.42	หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอดีปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.81 – 4.61	หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอดีน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.80	หมายถึง พึงพอใจในระดับ พอดีน้อยที่สุด

ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม และในแต่ละยุคศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ
- (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ
- (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข
- (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

(7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 45,085 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566) กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 397 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ แต่การทำแบบประเมินครั้งนี้ ผู้ทำแบบประเมินใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 31 ชุมชน ๆ ละ 15 คน จึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 465 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ด้านลักษณะทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 3 เขต จำนวน 465 คน ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของประชาชนและผู้มาชุมชนผู้ตอบแบบสอบถาม (รวม 465 คน)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประชาชนในเขตเทศบาล (465 คน)	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
<b>เพศ</b>		
ชาย	189	40.65
หญิง	276	59.35
<b>อายุ</b>		
ต่ำกว่า 20 ปี	18	3.87
20 - 30 ปี	76	16.34
31 - 40 ปี	41	8.82
41 - 50 ปี	75	16.13
51 - 60 ปี	130	27.96
มากกว่า 60 ปี	125	26.88
<b>การศึกษา</b>		
ประถมศึกษา	109	23.44
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	198	42.58
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	25	5.38
ปริญญาตรี	105	22.58
สูงกว่าปริญญาตรี	28	6.02
อื่น ๆ	-	-
<b>อาชีพหลัก</b>		
รับราชการ	25	5.38
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	15	3.23
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	206	44.30

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประชาชนในเขตเทศบาล (465 คน)	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รับจ้าง	108	23.23
นักเรียน/นักศึกษา	38	8.17
เกษตรกร	36	7.74
อื่น ๆ	37	7.96

ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชนทั่วไป (465 คน) สรุปได้ดังนี้

1. เพศ เรียงตามลำดับ ดังนี้
  - 1.1 เพศหญิง จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 59.35
  - 1.2 เพศชาย จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65
2. อายุ เรียงตามลำดับ ดังนี้
  - 2.1 อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96
  - 2.2 มากกว่า 60 ปี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88
  - 2.3 อายุ 20 – 30 ปี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34
  - 2.4 อายุ 41 – 50 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13
  - 2.5 อายุ 31 – 50 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82
  - 2.6 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.87
3. การศึกษา เรียงตามลำดับ ดังนี้
  - 3.1 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58
  - 3.2 ประถมศึกษา จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44
  - 3.3 ปริญญาตรี จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58
  - 3.4 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02
  - 3.5 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38
  - 3.6 อื่น ๆ ไม่มี
4. อาชีพ เรียงตามลำดับ ดังนี้
  - 4.1 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30
  - 4.2 รับจ้าง จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23
  - 4.3 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.17
  - 4.4 อื่น ๆ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96
  - 4.5 เกษตรกร จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74
  - 4.6 รับราชการ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38
  - 4.7 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23

2) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาพรวม (ตามแบบที่ 3/2) ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม (465 คน)

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ) จำนวน	พอใจ (ร้อยละ) จำนวน	ไม่พอใจ (ร้อยละ) จำนวน	ค่าเฉลี่ยใน แบบสอบถาม	การ แปรผล	อันดับ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	21.72 (101)	78.28 (364)	- (-)	2.22	พอใจ	4
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	26.02 (121)	73.98 (344)	- (-)	2.26	พอใจ	1
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	21.94 (102)	78.06 (363)	- (-)	2.22	พอใจ	4
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	21.51 (100)	78.49 (365)	- (-)	2.22	พอใจ	4
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	20.65 (96)	79.35 (369)	- (-)	2.21	พอใจ	5
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	24.30 (113)	75.70 (352)	- (-)	2.24	พอใจ	3
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	24.73 (115)	75.27 (350)	- (-)	2.25	พอใจ	2
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	20.86 (97)	79.14 (368)	- (-)	2.21	พอใจ	5
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	21.08 (98)	78.92 (367)	- (-)	2.21	พอใจ	5
ค่าเฉลี่ย	22.53	77.47	0.00	2.23	พอใจ	

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26) รองลงมาคือ ข้อ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25) และข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนเท่ากับข้อ 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และข้อ 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21)

2.2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3) ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงระดับความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	7.79	พอใจมาก	4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.82	พอใจมาก	2
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.71	พอใจมาก	6
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7.80	พอใจมาก	3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.57	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.73	พอใจมาก	5
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.82	พอใจมาก	2
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.92	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	7.77	พอใจมาก	

จากตารางที่ 3.1 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.77 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.92) รองลงมาคือ ข้อ 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และข้อ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.82) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.57)

ตารางที่ 3.2 แสดงระดับความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปินร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่า

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.04	พอใจมาก	4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.07	พอใจมาก	2
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.93	พอใจมาก	6
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7.95	พอใจมาก	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.78	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.05	พอใจมาก	3
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.04	พอใจมาก	4
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.11	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	8.00	พอใจมาก	

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.11) รองลงมาคือ ข้อ 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.07) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.78)

ตารางที่ 3.3 แสดงระดับความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	7.92	พอใจมาก	4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.93	พอใจมาก	3
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.84	พอใจมาก	6
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7.84	พอใจมาก	6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.69	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.86	พอใจมาก	5
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.98	พอใจมาก	2
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.09	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	7.89	พอใจมาก	

จากตารางที่ 3.3 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.89 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.09) รองลงมาคือ ข้อ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.98) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.69)



ตารางที่ 3.4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการ

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.08	พอใจมาก	6
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.13	พอใจมาก	4
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.04	พอใจมาก	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	8.12	พอใจมาก	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.89	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.18	พอใจมาก	3
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.19	พอใจมาก	2
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.28	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	8.12	พอใจมาก	

จากตารางที่ 3.4 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.28) รองลงมาคือ ข้อ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.19) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.89)

ตารางที่ 3.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.12	พอใจมาก	2
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.11	พอใจมาก	3
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.02	พอใจมาก	6
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	8.04	พอใจมาก	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.86	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.08	พอใจมาก	4
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.08	พอใจมาก	4
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.16	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	8.06	พอใจมาก	

จากตารางที่ 3.5 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.06 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.16) รองลงมาคือ ข้อ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.86)

ตารางที่ 3.6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการนวัตกรรมและมี  
ธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/ กิจกรรม	8.05	พอใจมาก	4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.08	พอใจมาก	3
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	8.01	พอใจมาก	6
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ	8.02	พอใจมาก	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.87	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.09	พอใจมาก	2
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	8.15	พอใจมาก	1
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.15	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	8.05	พอใจมาก	


จากตารางที่ 3.6 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.05 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.15) รองลงมาคือ ข้อ 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.09) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.87)

ตารางที่ 3.7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ	คะแนน	การแปลผล	อันดับ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	7.85	พอใจมาก	4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.85	พอใจมาก	4
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.75	พอใจมาก	5
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	7.74	พอใจมาก	6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.57	พอใจมาก	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.87	พอใจมาก	3
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.88	พอใจมาก	2
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.93	พอใจมาก	1
คะแนนเฉลี่ย	7.81	พอใจมาก	

จากตารางที่ 3.7 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.81 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ข้อ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.93) รองลงมาคือ ข้อ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.88) และข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ ข้อ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.57)

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเมือง การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

### 2. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก แต่เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีงบประมาณจำกัด จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทุกโครงการ
2. รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 น้อยกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบทุกโครงการ
3. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการหรือแก้ไขข้อมูลโครงการ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนก่อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

### 3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต




เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางติดตามพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เสนอให้มีการติดตามผลการดำเนินโครงการ กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการกั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ในการติดตาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗) กรณีดำเนินการจำนวนกี่โครงการ และกรณีไม่ได้ดำเนินการจำนวนกี่โครงการ
๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม กรณีที่อนุมัติตั้งแต่ต้นปีให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๔. โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมให้เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมและคำนึงถึงความคุ้มค่า
๕. การดำเนินโครงการหรือการจัดการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. ในปีงบประมาณต่อไปให้กำหนดค่านियามสถานะการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสำนัก/กอง
๗. กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ติดตาม ๒ ครั้ง โดยวิธีการประชุม ดังนี้
  - ๗.๑ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) และรายงานผลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
  - ๗.๒ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) และรายงานผลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗




ԱՆՔՈՒԹԼԿ



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ชั้น 2)



การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ชั้น 2)





คำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
ที่ ๕๙๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย

- |   |         |
|---|---------|
| ๑. นายประดิษฐ์ อรรถชาติศรี<br>(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  | กรรมการ |
| ๒. นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ<br>(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  | กรรมการ |
| ๓. นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์<br>(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  | กรรมการ |
| ๔. น.ส.สุวรินทร์ พลอสารรัตน์<br>(ผู้แทนประชาคมเมืองฯ)   | กรรมการ |
| ๕. นายบุตดี แสนวัง<br>(ผู้แทนประชาคมเมืองฯ)   | กรรมการ |
| ๖. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม<br>(ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)                               | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>จังหวัดมหาสารคาม<br>(ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | กรรมการ |
| ๘. พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม<br>(ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม<br>(ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหาร)        | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม<br>(ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหาร)           | กรรมการ |

๑๑. นายโฆเซิต เหล่าสุวรรณ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

๑๒. ดร. วุฒิกกร เดชกวีนิเลิศ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภาคิน ทิระพงศ์ไพบูลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม



คำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่ ๒๒๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ ๕๙๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้

๑. นายไชยิต เหล่าสุวรรณ ประธานกรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒. นางเพ็ญนี สุคำภา กรรมการและเลขานุการ  
(ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพิชชาภัทร์ จีระศาสตร์านนท์)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่ ๒/๒๕๖๖

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นั้น

เนื่องจากมีกรรมการบางรายได้โอน (ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๔) และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้

๑. ดร.วุฒิกร เดชกวินเลิศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญนี สุคำภา	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๓. นางสาวทิชาวัลย์ ภูแฮมแสง	ผอ.ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นายคนภัทร บุญศรี	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ	กรรมการ
๕. นางณอมจิต ชนะบุญ	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๖. นางสุดาวรรณ จิตรสม	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๗. นางสุภาพร รัตนวิชัย	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๘. พ.จ.อ.อำนาจ ส้าชัยภูมิ	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๙. นางณัฐชิตญา คำหงษา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐. นางสาวกัญญภัสส์ พรหมสา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๑๑. นางสาวพรพิมล ศรีราช	หน.ฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๑๒. นางปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นายกัมปนาท มั่นตาพันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. จำเริญสันติ ระวังภัย	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางเมตตา แพงจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗. นางสาวกชพร ดวงศรี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๘. นางสาววิภารัตน์ นามวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๙. นางสาวปัทมก สายสีสด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒๐. นายสุทัศน์ ภูแล่นกี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒๑. นางสาวจินตนา ไชยเทพา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒๒. นายณัฐกร ขานโฮง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

๒๓. นาง...

- |                               |                                    |                         |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ๒๓. นางดรุณี โยระผุย          | หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน       | กรรมการและ<br>เลขานุการ |
| ๒๔. นายสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   | ผช.เลขานุการ            |
| ๒๕. นางกัลยาณี โยระ           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผช.เลขานุการ            |
| ๒๖. นายณัฐพล กิ่งเกษม         | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผช.เลขานุการ            |
| ๒๗. นางสาวพิมลพัทธ์ รัตนพลแสน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผช.เลขานุการ            |

ทำหน้าที่

๑. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม มอบหมายและเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไฉจิต เหล่าสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามในภาพรวม  
และในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ  ชาย  หญิง
2. อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  
 41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
 รับจ้าง  นักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร  
 อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามในแต่ละยุทธศาสตร์  
คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนเท่าใด

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด เช่น การจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความโดดเด่นของโรงเรียนและนักเรียนได้เรียนสอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดงานบุญบั้งไฟ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม งานประเพณีบุญข้าชะ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ เช่น การก่อสร้างท่อระบายน้ำ การก่อสร้างถนน คสล. การปรับปรุงผิวจราจร การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การขยายเขตน้ำประปา การปรับปรุงประสิทธิภาพงานเก็บขนมูลฝอย ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข เช่น การจัดระเบียบเรียบร้อยการตั้งวางจำหน่ายสินค้า การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดงานวันผู้สูงอายุ วันพ่อ วันแม่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการมีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา การอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน การจัดทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ความพึงพอใจ	ข้อละ 10 คะแนน	คะแนน ที่ได้
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ/กิจกรรม	(10)	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	(10)	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	(10)	
4) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	(10)	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(10)	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	(10)	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(10)	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....