



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม

## สารบัญ

	หน้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
สรุปปรับจัดสรร – เบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2
สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทั้งงบประมาณ	3
- สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เทศบัญญัติ	5
- สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8
- สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม	11
สรุปปรับจัดสรร – เบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน ส่วนการบริหาร (สำนัก/กอง)	14
สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทั้งงบประมาณ	15
- สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เทศบัญญัติ	17
- สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20
- สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม	23
การดำเนินงานตามส่วนการบริหาร (สำนัก/กอง)	
- สำนักปลัดเทศบาล	26
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	56
- กองการเจ้าหน้าที่	64
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	73
- กองคลัง	90
- กองการศึกษา	98
- สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	145
- สำนักช่าง	164
- กองสวัสดิการสังคม	203

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	217
สรุปกันเงิน – เบิกจ่าย – ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	218
สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทั้งงบประมาณ	219
- สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เทศบัญญัติ	222
- สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	226
- สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม	230
สรุปกันเงิน – เบิกจ่าย – ผลการดำเนินงาน ตามส่วนการบริหาร (สำนัก/กอง)	234
สรุปตามส่วนการบริหาร สำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทั้งงบประมาณ	235
- สรุปตามส่วนการบริหาร สำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เทศบัญญัติ	236
- สรุปตามส่วนการบริหาร สำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	238
- สรุปตามส่วนการบริหาร สำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม	240
การดำเนินงานตามส่วนการบริหาร (สำนัก/กอง)	
- สำนักปลัดเทศบาล	242
- กองการศึกษา	248
- สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	260
- สำนักช่าง	265
- กองสวัสดิการสังคม	279

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

สรุปปรับจัดสรร – เบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทั้งงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		รวมทั้งงบประมาณ (เทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงปม. ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	86	98,818,900.00	-25,400.00	98,793,500.00	28.86	38.95	17,062,190.85	40,365,223.80	57,427,414.65	41,366,085.35	1	0	26	12	47	86	13.09	22.64	
	- โครงการ	51	87,683,200.00	203,800.00	87,887,000.00	23.50	39.10	17,062,190.85	37,809,223.80	54,871,414.65	33,015,585.35	1	0	26	3	21	51	13.82	24.41	
	- ครุภัณฑ์	35	11,135,700.00	-229,200.00	10,906,500.00	43.21	37.79	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	8,350,500.00	0	0	0	9	26	35	11.11	8.86	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืบหน้าและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	13	4,350,000.00	232,400.00	4,582,400.00	4.36	1.81	0.00	1,126,068.28	1,126,068.28	3,456,331.72	1	0	3	4	5	13	2.68	0.44	
	- โครงการ	13	4,350,000.00	232,400.00	4,582,400.00	5.99	2.04	0.00	1,126,068.28	1,126,068.28	3,456,331.72	1	0	3	4	5	13	3.69	0.50	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	79	123,036,800.00	-200,000.00	122,836,800.00	26.51	48.43	13,045,520.98	9,051,770.52	22,097,291.50	100,739,508.50	1	3	10	2	63	79	5.37	8.71	
	- โครงการ	68	113,431,800.00	-200,000.00	113,231,800.00	31.34	50.38	4,756,520.98	9,051,770.52	13,808,291.50	99,423,508.50	1	3	7	2	55	68	5.99	6.14	
	- ครุภัณฑ์	11	9,605,000.00	0.00	9,605,000.00	13.58	33.28	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	1,316,000.00	0	0	3	0	8	11	3.70	28.72	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	19	3,337,300.00	0.00	3,337,300.00	6.38	1.32	150,716.00	2,635,293.00	2,786,009.00	551,291.00	0	0	7	6	6	19	4.36	1.10	
	- โครงการ	16	3,197,700.00	0.00	3,197,700.00	7.37	1.42	150,716.00	2,495,693.00	2,646,409.00	551,291.00	0	0	7	3	6	16	4.61	1.18	
	- ครุภัณฑ์	3	139,600.00	0.00	139,600.00	3.70	0.48	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0	0	0	3	0	3	3.70	0.48	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		รวมทุกงบประมาณ (เทศบาลัญญิติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน								
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละงปม.ที่ได้รับอนุมัติของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	22	4,115,900.00	50,000.00	4,165,900.00	7.38	1.64	192,603.00	2,216,691.50	2,409,294.50	1,756,605.50	0	0	13	5	4	22	6.04	0.95	
	- โครงการ	20	3,610,900.00	50,000.00	3,660,900.00	9.22	1.63	192,603.00	1,789,691.50	1,982,294.50	1,678,605.50	0	0	13	4	3	20	7.83	0.88	
	- ครุภัณฑ์	2	505,000.00	0.00	505,000.00	2.47	1.75	0.00	427,000.00	427,000.00	78,000.00	0	0	0	1	1	2	1.23	1.48	
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาล	78	19,235,100.00	185,000.00	19,420,100.00	26.17	7.66	6,353,625.80	3,949,368.74	10,302,994.54	9,117,105.46	0	1	28	23	26	78	17.45	4.06	
	- โครงการ	48	11,528,200.00	185,000.00	11,713,200.00	22.12	5.21	5,308,431.80	2,854,168.74	8,162,600.54	3,550,599.46	0	1	24	5	18	48	13.82	3.63	
	- ครุภัณฑ์	30	7,706,900.00	0.00	7,706,900.00	37.04	26.70	1,045,194.00	1,095,200.00	2,140,394.00	5,566,506.00	0	0	4	18	8	30	27.16	7.42	
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.34	0.20	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0	1	0	0	0	1	0.34	0.20	
	- โครงการ	1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.46	0.22	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0	1	0	0	0	1	0.46	0.22	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	<b>รวมโครงการ</b>	<b>217</b>	<b>224,301,800.00</b>	<b>471,200.00</b>	<b>224,773,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27,965,462.63</b>	<b>55,126,615.84</b>	<b>83,092,078.47</b>	<b>141,680,921.53</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>21</b>	<b>108</b>	<b>217</b>	<b>50.23</b>	<b>36.97</b>	
	<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>81</b>	<b>29,092,200.00</b>	<b>-229,200.00</b>	<b>28,863,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,334,194.00</b>	<b>4,217,800.00</b>	<b>13,551,994.00</b>	<b>15,311,006.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>46.91</b>	<b>46.95</b>	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298</b>	<b>253,394,000.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>253,636,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>37,299,656.63</b>	<b>59,344,415.84</b>	<b>96,644,072.47</b>	<b>156,991,927.53</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>87</b>	<b>52</b>	<b>151</b>	<b>298</b>	<b>49.33</b>	<b>38.10</b>	

# เทศบัญญัติ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เทียบัญญัติ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เทศบัญญัติ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	56	84,892,700.00	-25,400.00	84,867,300.00	23.73	44.35	14,663,190.85	40,365,223.80	55,028,414.65	29,838,885.35	0	0	26	12	18	56	16.10	28.76	
	- โครงการ	46	82,038,800.00	203,800.00	82,242,600.00	23.83	45.51	14,663,190.85	37,809,223.80	52,472,414.65	29,770,185.35	0	0	26	3	17	46	15.03	29.04	
	- ครุภัณฑ์	10	2,853,900.00	-229,200.00	2,624,700.00	23.26	24.62	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	68,700.00	0	0	0	9	1	10	20.93	23.97	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืบหน้าและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	13	4,350,000.00	232,400.00	4,582,400.00	5.51	2.39	0.00	1,126,068.28	1,126,068.28	3,456,331.72	1	0	3	4	5	13	3.39	0.59	
	- โครงการ	13	4,350,000.00	232,400.00	4,582,400.00	6.74	2.54	0.00	1,126,068.28	1,126,068.28	3,456,331.72	1	0	3	4	5	13	4.15	0.62	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	49	75,009,500.00	-200,000.00	74,809,500.00	20.76	39.09	4,756,520.98	9,051,770.52	13,808,291.50	61,001,208.50	1	3	7	2	36	49	5.51	7.22	
	- โครงการ	49	75,009,500.00	-200,000.00	74,809,500.00	25.39	41.40	4,756,520.98	9,051,770.52	13,808,291.50	61,001,208.50	1	3	7	2	36	49	6.74	7.64	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	19	3,337,300.00	0.00	3,337,300.00	8.05	1.74	150,716.00	2,635,293.00	2,786,009.00	551,291.00	0	0	7	6	6	19	5.51	1.46	
	- โครงการ	16	3,197,700.00	0.00	3,197,700.00	8.29	1.77	150,716.00	2,495,693.00	2,646,409.00	551,291.00	0	0	7	3	6	16	5.18	1.46	
	- ครุภัณฑ์	3	139,600.00	0.00	139,600.00	6.98	1.31	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0	0	0	3	0	3	6.98	1.31	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เทศบัญญัติ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน								
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละงปม.ที่ได้รับอนุมัติของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	21	4,040,900.00	50,000.00	4,090,900.00	8.90	2.14	192,603.00	2,216,691.50	2,409,294.50	1,681,605.50	0	0	13	5	3	21	7.63	1.26	
	- โครงการ	20	3,610,900.00	50,000.00	3,660,900.00	10.36	2.03	192,603.00	1,789,691.50	1,982,294.50	1,678,605.50	0	0	13	4	3	20	8.81	1.10	
	- ครุภัณฑ์	1	430,000.00	0.00	430,000.00	2.33	4.03	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	0	0	0	1	0	1	2.33	4.01	
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาล	77	18,995,100.00	185,000.00	19,180,100.00	32.63	10.02	6,353,625.80	3,949,368.74	10,302,994.54	8,877,105.46	0	1	28	23	25	77	22.03	5.38	
	- โครงการ	48	11,528,200.00	185,000.00	11,713,200.00	24.87	6.48	5,308,431.80	2,854,168.74	8,162,600.54	3,550,599.46	0	1	24	5	18	48	15.54	4.52	
	- ครุภัณฑ์	29	7,466,900.00	0.00	7,466,900.00	67.44	70.04	1,045,194.00	1,095,200.00	2,140,394.00	5,326,506.00	0	0	4	18	7	29	51.16	20.08	
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.42	0.26	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0	1	0	0	0	1	0.42	0.26	
	- โครงการ	1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.52	0.28	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0	1	0	0	0	1	0.52	0.27	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	รวมโครงการ	193	180,235,100.00	471,200.00	180,706,300.00	100.00	100.00	25,566,462.63	55,126,615.84	80,693,078.47	100,013,221.53	2	5	80	21	85	193	55.96	44.65	
	รวมครุภัณฑ์	43	10,890,400.00	-229,200.00	10,661,200.00	100.00	100.00	1,045,194.00	4,217,800.00	5,262,994.00	5,398,206.00	0	0	4	31	8	43	81.40	49.37	
	รวมทั้งสิ้น	236	191,125,500.00	242,000.00	191,367,500.00	100.00	100.00	26,611,656.63	59,344,415.84	85,956,072.47	105,411,427.53	2	5	84	52	93	236	60.59	44.92	

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒน (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เงินอุดหนุนเฉพาะ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงปม. ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	1	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	20.00	12.08	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	0	1	20.00	9.93	
	- โครงการ	1	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	50.00	18.42	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	0	1	50.00	15.15	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืบหน้าและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	4	21,235,300.00	0.00	21,235,300.00	80.00	87.92	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	12,946,300.00	0	0	3	0	1	4	60.00	34.32	
	- โครงการ	1	12,921,300.00	0.00	12,921,300.00	50.00	81.58	0.00	0.00	12,921,300.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00		
	- ครุภัณฑ์	3	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	100.00	100.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	0	3	100.00	99.70	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																	
		เงินอุดหนุนเฉพาะ																	
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละงปม.ที่ได้รับอนุมัติของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
รวมโครงการ		2	15,839,700.00	0.00	15,839,700.00	100.00	100.00	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	13,440,700.00	1	0	0	0	1	2	50.00	15.15
รวมครุภัณฑ์		3	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	100.00	100.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	0	3	100.00	99.70
รวมทั้งสิ้น		5	24,153,700.00	0.00	24,153,700.00	100.00	100.00	10,688,000.00	0.00	10,688,000.00	13,465,700.00	1	0	3	0	1	5	80.00	44.25

# เงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																	
		เงินสะสม																	
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงปม. ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม. ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	29	11,007,800.00	0.00	11,007,800.00	50.88	28.88	0.00	0.00	0.00	11,007,800.00	0	0	0	0	29	29	0.00	0.00
	- โครงการ	4	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	18.18	9.66	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0	0	0	0	4	4	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	25	8,281,800.00	0.00	8,281,800.00	71.43	83.76	0.00	0.00	0.00	8,281,800.00	0	0	0	0	25	25	0.00	0.00
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นคว้าและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	26	26,792,000.00	0.00	26,792,000.00	45.61	70.29	0.00	0.00	0.00	26,792,000.00	0	0	0	0	26	26	0.00	0.00
	- โครงการ	18	25,501,000.00	0.00	25,501,000.00	81.82	90.34	0.00	0.00	0.00	25,501,000.00	0	0	0	0	18	18	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	8	1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	22.86	13.06	0.00	0.00	0.00	1,291,000.00	0	0	0	0	8	8	0.00	0.00
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																	
		เงินสะสม																	
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละงปม.ที่ได้รับอนุมัติของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	1	75,000.00	0.00	75,000.00	1.75	0.20	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	1	75,000.00	0.00	75,000.00	2.86	0.76	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาล	1	240,000.00	0.00	240,000.00	1.75	0.63	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	1	240,000.00	0.00	240,000.00	2.86	2.43	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	รวมโครงการ	22	28,227,000.00	0.00	28,227,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	28,227,000.00	0	0	0	0	22	22	0.00	0.00
	รวมครุภัณฑ์	35	9,887,800.00	0.00	9,887,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,887,800.00	0	0	0	0	35	35	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	57	38,114,800.00	0.00	38,114,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	38,114,800.00	0	0	0	0	57	57	0.00	0.00

สรุปจัดสรร – เบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน  
ส่วนการบริหาร (สำนัก/กอง)

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทุกงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		รวมทุกงบประมาณ (เทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	สำนักปลัดเทศบาล	35	34,539,500.00	481,000.00	35,020,500.00	11.74	13.81	3,966,925.80	1,889,407.74	5,856,333.54	29,164,166.46	0	1	13	8	13	35	7.38	2.31	
	- โครงการ	23	31,215,200.00	481,000.00	31,696,200.00	10.60	13.92	3,829,731.80	1,126,007.74	4,955,739.54	26,740,460.46	0	1	11	1	10	23	5.99	2.20	
	- ครุภัณฑ์	12	3,324,300.00	0.00	3,324,300.00	14.81	11.43	137,194.00	763,400.00	900,594.00	2,423,706.00	0	0	2	7	3	12	11.11	3.12	
2	กองทะเบียนราษฎรฯ	5	85,000.00	0.00	85,000.00	1.68	0.03	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0	0	1	0	4	5	0.34	0.00	
	- โครงการ	4	80,000.00	0.00	80,000.00	1.84	0.04	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0	0	1	0	3	4	0.46	0.00	
	- ครุภัณฑ์	1	5,000.00	0.00	5,000.00	1.23	0.02	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00	
3	กองการเจ้าหน้าที่	9	1,132,000.00	-8,000.00	1,124,000.00	3.02	0.44	0.00	167,423.00	167,423.00	956,577.00	0	0	1	5	3	9	2.01	0.07	
	- โครงการ	7	1,110,000.00	-8,000.00	1,102,000.00	3.23	0.49	0.00	146,323.00	146,323.00	955,677.00	0	0	1	3	3	7	1.84	0.07	
	- ครุภัณฑ์	2	22,000.00	0.00	22,000.00	2.47	0.08	0.00	21,100.00	21,100.00	900.00	0	0	0	2	0	2	2.47	0.07	
4	กองยุทธศาสตร์ฯ	27	2,955,500.00	0.00	2,955,500.00	9.06	1.17	680,000.00	848,887.50	1,528,887.50	1,426,612.50	0	0	16	7	4	27	7.72	0.60	
	- โครงการ	20	2,318,000.00	0.00	2,318,000.00	9.22	1.03	252,000.00	754,487.50	1,006,487.50	1,311,512.50	0	0	15	2	3	20	7.83	0.45	
	- ครุภัณฑ์	7	637,500.00	0.00	637,500.00	8.64	2.19	428,000.00	94,400.00	522,400.00	115,100.00	0	0	1	5	1	7	7.41	1.81	
5	กองคลัง	5	4,393,200.00	0.00	4,393,200.00	1.68	1.73	1,307,700.00	806,890.00	2,114,590.00	2,278,610.00	0	1	1	1	2	5	1.01	0.83	
	- โครงการ	3	4,201,000.00	0.00	4,201,000.00	1.38	1.87	1,307,700.00	646,890.00	1,954,590.00	2,246,410.00	0	1	1	0	1	3	0.92	0.87	
	- ครุภัณฑ์	2	192,200.00	0.00	192,200.00	2.47	0.66	0.00	160,000.00	160,000.00	32,200.00	0	0	0	1	1	2	1.23	0.55	
6	กองการศึกษา	101	103,852,900.00	207,000.00	104,059,900.00	33.89	41.03	17,287,190.85	41,770,292.08	59,057,482.93	45,002,417.07	2	0	31	16	52	101	16.44	23.28	
	- โครงการ	66	92,717,200.00	436,200.00	93,153,400.00	30.41	41.34	17,287,190.85	39,214,292.08	56,501,482.93	36,651,917.07	2	0	31	7	26	66	18.43	25.14	
	- ครุภัณฑ์	35	11,135,700.00	-229,200.00	10,906,500.00	43.21	38.28	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	8,350,500.00	0	0	0	9	26	35	11.11	8.86	
7	สำนักสาธารณสุขฯ	32	23,946,100.00	0.00	23,946,100.00	10.74	9.44	2,084,616.00	8,183,121.00	10,267,737.00	13,678,363.00	0	0	11	9	12	32	6.71	4.05	
	- โครงการ	23	20,445,600.00	0.00	20,445,600.00	10.60	9.12	1,604,616.00	7,987,221.00	9,591,837.00	10,853,763.00	0	0	10	3	10	23	5.99	4.27	
	- ครุภัณฑ์	9	3,500,500.00	0.00	3,500,500.00	11.11	12.03	480,000.00	195,900.00	675,900.00	2,824,600.00	0	0	1	6	2	9	8.64	2.34	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		รวมทุกงบประมาณ (เทศบัญญัติ, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน								
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ไม่ได้ใช้ของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
8	สำนักช่าง	71	79,405,800.00	-488,000.00	78,917,800.00	23.83	31.11	11,591,620.98	3,569,072.52	15,160,693.50	63,757,106.50	1	3	8	1	58	71	4.36	5.98	
	- โครงการ	59	69,560,800.00	-488,000.00	69,072,800.00	27.19	31.01	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	62,201,106.50	1	3	5	1	49	59	4.61	3.06	
	- ครุภัณฑ์	12	9,845,000.00	0.00	9,845,000.00	14.81	33.84	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	1,556,000.00	0	0	3	0	9	12	3.70	28.72	
9	กองสวัสดิการสังคม	13	3,084,000.00	50,000.00	3,134,000.00	4.36	1.24	381,603.00	2,109,322.00	2,490,925.00	643,075.00	0	0	5	5	3	13	3.36	0.98	
	- โครงการ	12	2,654,000.00	50,000.00	2,704,000.00	5.53	1.18	381,603.00	1,682,322.00	2,063,925.00	640,075.00	0	0	5	4	3	12	4.15	0.92	
	- ครุภัณฑ์	1	430,000.00	0.00	430,000.00	1.23	1.48	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	0	0	0	1	0	1	1.23	1.48	
รวมโครงการทั้งสิ้น		217	224,301,800.00	471,200.00	224,773,000.00	100.00	100.00	27,965,462.63	55,126,615.84	83,092,078.47	141,680,921.53	3	5	80	21	108	217	50.23	36.97	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		81	29,092,200.00	-229,200.00	28,863,000.00	100.00	100.00	9,334,194.00	4,217,800.00	13,551,994.00	15,311,006.00	0	0	7	31	43	81	46.91	46.95	
รวมทั้งสิ้น		298	253,394,000.00	242,000.00	253,636,000.00	100.00	100.00	37,299,656.63	59,344,415.84	96,644,072.47	156,991,927.53	3	5	87	52	151	298	49.33	38.10	

# เทศบัญญัติ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เทศบัญญัติ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เทศบัญญัติ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน						
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	สำนักปลัดเทศบาล	33	34,292,500.00	481,000.00	34,773,500.00	13.98	18.17	3,966,925.80	1,889,407.74	5,856,333.54	28,917,166.46	0	1	13	8	11	33	9.32	3.06	
	- โครงการ	22	31,043,200.00	481,000.00	31,524,200.00	11.40	17.22	3,829,731.80	1,126,007.74	4,955,739.54	26,568,460.46	0	1	11	1	9	22	6.74	2.74	
	- ครุภัณฑ์	11	3,249,300.00	0.00	3,249,300.00	25.58	29.84	137,194.00	763,400.00	900,594.00	2,348,706.00	0	0	2	7	2	11	20.93	8.45	
2	กองทะเบียนราษฎรฯ	5	85,000.00	0.00	85,000.00	2.12	0.04	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0	0	1	0	4	5	0.42	0.00	
	- โครงการ	4	80,000.00	0.00	80,000.00	2.07	0.04	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0	0	1	0	3	4	0.52	0.00	
	- ครุภัณฑ์	1	5,000.00	0.00	5,000.00	2.33	0.05	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00	
3	กองการเจ้าหน้าที่	9	1,132,000.00	-8,000.00	1,124,000.00	3.81	0.59	0.00	167,423.00	167,423.00	956,577.00	0	0	1	5	3	9	2.54	0.09	
	- โครงการ	7	1,110,000.00	-8,000.00	1,102,000.00	3.63	0.62	0.00	146,323.00	146,323.00	955,677.00	0	0	1	3	3	7	2.07	0.08	
	- ครุภัณฑ์	2	22,000.00	0.00	22,000.00	4.65	0.20	0.00	21,100.00	21,100.00	900.00	0	0	0	2	0	2	4.65	0.20	
4	กองยุทธศาสตร์ฯ	27	2,955,500.00	0.00	2,955,500.00	11.44	1.54	680,000.00	848,887.50	1,528,887.50	1,426,612.50	0	0	16	7	4	27	9.75	0.80	
	- โครงการ	20	2,318,000.00	0.00	2,318,000.00	10.36	1.29	252,000.00	754,487.50	1,006,487.50	1,311,512.50	0	0	15	2	3	20	8.81	0.56	
	- ครุภัณฑ์	7	637,500.00	0.00	637,500.00	16.28	5.85	428,000.00	94,400.00	522,400.00	115,100.00	0	0	1	5	1	7	13.95	4.90	
5	กองคลัง	5	4,393,200.00	0.00	4,393,200.00	2.12	2.30	1,307,700.00	806,890.00	2,114,590.00	2,278,610.00	0	1	1	1	2	5	1.27	1.10	
	- โครงการ	3	4,201,000.00	0.00	4,201,000.00	1.55	2.33	1,307,700.00	646,890.00	1,954,590.00	2,246,410.00	0	1	1	0	1	3	1.04	1.08	
	- ครุภัณฑ์	2	192,200.00	0.00	192,200.00	4.65	1.76	0.00	160,000.00	160,000.00	32,200.00	0	0	0	1	1	2	2.33	1.50	
6	กองการศึกษา	71	89,926,700.00	207,000.00	90,133,700.00	30.08	47.10	14,888,190.85	41,770,292.08	56,658,482.93	33,475,217.07	1	0	31	16	23	71	20.34	29.61	
	- โครงการ	61	87,072,800.00	436,200.00	87,509,000.00	31.61	48.31	14,888,190.85	39,214,292.08	54,102,482.93	33,406,517.07	1	0	31	7	22	61	20.21	29.94	
	- ครุภัณฑ์	10	2,853,900.00	-229,200.00	2,624,700.00	23.26	26.21	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	68,700.00	0	0	0	9	1	10	20.93	23.97	
7	สำนักสาธารณสุขฯ	32	23,946,100.00	0.00	23,946,100.00	13.56	12.51	2,084,616.00	8,183,121.00	10,267,737.00	13,678,363.00	0	0	11	9	12	32	8.47	5.37	
	- โครงการ	23	20,445,600.00	0.00	20,445,600.00	11.92	11.34	1,604,616.00	7,987,221.00	9,591,837.00	10,853,763.00	0	0	10	3	10	23	6.74	5.31	
	- ครุภัณฑ์	9	3,500,500.00	0.00	3,500,500.00	20.93	32.14	480,000.00	195,900.00	675,900.00	2,824,600.00	0	0	1	6	2	9	16.28	6.34	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เทศบัญญัติ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบ.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ไม่ได้ใช้ของงบ.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
8	สำนักช่าง	41	31,310,500.00	-488,000.00	30,822,500.00	17.37	16.11	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	23,950,806.50	1	3	5	1	31	41	4.24	3.59	
	- โครงการ	41	31,310,500.00	-488,000.00	30,822,500.00	21.24	17.37	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	23,950,806.50	1	3	5	1	31	41	5.18	3.80	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	กองสวัสดิการสังคม	13	3,084,000.00	50,000.00	3,134,000.00	5.51	1.64	381,603.00	2,109,322.00	2,490,925.00	643,075.00	0	0	5	5	3	13	4.24	1.30	
	- โครงการ	12	2,654,000.00	50,000.00	2,704,000.00	6.22	1.47	381,603.00	1,682,322.00	2,063,925.00	640,075.00	0	0	5	4	3	12	4.66	1.14	
	- ครุภัณฑ์	1	430,000.00	0.00	430,000.00	2.33	3.95	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	0	0	0	1	0	1	2.33	4.01	
รวมโครงการทั้งสิ้น		193	180,235,100.00	471,200.00	180,706,300.00	100.00	100.00	25,566,462.63	55,126,615.84	80,693,078.47	100,013,221.53	2	5	80	21	85	193	55.96	44.65	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		43	10,890,400.00	-229,200.00	10,661,200.00	100.00	100.00	1,045,194.00	4,217,800.00	5,262,994.00	5,398,206.00	0	0	4	31	8	43	81.40	49.37	
รวมทั้งสิ้น		236	191,125,500.00	242,000.00	191,367,500.00	100.00	100.00	26,611,656.63	59,344,415.84	85,956,072.47	105,411,427.53	2	5	84	52	93	236	60.59	44.92	

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เงินอุดหนุนเฉพาะ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน						
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ใช้จ่ายของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	สำนักปลัดเทศบาล	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	กองทะเบียนราษฎรฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	กองการเจ้าหน้าที่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	กองยุทธศาสตร์ฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	กองคลัง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	กองการศึกษา	1	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	20.00	12.08	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	0	1	20.00	9.93	
	- โครงการ	1	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	50.00	18.42	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	1	50.00	15.15		
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
7	สำนักสาธารณสุขฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เงินอุดหนุนเฉพาะ																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน								
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
8	สำนักช่าง	4	21,235,300.00	0.00	21,235,300.00	80.00	87.92	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	12,946,300.00	0	0	3	0	1	4	60.00	34.32	
	- โครงการ	1	12,921,300.00	0.00	12,921,300.00	50.00	81.58	0.00	0.00	0.00	12,921,300.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	3	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	100.00	100.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	0	3	100.00	99.70	
9	กองสวัสดิการสังคม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	รวมโครงการทั้งสิ้น	2	15,839,700.00	0.00	15,839,700.00	100.00	100.00	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	13,440,700.00	1	0	0	0	1	2	50.00	15.15	
	รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	3	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	100.00	100.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	0	3	100.00	99.70	
	รวมทั้งสิ้น	5	24,153,700.00	0.00	24,153,700.00	100.00	100.00	10,688,000.00	0.00	10,688,000.00	13,465,700.00	1	0	3	0	1	5	80.00	44.25	

# เงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปตามส่วนการบริหารสำนัก/กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																		
		เงินสะสม																		
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						สถานะการดำเนินงาน						
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	
1	สำนักปลัดเทศบาล	2	247,000.00	0.00	247,000.00	3.51	0.65	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0	0	0	0	2	2	0.00	0.00	
	- โครงการ	1	172,000.00	0.00	172,000.00	4.55	0.61	0.00	0.00	172,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00		
	- ครุภัณฑ์	1	75,000.00	0.00	75,000.00	2.86	0.76	0.00	0.00	75,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00		
2	กองทะเบียนราษฎรฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	กองการเจ้าหน้าที่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	กองยุทธศาสตร์ฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	กองคลัง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	กองการศึกษา	29	11,007,800.00	0.00	11,007,800.00	50.88	28.88	0.00	0.00	0.00	11,007,800.00	0	0	0	0	29	29	0.00	0.00	
	- โครงการ	4	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	18.18	9.66	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0	0	0	0	4	4	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	25	8,281,800.00	0.00	8,281,800.00	71.43	83.76	0.00	0.00	0.00	8,281,800.00	0	0	0	0	25	25	0.00	0.00	
7	สำนักสาธารณสุขฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																	
		เงินสะสม																	
		จำนวนที่ได้รับอนุมัติ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับอนุมัติของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงบป.ของงบป.ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น
8	สำนักช่าง	26	26,860,000.00	0.00	26,860,000.00	45.61	70.47	0.00	0.00	0.00	26,860,000.00	0	0	0	0	26	26	0.00	0.00
	- โครงการ	17	25,329,000.00	0.00	25,329,000.00	77.27	89.73	0.00	0.00	0.00	25,329,000.00	0	0	0	0	17	17	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	9	1,531,000.00	0.00	1,531,000.00	25.71	15.48	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00	0	0	0	0	9	9	0.00	0.00
9	กองสวัสดิการสังคม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	รวมโครงการทั้งสิ้น	22	28,227,000.00	0.00	28,227,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	28,227,000.00	0	0	0	0	22	22	0.00	0.00
	รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	35	9,887,800.00	0.00	9,887,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,887,800.00	0	0	0	0	35	35	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	57	38,114,800.00	0.00	38,114,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	38,114,800.00	0	0	0	0	57	57	0.00	0.00

# สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนัก ปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	1	25,230,000.00	0.00	25,230,000.00	0.00	0.00	0.00	25,230,000.00	0	0	0	0	1	1
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนัก ปลัดเทศบาล	เงินสะสม	1	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0	0	0	0	1	1
3	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	21	5,813,200.00	481,000.00	6,294,200.00	3,829,731.80	1,126,007.74	4,955,739.54	1,338,460.46	0	1	11	1	8	21
รวมโครงการเทศบัญญัติ				22	31,043,200.00	481,000.00	31,524,200.00	3,829,731.80	1,126,007.74	4,955,739.54	26,568,460.46	0	1	11	1	9	22
รวมโครงการเงินสะสม				1	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0	0	0	0	1	1
รวมโครงการทั้งสิ้น				23	31,215,200.00	481,000.00	31,696,200.00	3,829,731.80	1,126,007.74	4,955,739.54	26,740,460.46	0	1	11	1	10	23
1	ครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้ เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	สำนัก ปลัดเทศบาล	เงินสะสม	1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0	0	0	0	1	1
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	11	3,249,300.00	0.00	3,249,300.00	137,194.00	763,400.00	900,594.00	2,348,706.00	0	0	2	7	2	11
รวมครุภัณฑ์เทศบัญญัติ				11	3,249,300.00	0.00	3,249,300.00	137,194.00	763,400.00	900,594.00	2,348,706.00	0	0	2	7	2	11
รวมครุภัณฑ์เงินสะสม				1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0	0	0	0	1	1
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				12	3,324,300.00	0.00	3,324,300.00	137,194.00	763,400.00	900,594.00	2,423,706.00	0	0	2	7	3	12
รวมสำนักปลัดเทศบาล				35	34,539,500.00	481,000.00	35,020,500.00	3,966,925.80	1,889,407.74	5,856,333.54	29,164,166.46	0	1	13	8	13	35

# โครงการ

# เทศบัญญัติ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25,230,000.00	0.00	25,230,000.00	0.00	0.00	0.00	25,230,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน	-	-	-	-
1		25,230,000.00	0.00	25,230,000.00	0.00	0.00	0.00	25,230,000.00	0	0	0	0	-	-	1	0	0	0	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล	216,000.00	-20,000.00	196,000.00	126,000.00	69,967.74	195,967.74	32.26	-	-	✓	-	30 ต.ค. 68 -	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักเทศบาล จำนวน 2 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) ตามสัญญา เลขที่ CNTR-00172/69	การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล (จ้างดูแลทำความสะอาด)	108,000.00	0.00	108,000.00	63,000.00	45,000.00	108,000.00	0.00	-	-	✓	-	30 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 2 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) ตามสัญญา เลขที่ CNTR-00179/69	การปฏิบัติงานสำเร็จคล่องและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)	216,000.00	0.00	216,000.00	63,000.00	72,000.00	135,000.00	81,000.00	-	-	✓	-	30 ต.ค. 68-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานเทศบาล (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) จำนวน 2 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00173/69	มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อปริมาณงาน ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
4	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามและบริเวณโดยรอบ	360,000.00	-30,000.00	330,000.00	189,000.00	135,000.00	324,000.00	6,000.00	-	-	✓	-	24 ต.ค. 68 -	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามและสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 2 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือนมี.ค. 69) ตามสัญญาเลขที่ CNTR-0384/69	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย	-	-
5	โครงการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร	-	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
6	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00	5,940.00	18,610.00	24,550.00	25,450.00	-	-	✓	-	23 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนจิตอาสาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หวังระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
7	โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	300,000.00	0.00	300,000.00	500.00	82,847.00	83,347.00	216,653.00	-	-	✓	-	22 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ได้เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	-	-
8	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หวังระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
9	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	0.00	300.00	19,700.00	-	-	✓	-	มี.ค.69	ก.พ. - มี.ค. 69	-	1. เจ้าหน้าที่และประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มี.ค. 69	ได้ระลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งท้องถิ่นไทย เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีบาทหน้าที่และองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ และเผยแพร่บทบาทหน้าที่และผลงานให้ประชาชนทราบ	-	-
10	โครงการวันเทศบาล	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
11	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	ยกเลิกโครงการเนื่องจากจะบูรณาการร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	-	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
12	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ	-	-	-	-
13	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
14	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	277,598.00	277,598.00	2,402.00	-	-	-	✓	4 ต.ค. 68 - 21 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
15	2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.1 งานเทศกิจ คำจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	907,200.00	0.00	907,200.00	396,900.00	275,625.00	672,525.00	234,675.00	-	-	✓	-	28 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ฝ่ายเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) ตามสัญญาเลขที่ CNRT-00180-00185/69 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 69	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน						
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หัววงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน						
16	โครงการเช่าพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,839,936.80	0.00	2,839,936.80	60,063.20	-	✓	-	-	12 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา CNTR-00588/69 ลว. 13 ม.ค. 69	-	-	-	-
17	โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหัววงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-	-
18	2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	216,000.00	0.00	216,000.00	126,000.00	90,000.00	216,000.00	0.00	-	-	✓	-	24 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ตำแหน่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ.69) ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00043-00044/69 ลว. 24 ต.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.69	การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลเมืองมหาสารคามและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน เช่น การแจ้งเหตุสาธารณภัย อุบัติเหตุ เหตุเดือดร้อนรำคาญหรือการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน สามารถรับแจ้งและส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทันที	-	-	

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
19	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	ก.พ. - เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการในเดือน เม.ย. 69	-	-	-	-
20	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	20,000.00	0.00	20,000.00	19,155.00	0.00	19,155.00	845.00	-	-	✓	-	18 มี.ค. 69	ก.พ. - มี.ค. 69	-	1. สมาชิกอปพร. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 2. อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการและรวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืม	สมาชิก อปพร. รู้รักสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
21	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	59,360.00	59,360.00	240,640.00	-	-	✓	-	6 มี.ค. 69	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	1. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 90 2. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 2 ราย 3. อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	-	-
21		5,813,200.00	481,000.00	6,294,200.00	3,829,731.80	1,126,007.74	4,955,739.54	1,338,460.46	0	1	11	1	-	-	8	0	0	0	-

# เงินสะสม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งหลังคาถ้ำสานบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	-
1		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0	0	0	0	-	-	1	0	0	0	-

ครุภัณฑ์

# เทศบัญญัติ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	-	-	-	✓	28 พ.ย. 68 ถึง 29 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	พื้นที่ใช้งานภายในอาคารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพขณะที่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการ	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	-	-	-	✓	28 พ.ย. 68 ถึง 11 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	พื้นที่ใช้งานภายในอาคารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ขณะที่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการ	-	-
3	รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล)	2,344,000.00	0.00	2,344,000.00	0.00	0.00	0.00	2,344,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างกำหนด TOR	-	-	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	✓	21 พ.ย. 68 ถึง 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความรวดเร็วและคล่องตัวในการจัดทำเอกสาร การบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการให้บริการประชาชน การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	-	-	-	✓	28 พ.ย. 68 ถึง 11 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	สามารถพิมพ์เอกสารราชการ หนังสือราชการ รายงาน และเอกสาร ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง ช่วยลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และสนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-
6	2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.1 งานเทศกิจ รถจักรยานยนต์	81,900.00	0.00	81,900.00	81,194.00	0.00	81,194.00	706.00	-	-	✓	-	12 มี.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	1. รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน 2. อยู่ระหว่างส่งมอบ	-	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-	-	-	✓	27 ต.ค. 68 ถึง 14 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความรวดเร็วและคล่องตัวในการจัดทำเอกสาร การบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการให้บริการประชาชน ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง	-	-
8	2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 5 วัตต์	60,000.00	0.00	60,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	4,000.00	-	-	✓	-	2 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	1. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง 2. อยู่ระหว่างส่งมอบ	-	-	

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
9	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยกเลิก เนื่องจากตั้งผิดประเภท (ว. 1095) และไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้ถูกประเภทตาม ว.1095	-	-	-	-
10	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-	-	-	✓	2 ธ.ค. 68 ถึง 11 ธ.ค. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	มีเครื่องมือสำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และกำจัดสิ่งกีดขวางในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาภูมิทัศน์ การป้องกันอันตรายจากต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่อาจหักโค่น และการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82 - 0238)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	✓	27 ต.ค. 68 - 3 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง(รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-0238) เช่น ปะคู เคาะพ่นสี ทำถังเก็บน้ำดับเพลิงใหม่ และซ่อมระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้ปกติ	สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยรองรับภารกิจระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างต่อเนื่อง และทันท่วงที ช่วยเพิ่มความพร้อมของหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือ	-	-
11		3,249,300.00	0.00	3,249,300.00	137,194.00	763,400.00	900,594.00	2,348,706.00	0	0	2	7	-	-	2	0	0	0	-

# เงินสะสม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ เงินสะสม)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลื่อยโซยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.8 แรงม้า (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. แผนงาน/งานไม่ตรงกัน ใน - ระบบ laas = แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป - แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน = แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ชื่อไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็นจัดซื้อเลื่อยยนต์ - แผนฯ เป็นเลื่อยโซยนต์ฯ
1		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0	0	0	0	-	-	1	0	0	0	-

# กองทะเบียนราษฎรและบัตร ประจำตัวประชาชน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	สรุป โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	เทศบัญญัติ	4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0	0	1	0	3	4
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				<b>4</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	เทศบัญญัติ	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	1	1
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น</b>				<b>1</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>รวมกองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ</b>				<b>5</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โครงการแก้ปัญหาประชากรแฝงใน เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้ การตอบรับ จากกลุ่ม เป้าหมาย (นักศึกษา)	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
2	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	✓	-	ต.ค. 68	พ.ย. 68 - ส.ค. 69	-	1. จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้) จำนวน 10 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินการถึง ส.ค. 69 3. ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ	-	-	-	-
3	โครงการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการทะเบียนราษฎรบัตรประจำตัวประชาชน	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะจัดอบรม วันที่ 30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
4	โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคามสร้างร้อย ยิ้มให้ประชาชนและสถาบันการศึกษา	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนเปิด ภาคเรียน พ.ค. 68	-	-	-	-
4		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0	0	1	0	-	-	3	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค. - มี.ค. 69	จะดำเนินการจัดซื้อในไตรมาสอื่น ยังไม่แก้ไขแผนดำเนินงาน	-	-	-	-
1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-

# กองการเจ้าหน้าที่

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โครงการคลังความรู้ในการบริหารงานบุคคล	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	พ.ย. 68 - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการในห้วง เดือน มิ.ย. 69	-	-	-	-
2	โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีเทศบาลเมืองมหาสารคาม	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	1. พ.ย 68 - ก.พ. 69 2. พ.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอหนังสือแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีจากกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	-
3	โครงการปฐมนิเทศพนักงาน/พนักงานจ้างที่บรรจุแต่งตั้งใหม่	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	11,497.00	11,497.00	503.00	-	-	-	✓	22 - 31 ต.ค. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบรรจุใหม่ เข้าร่วมอบรม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรได้	ผู้เข้าร่วมอบรม นำความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรได้	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	-	-	-	ก.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
5	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,375.00	17,375.00	12,625.00	-	-	-	✓	5-31 มี.ค. 69	ม.ค. - มี.ค. 69	-	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจำนวน 41 คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-	-
6	โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	99,041.00	99,041.00	350,959.00	-	-	✓	-	5 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	-	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม 2. รอดำเนินการตามหวังระยะเวลาตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม	รายละเอียดตามหลักสูตร 6.1 - 6.5	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หัวงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
	6.1 <u>หลักสูตรที่ 1</u> การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,964.00	14,964.00	275,036.00	-	-	-	✓	30 ต.ค. 68 - 21 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนมากขึ้น	-	-
	6.2 <u>หลักสูตรที่ 2</u> การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการพัฒนาทีมงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
	6.3 <u>หลักสูตรที่ 3</u> การทำงานร่วมกันและการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ด้วยบริการที่เป็นเลิศ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,192.00	70,192.00	29,808.00	-	-	-	✓	16-30 ม.ค.69 ถึง 2 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 80 คน	ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ สร้างความผูกพันต่อองค์กรและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
	6.4 หลักสูตรที่ 4 Generative AI : เสริมพลังการทำงานขับเคลื่อนบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,885.00	13,885.00	6,115.00	-	-	-	✓	4 พ.ย.68 ถึง 14 พ.ย. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจำนวน 40 คน	ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในงานสารบรรณได้	-	-
	6.5 หลักสูตรที่ 5 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เงินรายได้ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	-	-	ยังไม่ได้กำหนด	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,410.00	18,410.00	11,590.00	-	-	-	✓	24 ธ.ค. 68-16 ม.ค. 69	ม.ค. - มี.ค. 69	-	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจำนวน 60 คน	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	-	-
7		1,110,000.00	-8,000.00	1,102,000.00	0.00	146,323.00	146,323.00	955,677.00	0	0	1	3	-	-	3	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดไฟเลี้ยง	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	900.00	-	-	-	✓	9 - 26 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดไฟเลี้ยง จำนวน 1 เครื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล การตรวจสอบเวลาเข้า-ออก และการจัดทำข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
2	พัดลมติดผนัง	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	-	-	✓	3 ธ.ค. 68 ถึง 29 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	พัดลมติดผนังจำนวน 1 เครื่อง	ช่วยระบายอากาศและเพิ่มการถ่ายเทอากาศภายในสถานที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และช่วยให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	-	-
2		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	900.00	0	0	0	2	-	-	0	-	-	-	-

# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	สรุป โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	0	0	1	0	1
2	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้ เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ	8	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	232,639.50	232,639.50	547,360.50	0	0	8	0	0	8
3	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ	11	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	252,000.00	521,848.00	773,848.00	754,152.00	0	0	7	1	3	11
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				<b>20</b>	<b>2,318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,318,000.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>754,487.50</b>	<b>1,006,487.50</b>	<b>1,311,512.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
1	ครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ	7	637,500.00	0.00	637,500.00	428,000.00	94,400.00	522,400.00	115,100.00	0	0	1	5	1	7
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น</b>				<b>7</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>428,000.00</b>	<b>94,400.00</b>	<b>522,400.00</b>	<b>115,100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>รวมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b>				<b>27</b>	<b>2,955,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955,500.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>848,887.50</b>	<b>1,528,887.50</b>	<b>1,426,612.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	✓	-	1 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - พ.ค. 69	-	1. รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กร 2. อยู่ระหว่างการรวบรวมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับเมือง 3. ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ	1. เทศบาลมีฐานข้อมูลการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2. มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายกำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในเทศบาลและในระดับเมืองภายในเขตเทศบาลฯ	1. การคำนวณการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง ที่มีสูตรเฉพาะในการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เทศบาลดำเนินการเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลเฉพาะภายในเขตพื้นที่เทศบาลฯ และแทนค่าในสูตรอาจเกิดความคลาดเคลื่อน 2. การเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ในสูตรการคำนวณ ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถแทนค่าเองได้	-
1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	0	0	1	-	-	0	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติมเทศบาลเมืองมหาสารคาม	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	70,420.00	-	-	✓	-	4 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-6/2569 2. ดำเนินการถึง ก.ย. 69 เมื่อมีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่หรืออนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพิ่มเติม	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติมเทศบาลเมืองมหาสารคาม	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,382.00	17,382.00	132,618.00	-	-	✓	-	19 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	-	1. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2569 2. ดำเนินการถึง ส.ค. 69 ตามนโยบายผู้บริหาร	-	-	-
3	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,480.50	32,480.50	37,519.50	-	-	✓	-	12 พ.ย. 68	1. ต.ค. - ธ.ค. 68 2. เม.ย. - มิ.ย. 69	-	1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ต.ค.68 - มี.ค.69)	1. ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 2. ประกอบการตัดสินใจการกำหนดนโยบายโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหาร 3. ประชาชนทราบ/ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการของเทศบาลได้	ไม่สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตามปฏิทินที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีโครงการกิจกรรมนโยบายเร่งด่วนจากฝ่ายบริหารแทรกเป็นประจำ	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
4	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	43,950.00	-	-	✓	-	4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเตาเผาศพลดมลพิษวัดโพธิ์ศรี	1. เทศบาลฯ ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ 2. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่	-	-
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,967.00	69,967.00	130,033.00	-	-	✓	-	29 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	-	1. สักส่วนประชาคมตามระเบียบเข้าประชุมประชาคมร้อยละ 80 2. ดำเนินการถึง ส.ค. 69 ตามนโยบายผู้บริหาร	1. แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 2. เกิดแนวคิดว่าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,140.00	72,140.00	27,860.00	-	-	✓	-	24 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงพื้นที่อปท. พื้นที่นำร่อง จำนวน 3 ครั้ง	ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟูท้องถิ่นของ อปท. ดันแบบ	-	-
7	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริเวณริมคลองสมถวิลให้เป็น Landmark ของเมือง	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	94,960.00	-	-	✓	-	18 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานวันที่ 29 ธ.ค. 68 2. จัดประชุมรับทราบร่างปฏิทินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2569 วันที่ 26 ม.ค. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ย. 69	1. พื้นที่บริเวณริมคลองสมถวิลได้รับการพัฒนาและมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2. เกิดการสร้างรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนรอบบริเวณริมคลองสมถวิล	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน						
8	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	✓	-	23 เม.ย. 69	1. ต.ค. - ธ.ค. 68 2. เม.ย. - ก.ย. 69	-	1. ประชุมออนไลน์รับฟังแนวทางจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยไม่ใช้งบประมาณ 2. อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ แนวทางการรายงาน	-	-	-	-
8		780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	232,639.50	232,639.50	547,360.50	0	0	8	0	-	-	0	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ช่วย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจสอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วย นักประชาสัมพันธ์และผู้ช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ยกเลิก โครงการ เนื่องจากมี อัตราค่าจ้าง เพียงพอ 2. ต้องการลด ภาระค่าใช้จ่าย ด้านงบประมาณ	-	-	-	-
2	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฝ่ายงบประมาณ)	108,000.00	0.00	108,000.00	63,000.00	45,000.00	108,000.00	0.00	-	-	✓	-	28 ต.ค.68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) 2. งานที่ได้รับ มอบหมายแล้ว เสร็จสมบูรณ์ และถูกต้อง	งานแล้วเสร็จ ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	-	-
3	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน)	108,000.00	0.00	108,000.00	63,000.00	45,000.00	108,000.00	0.00	-	-	✓	-	28 ต.ค.68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69)	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
4	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลด้านผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการ	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1.ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีอัตราค่าจ้างเพียงพอ 2. ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ	-	-	-	-
5	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลด้านผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	216,000.00	0.00	216,000.00	126,000.00	85,645.00	211,645.00	4,355.00	-	-	✓	-	28 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 68)	-	-	-
6	โครงการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	57,725.00	-	-	✓	-	11 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบคำขอฯ เพื่อประกอบการไปชี้แจงงบประมาณซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายอีกครั้งในช่วงเดือน ก.ค. 69 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปี 70	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
7	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ หลักเกณฑ์	-	-	-	-
8	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-	-	✓	-	มี.ค. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. แจง กองคลัง ประมาณการรายรับเรียบร้อยแล้ว (มี.ค. 69) 2. จัดทำภาครายรับ ปีงบประมาณ 70 และแจ้งส่วนราชการส่งค่าขอ งบประมาณ (เทศฯ 70) เม.ย. - พ.ค. 69 3. กำหนดจัดประชุมพิจารณา งบฯ 70 ใน เดือน พ.ค. 69	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
9	โครงการจัดทำปฏิทินผลงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	✓	29 ธ.ค. 68 - 15 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	ผลผลิตสามารถจัดทำปฏิทินได้จำนวน 6,000 ฉบับ	ประชาชนได้รับการจ่ายทั่วถึง แจกทั้งหมดไม่เหลือค้างไว้	วัสดุมีราคาสูงขึ้น ทำให้จำนวนของปฏิทินลดลง	-
10	โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	✓	-	ธ.ค. 68	1. ต.ค. 68 2. ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 3. มี.ค. - เม.ย. 69 4. ก.ค. - ก.ย. 69	-	1. ติดตาม รอบ 3 เดือน ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 2. จัดทำเอกสารแจ้งส่วนราชการ รายงานข้อมูลความเสี่ยง รอบ 6 เดือน มี.ค. - เม.ย. 69 3. กำหนดจัดประชุม คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อรายงานผล รอบ 3 เดือน และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ในวันที่ 5 พ.ค. 69	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
11	โครงการจัดทำและประเมินผลตัวชี้วัด KPI : Key Performance Indicator ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,928.00	43,928.00	156,072.00	-	-	✓	-	6 พ.ย. 68	1. มี.ค. - เม.ย. 69 2. ส.ค. - ก.ย. 69	-	1. จัดทำเล่มรายงานผลการประเมิน KPI ปี 68 จำนวน 1 เล่ม 2. จัดประชุมทบทวน KPI ปี 69 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา 3. จัดทำเล่ม Measurement templete KPI ปี 69 จำนวน 1 เล่ม	ท.ม.ค.มีตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร	ผู้รับผิดชอบ KPI บางตัวชี้วัดยังไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน KPI ของตนเอง	-
11		1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	252,000.00	521,848.00	773,848.00	754,152.00	0	0	7	1	-	-	3	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หัวงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	500.00	-	-	-	✓	11 ธ.ค. 68 - 12 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น	-	-
2	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบกระจก	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00	-	-	-	✓	14 พ.ย. - 3 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 2 ตู้	มีตู้จัดเก็บเอกสารเพียงพอ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	-	-
3	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	1,400.00	-	-	-	✓	14 พ.ย. - 3 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ จำนวน 2 ตู้	มีตู้จัดเก็บเอกสารเพียงพอ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	-	-
4	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00	-	-	-	✓	24 ธ.ค. 68 - 9 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) จำนวน 1 เครื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเสียงห้องประชุม	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
5	เครื่องผสมสัญญาณภาพ (Video Switcher)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100.00	-	-	-	✓	24 ธ.ค. 68 - 9 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องผสมสัญญาณภาพ (Video Switcher) จำนวน 1 เครื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อภาพงานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร	-	-
6	ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย	480,000.00	0.00	480,000.00	428,000.00	0.00	428,000.00	52,000.00	-	-	✓	-	9 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา เลขที่ CNTR-00680/69	-	-	-
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ	-	-	-	-
7		637,500.00	0.00	637,500.00	428,000.00	94,400.00	522,400.00	115,100.00	0	0	1	5	-	-	1				-

# กองคลัง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	กองคลัง	เทศบัญญัติ	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0	0	0	1	1
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองคลัง	เทศบัญญัติ	1	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	812,700.00	646,890.00	1,459,590.00	241,410.00	0	0	1	0	0	1
3	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	เทศบัญญัติ	1	500,000.00	0.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0	1	0	0	0	1
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				<b>3</b>	<b>4,201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,201,000.00</b>	<b>1,307,700.00</b>	<b>646,890.00</b>	<b>1,954,590.00</b>	<b>2,246,410.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
1	<b>ครุภัณฑ์</b> ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองคลัง	เทศบัญญัติ	2	192,200.00	0.00	192,200.00	0.00	160,000.00	160,000.00	32,200.00	0	0	0	1	1	2
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น</b>				<b>2</b>	<b>192,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>รวมกองคลังทั้งสิ้น</b>				<b>5</b>	<b>4,393,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,393,200.00</b>	<b>1,307,700.00</b>	<b>806,890.00</b>	<b>2,114,590.00</b>	<b>2,278,610.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กองคลัง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนด ราคากลาง	-	-	-	-
1		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน						
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	812,700.00	646,890.00	1,459,590.00	241,410.00	-	-	✓	-	22 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานได้จำนวน 15 ราย 2. เบิกจ่ายงวดที่ 5 (ก.พ.) สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 69	-	-	-	-
1		1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	812,700.00	646,890.00	1,459,590.00	241,410.00	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โครงการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000.00	0.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	-	✓	-	-	10 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เลขที่ CNTR-00410/69 ลว. 19 พ.ย. 68	-	-	-
1		500,000.00	0.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0	1	0	0	-	-	0	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ครุภัณฑ์ยังใช้ งานได้ดี และยัง ไม่แก้ไขแผน ดำเนินงาน	-	-	-	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	-	-	-	✓	3 - 17 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอ แสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	บริหารจัดการ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	-
2		192,200.00	0.00	192,200.00	0.00	160,000.00	160,000.00	32,200.00	0	0	0	1	-	-	1	-	-	-	-

# กองการศึกษา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กองผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	46	82,038,800.00	203,800.00	82,242,600.00	14,663,190.85	37,809,223.80	52,472,414.65	29,770,185.35	0	0	26	3	17	46
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	0	1
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	กองการศึกษา	เงินสะสม	4	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0	0	0	0	4	4
4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	13	4,350,000.00	232,400.00	4,582,400.00	0.00	1,126,068.28	1,126,068.28	3,456,331.72	1	0	3	4	5	13
5	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	2	684,000.00	0.00	684,000.00	225,000.00	279,000.00	504,000.00	180,000.00	0	0	2	0	0	2
<b>รวมโครงการเทศบัญญัติ</b>				61	87,072,800.00	436,200.00	87,509,000.00	14,888,190.85	39,214,292.08	54,102,482.93	33,406,517.07	1	0	31	7	22	61
<b>รวมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				1	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	0	1
<b>รวมโครงการเงินสะสม</b>				4	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0	0	0	0	4	4
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				66	92,717,200.00	436,200.00	93,153,400.00	17,287,190.85	39,214,292.08	56,501,482.93	36,651,917.07	2	0	31	7	26	66

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและ ความถนัด	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	10	2,853,900.00	-229,200.00	2,624,700.00	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	68,700.00	0	0	0	9	1	10
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและ ความถนัด	กองการศึกษา	เงินสะสม	25	8,281,800.00	0.00	8,281,800.00	0.00	0.00	0.00	8,281,800.00	0	0	0	0	25	25
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				35	11,135,700.00	-229,200.00	10,906,500.00	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	8,350,500.00	0	0	0	9	26	35
รวมกองการศึกษาทั้งสิ้น				101	103,852,900.00	207,000.00	104,059,900.00	17,287,190.85	41,770,292.08	59,057,482.93	45,002,417.07	2	0	31	16	52	101

# โครงการ

# เทศบัญญัติ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานการศึกษา 1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานกอง การศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม	324,000.00	-34,200.00	289,800.00	189,000.00	100,800.00	289,800.00	0.00	-	-	✓	-	28 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ.69)	-	-	-
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการทางการศึกษาใน งานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับประเทศ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	ก.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ถึงหัว งระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
3	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการทางการศึกษาใน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว งระยะเวลาตาม แผน จะดำเนินการ ปลายมิ.ย.69	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
4	โครงการคัดเลือกครูดีเด่นเพชรประทีป	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	-	-	-	✓	12 - 26 ม.ค. 69	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	พนักงานครู เทศบาล ส่งผลงานเข้าร่วม คัดเลือก 1 ครั้ง/ปี	พนักงานครู เทศบาลมี ความตื่นตัว ในการ ปรับปรุง และส่งเสริม การศึกษาให้มี ความ ก้าวหน้า ทันสมัยอยู่เสมอ เป็น การเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติงานของ พนักงานครู เทศบาล	-	-
5	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	20,000.00	51,400.00	71,400.00	0.00	71,312.00	71,312.00	88.00	-	-	-	✓	28 ม.ค. 69 ถึง 5 ก.พ. 69	พ.ย. - ธ.ค. 68	-	เทศบาลเมือง มหาสารคามร่วม แสดงผลงาน นิทรรศการ ทางการ ศึกษา	เทศบาลเมือง มหาสารคามร่วม แสดงผลงาน นิทรรศการ ทางการ ศึกษา	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
6	โครงการจ้างครูต่างชาติสอน ภาษาต่างประเทศ	10,000,000.00	-100,000.00	9,900,000.00	5,743,229.10	4,153,770.90	9,897,000.00	3,000.00	-	-	✓	-	31 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดที่ 4 (เดือน ก.พ.69)	-	-	-
7	โครงการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเทศบาล เมืองมหาสารคามและผู้เกี่ยวข้อง	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	จัดประชุมคณะ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ	ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาใน สถานศึกษา โดย เป็นการทำงาน ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานรัฐ และชุมชน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	-	-
8	โครงการอบรมสัมมนา "การ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561"	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - พ.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ทั่วระยะเวลา			ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)
9	โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - พ.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
10	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	มิ.ย. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
11	1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะรายวิชาที่ขาดแคลนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	2,167,200.00	0.00	2,167,200.00	180,600.00	893,950.00	1,074,550.00	1,092,650.00	-	-	✓	-	10 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวด เดือน มี.ค. 69	-	-	-
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม	540,000.00	-158,000.00	382,000.00	112,000.00	270,000.00	382,000.00	0.00	-	-	✓	-	31 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวด เดือน มี.ค. 69	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
13	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานโรงเรียน เทศบาลบ้านค้อ	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	✓	-	1. 31 ต.ค. ถึง 3 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก สนับสนุน จำนวน 3 คน ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาค เรียนที่ 1/2569	-	-	-
14	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม	792,000.00	449,000.00	1,241,000.00	462,000.00	558,875.00	1,020,875.00	220,125.00	-	-	✓	-	31 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวด เดือน มี.ค. 69	-	-	-
15	โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคาม	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	1. เบิกจ่าย งบประมาณ ภาค เรียนที่ 2/2568 ทั้ง 7 โรงเรียน เพื่อจัดประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษา 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
16	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษตามหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน เทศบาลสามัคคีวิทยา	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	✓	-	5 พ.ย. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	1. เบิกจ่าย งบประมาณ ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
17	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ทางด้านดนตรี โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองมหาสารคาม	1,638,000.00	10,400.00	1,648,400.00	0.00	684,300.00	684,300.00	964,100.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	1. เบิกจ่าย งบประมาณ ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
18	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,546,500.00	-67,700.00	2,478,800.00	0.00	1,292,455.00	1,292,455.00	1,186,345.00	-	-	✓	-	1. 29 ต.ค. - 15 พ.ย. 68	1. ต.ค. 69 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้จัด กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ครบทุกคน ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ทั่วระยะเวลา			ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
19	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง มหาสารคาม	44,500.00	12,000.00	56,500.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,285.00	-	-	✓	-	1. 5 - 13 พ.ย. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. ศูนย์พัฒนา เด็กเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนครบ ทุกคน ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-	-
20	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,326,400.00	0.00	1,326,400.00	0.00	0.00	0.00	1,326,400.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร	-	-	-	-	
21	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง มหาสารคาม	25,400.00	6,800.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร	-	-	-	-	

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
22	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,724,700.00	-500,000.00	9,224,700.00	0.00	4,643,720.00	4,643,720.00	4,580,980.00	-	-	✓	-	1. 24 - 30 ต.ค. 68	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ครบทุกคน ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
23	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม	330,500.00	12,300.00	342,800.00	0.00	171,360.00	171,360.00	171,440.00	-	-	✓	-	1. 28 - 30 ต.ค. 68	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสื่อการเรียนการสอน ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ จำนวน 1 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง มหาสารคาม	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	1. โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้ใช้ บริการ อินเทอร์เน็ต จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	ช่วยยกระดับ คุณภาพ การศึกษาเปิด โอกาสให้ นักเรียนและครู เข้าถึงความรู้ ระดับโลกและ ช่วยพัฒนา ทักษะดิจิทัลและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการใน สถานศึกษา	-	-
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	692,000.00	97,000.00	789,000.00	0.00	488,500.00	488,500.00	300,500.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. 68 ถึง 30 ม.ค. 69	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้รับ ปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
26	โครงการสนับสนุนค่าน้ำหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมหาสารคาม	15,600.00	4,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - พ.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร	-	-	-	-
27	โครงการสนับสนุนค่าน้ำหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาชั้นพื้นฐาน	2,281,800.00	0.00	2,281,800.00	0.00	692,600.00	692,600.00	1,589,200.00	-	-	✓	-	23 ก.พ. 69	มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้รับ หนังสือเรียน ครบทุกคน (เบิกจ่าย ร.ร.ท. บ้านสอง นางโย)	-	-	-
															2. อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย 6 โรงเรียน				

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
28	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม	22,700.00	6,100.00	28,800.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,445.00	-	-	✓	-	1. 24 - 30 ต.ค. 68	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับอุปกรณ์ การเรียนการสอน ครบทุกคน ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
29	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,363,000.00	18,500.00	1,381,500.00	0.00	695,420.00	695,420.00	686,080.00	-	-	✓	-	1. 24 - 30 ต.ค. 68	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้รับ อุปกรณ์ การ เรียนการสอน ครบทุกคน ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
30	โครงการสนับสนุนงบค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	-	-	✓	-	1. 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 68	1. ต.ค. - 68 2. มี.ค. - 69	-	1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
31	โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	1,750,000.00	800,000.00	2,550,000.00	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00	888,000.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. 68 ถึง 26 ม.ค. 69	1. ต.ค. - 68 2. มี.ค. - 69	-	1. โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบาลบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
32	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษา 1-6 และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง มหาสารคาม	12,760,800.00	250,000.00	13,010,800.00	0.00	6,526,700.00	6,526,700.00	6,484,100.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. 68 ถึง 30 ม.ค. 69	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. นักเรียน โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ ได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
33	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมหาสารคาม	873,200.00	120,400.00	993,600.00	0.00	369,600.00	369,600.00	624,000.00	-	-	✓	-	1. 31 ต.ค. 68 ถึง 26 ม.ค. 69	1. ต.ค. 68 2. มี.ค. - พ.ค. 69	-	1. เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล เมือง มหาสารคาม ได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน ภาค เรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
34	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	4,442,900.00	0.00	4,442,900.00	803,637.45	1,742,225.10	2,545,862.55	1,897,037.45	-	-	✓	-	22 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดเดือน ก.พ. 69	-	-	-
35	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามและโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม	7,067,600.00	0.00	7,067,600.00	1,290,303.90	2,814,132.00	4,104,435.90	2,963,164.10	-	-	✓	-	22 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดเดือน ก.พ. 69	-	-	-
36	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม	329,800.00	0.00	329,800.00	64,940.40	140,842.80	205,783.20	124,016.80	-	-	✓	-	22 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดเดือน ก.พ. 69	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
37	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม	17,304,400.00	-770,000.00	16,534,400.00	5,647,400.00	8,256,160.00	13,903,560.00	2,630,840.00	-	-	✓	-	1. 24 ต.ค. ถึง 28 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. นักเรียน ระดับก่อน ประถมฯ และ ระดับ ประถมฯ โรงเรียนอนุบาล มหาสารคาม และโรงเรียนหลัก เมือง มหาสารคามได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน ภาค เรียนที่ 2/2568 2. อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
38	1.3 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการ จัดประกวดกิจกรรมของศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ถึงหัว งระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
39	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	ก.ค. - ส.ค. 69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจังหวัด มหาสารคาม มอบหมายให้ อบจ. เป็น ตัวแทนจังหวัดฯ เข้าร่วม	-	-	-	-	
40	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
41	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - ก.ย. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
42	2. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	200,000.00	100,000.00	300,000.00	170,080.00	129,920.00	300,000.00	0.00	-	-	✓	-	19 ก.พ. 69	ม.ค. - มี.ค. 69	-	1. อยู่ระหว่าง รายงานสรุปผล การใช้จ่ายเงินยืม 2. เทศบาลฯ จัดการแข่งขัน กีฬา จำนวน 1 ครั้ง (27-28 ก.พ.69)	ผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ได้ ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
43	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000.00	-4,400.00	295,600.00	0.00	295,408.00	295,408.00	192.00	-	-	-	✓	22 ต.ค. ถึง 18 พ.ย. 68	ต.ค. - พ.ย. 68	-	นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกีฬา 1 ครั้ง	นักกีฬาตัวแทนเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลฯ	-	-
44	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	142,703.00	142,703.00	7,297.00	-	-	-	✓	12 ม.ค. ถึง 17 ก.พ. 69	ม.ค. - ก.พ. 69	-	นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกีฬา 1 ครั้ง	นักกีฬา นักเรียน และผู้ฝึกสอนตัวแทนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ	-	-
45	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
46	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	ก.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
46	รวม	82,038,800.00	203,800.00	82,242,600.00	14,663,190.85	37,809,223.80	52,472,414.65	29,770,185.35	0	0	26	3	-	-	17	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินการ
1	1. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,840.00	193,840.00	6,160.00	-	-	-	✓	22 ธ.ค. 68 ถึง 29 ม.ค. 69	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90	เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างทั่วไ	-	-
2	2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาตามแผนจะดำเนินการวันที่ 30 พ.ค.69	-	-	-	-
3	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	400,000.00	63,000.00	463,000.00	0.00	462,967.59	462,967.59	32.41	-	-	-	✓	28 ต.ค. ถึง 27 พ.ย. 68	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานประเพณี ร้อยละ 90	ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีลอยกระทง ประชาชนได้รับความสุขความบันเทิงในการเข้าร่วม	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
4	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	321.00	321.00	349,679.00	-	-	✓	-	18 มี.ค. 69	มี.ค. - เม.ย. 69	-	อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่ (ติดตั้งมาตรฐานน้ำประปาบริเวณจัดงาน)	-	-	-
5	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,053.00	97,053.00	2,947.00	-	-	-	✓	22 ธ.ค. 68 ถึง 23 ม.ค. 69	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานประเพณีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เกิดความสมัครสมานและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนได้สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-
6	โครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	ก.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาตามแผน	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ลำดับ บที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
7	โครงการบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด	150,000.00	-35,600.00	114,400.00	0.00	114,325.00	114,325.00	75.00	-	-	-	✓	15 ม.ค. ถึง 9 ก.พ. 69	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	เด็กเยาวชนและ ประชาชน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน กิจกรรมและสืบ สานประเพณีอันดี งามของท้องถิ่น	เป็นการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาอีสาน เกี่ยวกับดินเป็น การส่งเสริมให้ เยาวชนในพื้นที่ได้ ประชาสัมพันธ์การ แต่งกายด้วยผ้า ไหมพื้นเมือง	-	-
8	โครงการประเพณีบุญซำฮะ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ถึงห้วง ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
9	โครงการมหกรรมวัฒนธรรมกลอง ยาวอีสาน	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-	-	-	-	-	ก.พ. - เม.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากจะ ดำเนินการในก เดือน ส.ค. 69 และยังไม่มีการ แก้ไขแผน ดำเนินงาน	-	-	-	-
10	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	41,475.00	-	-	✓	-	27 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	จัดกิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้าง สุข จำนวน 1 กิจกรรม	-	-	-
11	โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง วัฒนธรรมเมืองมหาสารคาม	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	249,036.69	249,036.69	105,963.31	-	-	✓	-	28 ต.ค.68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	มีการจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรม จำนวน 2 กิจกรรม	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หวังระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน						
12	โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ถึงหวังระยะเวลาตามแผน	-	-	-	-	
13	โครงการอุดหนุนติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษวัดโพธิ์ศรี	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	✓	-	-	-	10 มี.ค. 69	มี.ค. - ก.ค. 69	-	วัดโพธิ์ศรีได้รับเตาเผาศพปลอดมลพิษจำนวน 1 เตา อยู่ระหว่างจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 ณ วัดโพธิ์ศรี	-	-	-	-
13	รวม	4,350,000.00	232,400.00	4,582,400.00	0.00	1,126,068.28	1,126,068.28	3,456,331.72	1	0	3	4	-	-	5	-	-	-	-	

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	✓	-	30 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน ภาคเรียนที่ 2/2568 2. รอเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2569	-	-	-
2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองการศึกษา เทศบาลเมือง มหาสารคาม	324,000.00	0.00	324,000.00	225,000.00	99,000.00	324,000.00	0.00	-	-	✓	-	28 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	จ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายถึงงวด เดือน มี.ค. 69	-	-	-
2	รวม	684,000.00	0.00	684,000.00	225,000.00	279,000.00	504,000.00	180,000.00	0	0	2	0	-	-	0	-	-	-	-

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เปลี่ยนแปลง รายการ เพิ่ม/ลด ตั้งจ่าย รายการใหม่	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังเพิ่ม/ลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ)	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	✓	-	-	-	20 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	แผนงาน/งาน ไม่ตรงกัน - ระบบ laas และแผน พัฒนาท้องถิ่น ปรากฏใน แผนงานบริหาร การศึกษา/งาน ศึกษาไม่กำหนด ระดับ - แผน ดำเนินงาน ปรากฏใน แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้าง
1	รวม	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	519,400.00	1	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-

# เงินสะสม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังเพิ่ม/ลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนหญิง 6 ที่ โรงเรียนสาธิต เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อพัก ค.ส.ล. โรงเรียนสาธิต เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
3	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (โครงการ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังเพิ่ม/ลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
4	โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
4	รวม	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0	0	0	0	-	-	4	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

# เทศบัญญัติ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานการศึกษา 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	-	-	-	✓	10 พ.ย. ถึง 22 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	ช่วยปรับ อุณหภูมิภายใน สำนักงาน	-	-
2	โต๊ะอเนกประสงค์	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	7,000.00	-	-	-	✓	14 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	โต๊ะ อเนกประสงค์ จำนวน 70 ตัว	กองการศึกษา มีโต๊ะ อเนกประสงค์ สำหรับใช้จัด กิจกรรมตาม ภารกิจต่าง ๆ	-	-
3	พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ 3 ขา แก๊สเปลี่ยนแปลงค่า ซีแรงเป็นพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากแก๊ส เปลี่ยนแปลงค่า ซีแรงงบประมาณ	-	-	-	-
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	-	-	-	✓	12 ธ.ค. 68 ถึง 29 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	ช่วยจ่ายไฟ สำรองอัตโนมัติ ให้กับ คอมพิวเตอร์เมื่อ ไฟดับหรือไฟตก	-	-

## (ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
5	2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	837,200.00	-229,200.00	608,000.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	-	-	-	✓	12 ม.ค. - 2 มี.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ดังนี้ 1. ร.ร.ท.บูรพา จำนวน 14 เครื่อง 2. ร.ร.บ้านค้อ จำนวน 12 เครื่อง	ช่วยปรับ อุณหภูมิให้ เหมาะสมต่อ การเรียนรู้ของ นักเรียน	-	-
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านส่อง- นางโย	450,800.00	0.00	450,800.00	0.00	450,800.00	450,800.00	0.00	-	-	-	✓	17 พ.ย. ถึง 29 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง	ช่วยปรับ อุณหภูมิให้ เหมาะสมต่อ การเรียนรู้ของ นักเรียน	-	-
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาล ศรีสวัสดิ์วิทยา	450,800.00	0.00	450,800.00	0.00	450,800.00	450,800.00	0.00	-	-	-	✓	17 พ.ย. ถึง 22 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง	ช่วยปรับ อุณหภูมิให้ เหมาะสมต่อ การเรียนรู้ของ นักเรียน	-	-
8	พัดลมโคจร	71,900.00	0.00	71,900.00	0.00	70,200.00	70,200.00	1,700.00	-	-	-	✓	12 ธ.ค. 68 ถึง 9 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	พัดลมโคจร จำนวน 18 ตัว	ช่วยระบาย อากาศภายใน อาคารเรียน	-	-

## (ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	หัวข้อย่อยเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
9	เครื่องเสียงห้องเรียน	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	338,500.00	338,500.00	1,500.00	-	-	-	✓	1 ธ.ค. 68 ถึง 2 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องเสียง ห้องเรียน จำนวน 17 ชุด	ช่วยให้นักเรียน ได้ยินเสียง ครูผู้สอนชัดเจน และทั่วถึง	-	-
10	เครื่องเล่นสนาม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,500.00	479,500.00	20,500.00	-	-	-	✓	7 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด	ช่วยเสริม พัฒนาการของ นักเรียน	-	-
10	รวม	2,853,900.00	-229,200.00	2,624,700.00	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	68,700.00	0	0	0	9	-	-	1	-	-	-	-

# เงินสะสม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานการศึกษา 1. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนโรงเรียนสาธิตเทศบาลโพธิ์ ศรี (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
3	ทัตลมอุตสาหกรรมติดตั้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง มหาสารคาม (แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ)	ผลลัพธ์ (Outcom (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
4	พัฒนาอุตสาหกรรมติดตั้งโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
5	พัฒนาอุตสาหกรรมติดตั้งโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
6	พัฒนาอุตสาหกรรมติดตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ)	ผลลัพธ์ (Outcom (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
7	ชุดโต๊ะอาหารแบบสแตนเลสโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
8	เครื่องสแกนใบหน้านักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
9	เครื่องสแกนใบหน้านักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
10	ครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 (บ้าน ค้อ) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	156,400.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
11	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เบอร์ 4 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล บูรพาพิทยาคาร (แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
12	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษา ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะโรงเรียน เทศบาลบูรพาพิทยาคาร (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	585,100.00	0.00	585,100.00	0.00	0.00	0.00	585,100.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- ส.ค.. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
13	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษา ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะโรงเรียนสาธิต เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	585,100.00	0.00	585,100.00	0.00	0.00	0.00	585,100.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- ส.ค.. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
14	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษา ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะโรงเรียน เทศบาล บ้านสองนางโย (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	585,100.00	0.00	585,100.00	0.00	0.00	0.00	585,100.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- ส.ค.. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
15	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษา ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะโรงเรียน เทศบาล สามัคคีวิทยา (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	585,100.00	0.00	585,100.00	0.00	0.00	0.00	585,100.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- ส.ค.. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
16	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษา ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะโรงเรียนสาธิต เทศบาลโพธิ์ศรี (แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	585,100.00	0.00	585,100.00	0.00	0.00	0.00	585,100.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- ส.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
17	เครื่องเสียงห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลบูรพาพิทยาคาร (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
18	เครื่องเสียงห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลบ้านสองนางโย (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ)	ผลลัพธ์ (Outcom (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
19	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับระบบ กล้องโทรทัศน์โรงเรียนเทศบาล บ้านค้อ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
20	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 กิกะวัตต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
21	เครื่องออกกำลังกายฟิตเนสโรงเรียน เทศบาลสามัคคีวิทยา (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	495,500.00	0.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผน ดำเนินงาน
22	เป็นบาสเคลื่อนที่ได้ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
23	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
24	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ท้วงระยะเวลา			ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความพึงพอใจ)	ผลลัพธ์ (Outcom (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
25	ครุภัณฑ์สื่อการเรียนเสริมสร้างพัฒนาเด็กอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 4/69 ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 69)	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69	-	-	-	-
25	รวม	8,281,800.00	0.00	8,281,800.00	0.00	0.00	0.00	8,281,800.00	0	0	0	0	-	-	25	-	-	-	-

# สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	<b>โครงการ</b> ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	6	16,747,000.00	0.00	16,747,000.00	1,453,900.00	5,482,698.00	6,936,598.00	9,810,402.00	0	0	2	0	4	6
2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง บริการ	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	16	3,197,700.00	0.00	3,197,700.00	150,716.00	2,495,693.00	2,646,409.00	551,291.00	0	0	7	3	6	16
3	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้ เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	1	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	8,830.00	8,830.00	492,070.00	0	0	1	0	0	1
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				23	20,445,600.00	0.00	20,445,600.00	1,604,616.00	7,987,221.00	9,591,837.00	10,853,763.00	0	0	10	3	10	23
1	<b>ครุภัณฑ์</b> ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง บริการ	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	3	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0	0	0	3	0	3
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	6	3,360,900.00	0.00	3,360,900.00	480,000.00	56,300.00	536,300.00	2,824,600.00	0	0	1	3	2	6
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น</b>				9	3,500,500.00	0.00	3,500,500.00	480,000.00	195,900.00	675,900.00	2,824,600.00	0	0	1	6	2	9
<b>รวมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>				32	23,946,100.00	0.00	23,946,100.00	2,084,616.00	8,183,121.00	10,267,737.00	13,678,363.00	0	0	11	9	12	32

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	13,392,000.00	0.00	13,392,000.00	1,422,900.00	5,459,100.00	6,882,000.00	6,510,000.00	-	-	✓ เบิกจ่าย งวดที่ 5 (ก.พ..69) สิ้นสุด สัญญา 31 มี.ค. 69	-	23 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	จ้างเหมาบุคคล ทำความสะอาด ชุมชน ทั้ง 32 ชุมชน ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	พื้นที่ตาม ข้อตกลงจ้าง ได้รับการบริการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ครบถ้วน	-	-
2	โครงการการลดก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองมหาสารคาม	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,598.00	23,598.00	6,402.00	-	-	-	✓	19 ม.ค. - 6 มี.ค. 69	ก.ค. - ส.ค. 69	-	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้ความ เข้าใจร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับ ไปวางแผน กิจกรรมลดก๊าซ เรือนกระจกใน หน่วยงาน	-	-
3	2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”	150,000.00	0.00	150,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	119,000.00	-	-	✓	-	17 มี.ค. 69	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69	-	1. จัดกิจกรรม รณรงค์จัดการขยะ ต้นทางในชุมชน 9 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 540 คน 2. อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัด กิจกรรมอื่น ๆ	1. ประชาชนมี ความรู้ในการ จัดการขยะต้นทาง 2. ประชาชนสมัคร เป็นสมาชิก ธนาคารขยะเพิ่ม มากขึ้น	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
4	โครงการรณรงค์สวมหน้ากากใช้ น้ำ บริการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	-	-	-	ธ.ค. 68 - มี.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากจะ ดำเนินการใน ห้วง พ.ค. - มี.ย. 69	-	-	-	-
5	3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ดำเนินการขอ แบบประมาณ ราคาในการ จัดจ้าง	อาคารเก็บพัสดุ สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 หลัง	มีอาคารเก็บ พัสดุสำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เพื่อ ใช้ในการเก็บ เอกสารทาง ราชการ	-	-
6	โครงการก่อสร้างอาคารงานกายภาพ และอาชีวบำบัดศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างรอ ประมาณราคา จากสำนักช่าง	-	-	-	-
6		16,747,000.00	0.00	16,747,000.00	1,453,900.00	5,482,698.00	6,936,598.00	9,810,402.00	0	0	2	0	-	-	4	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานสาธารณสุข 1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์)	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	-	-	✓	-	1. 22 ธ.ค. 68 ถึง 16 ม.ค. 69	1. ต.ค. - ธ.ค. 68 2. มิ.ย. - ส.ค. 69	-	1. ดำเนินการจ้าง เหมาสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2. รอดำเนินการ ครั้งที่ 2 จะ ดำเนินการในช่วง เดือน มิ.ย. 69 - 30 ส.ค. 69	นำข้อมูลจาก การสำรวจและ ขึ้นทะเบียน และแมว ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนใน การจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ได้อย่าง เพียงพอ	มีสัตว์เลี้ยง เกิดขึ้นใหม่ใน ทุกปี ทำให้ ต้องมีการ ดำเนินการ สำรวจและขึ้น ทะเบียนอยู่ เป็นประจำ	-
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00	50,000.00	0.00	-	-	✓	-	25 ก.พ. 69	มี.ค. - ก.ย. 69	-	1. กิจกรรมครั้งที่ 1 ดำเนินการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในเขต เทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว 2. รอดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 ทำ หมันสุนัขและแมว จะดำเนินการ ในช่วง เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69	สุนัขและแมว ทุกตัวได้รับ วัคซีนฯ คุ้มกัน จากโรคพิษ สุนัขบ้าและไม่ พบการระบาดของ ของโรคพิษสุนัข บ้า ในเขต เทศบาลฯ	-	-

(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	151,380.00	151,380.00	20.00	-	-	-	✓	4 - 27 ก.พ. 69	ม.ค. - มี.ค. 69	-	จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ได้ ครบถ้วน	วัคซีนา ที่จัดซื้อ ได้มาตรฐาน สามารถควบคุม ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในเขต เทศบาล ได้	-	-
4	<b>1.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b> โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร ช่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	216,000.00	0.00	216,000.00	126,000.00	90,000.00	216,000.00	0.00	-	-	✓	-	22 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมา บุคลากรฉีดพ่น สารเคมีป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และผู้ช่วยข้าง เคียงของทันต แพทย์ 2. เบิกจ่ายถึง งวดที่ 5 (ก.พ. 69) ตามสัญญา CNTR-00019/69 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 69	มีการพัฒนา ระบบหน่วย ปฐมภูมิให้มี ประสิทธิภาพ	-	-
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร ภายนอกปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้ มาสมัคร	-	-	-	-

(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
6	โครงการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	36,100.00	-	-	✓	-	26 ม.ค. 69	ม.ค. - ก.ค. 69	-	1. จัดตั้งคณะกรรมการเยาวชนที่มีปัญหาทุกโภชนาการมีความรู้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย 2. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 3. ได้รับการส่งต่อดูแล รักษา และคำแนะนำอย่างถูกต้อง 4. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม 5. จะดำเนินการอีก 3 กิจกรรม ปีการศึกษา 2569	เด็กวัยเรียนและเยาวชนที่มีปัญหาทุกโภชนาการมีความรู้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย	-	-
7	โครงการเฝ้าระวังภาวะโรคกลุ่ม Metabolic	50,000.00	0.00	50,000.00	18,216.00	31,784.00	50,000.00	0.00	-	-	✓	-	12 พ.ย. 68	พ.ย. 68 - ก.ค. 69	-	1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรอง 48.70% 2. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง 46.74% 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์	มีฐานข้อมูลสุขภาพของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	ประชาชนกลุ่ม 15 - 34 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	-

(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
8	โครงการเยี่ยมดูแลด้วยความห่วงใย เอื้ออาทรคนสารคามไม่ทอดทิ้งกัน	20,000.00	0.00	20,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	15,500.00	-	-	✓	-	20 ก.พ. 69	พ.ย. 68 - ก.ค. 69	-	1. จัดประชุม ประชุม กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 16 มี.ค. 69 2. ผู้ป่วย/ผู้ พิการ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาส ใน เขตเทศบาลฯ ที่ผ่านการเยี่ยม บ้านได้รับการ แก้ไขปัญหา และได้รับการ ช่วยเหลือ อย่างน้อยร้อยละ 80 3. รอประชุม กลุ่มเป้าหมาย 3 ครั้ง	ประชาชน/ ผู้ป่วย/ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพขั้น พื้นฐานอย่าง ทั่วถึงต่อเนื่อง แบบองค์รวม	-	-

(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
9	โครงการอาสาสมัครงูสวัดผู้บริโภครักษา (อส.คบ.)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,479.00	25,479.00	4,521.00	-	-	✓	-	14 ม.ค. 69	ม.ค. - มิ.ย. 69	-	1. ดำเนินการไป 2 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 จะดำเนินการ ในช่วงเดือน มิ.ย. 69 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 51 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้	เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน	-	-
10	2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	-	-	-	ก.พ. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกับโครงการอื่น และตามกฎหมาย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561) ให้ดำเนินการจัดอบรม 3 ปี/ครั้ง	-	-	-	-

(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ) ความสำเร็จ	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
11	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจทักษะชีวิต	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	พ.ย. 68 - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการอยู่ ระหว่างเสนอ ขออนุมัติ โครงการฯ	-	-	-	-
12	โครงการร่วมใจระงับภัยจากแอลกอฮอล์และบุหรี่แบบมีส่วนร่วม	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการอยู่ ระหว่างเสนอ ขออนุมัติ โครงการฯ	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และมิจิตสำนึกตระหนัก ลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล์ที่ผลิตกันที่ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้อง	1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย และมีจิตสำนึกตระหนัก ลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 2. มีเครือข่าย ลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล์ในพื้นที่ทั้ง 32 ชุมชน	-	-
13	โครงการอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-
14	โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาตาม แผน	-	-	-	-

(โครงการตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
15	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	-	-	-	✓	11 - 17 ก.พ. 69	ม.ค. - มี.ค. 69	-	ดำเนินการครบ ทั้ง 32 ชุมชน ในเขตเทศบาล มีประชาชนเข้า รับบริการ รวม 4,200 คน	ประชาชนใน เขตพื้นที่ สามารถเข้าถึง บริการ สาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึงใกล้ บ้าน	โครงการต้อง ประชาชน ล่วงหน้า 2 ปี ทำให้ไม่ทันต่อ สถานการณ์ สุขภาพและ นโยบาย สาธารณสุขใน ปัจจุบัน	-
16	3. แผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง โครงการสมทบงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมือง มหาสารคาม	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-	-	-	✓	30 ต.ค. ถึง 14 พ.ย. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	มีการสมทบ งบประมาณ ภายในไตรมาส 1	มีงบประมาณ สำหรับ ดำเนินงานตาม อนุมัติครบทุก กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณที่ ได้รับสนับสนุน จาก สปสช. น้อยกว่า ประมาณการ ทำให้ต้องมี แผนการเงิน	-
16		3,197,700.00	0.00	3,197,700.00	150,716.00	2,495,693.00	2,646,409.00	551,291.00	0	0	7	3	-	-	6	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม (ยาเสพติด) เทศบาลเมือง มหาสารคาม	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	8,830.00	8,830.00	492,070.00	-	-	✓	-	9 ก.พ. 69	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จัดซื้อค่าชุด ตรวจสอบสารเสพติด เรียบร้อย รอ ดำเนินการกิจกรรม ต่อไป 2. คัดกรอง ประเมิน และ ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ เสพยาเสพติดอย่าง ถูกต้อง ผู้เข้ารับ การฟื้นฟู สภาพทาง สังคม จำนวน 40 คน	ป้องกันการ กลับไปเสพยา และสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นแก่ผู้ผ่าน กระบวนการ ฟื้นฟู	คนไข้ไม่อยู่ใน พื้นที่ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้ ติดตามตัว บุคคลค่อนข้าง ยากลำบาก	-
1		500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	8,830.00	8,830.00	492,070.00	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานสาธารณสุข 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	-	-	-	✓	18 ธ.ค. 68 ถึง 16 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับ ปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	-	-
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	-	-	-	✓	18 ธ.ค. 68 ถึง 16 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง	มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำหรับการ จัดบริการที่มี ประสิทธิภาพ ต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
3	2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	-	-	-	✓	26 พ.ย. 68 ถึง 8 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	มีเครื่องปั่นเม็ด เลือดแดงอัด แน่น จำนวน 1 เครื่อง	มีเครื่องปั่นเม็ด เลือดแดงอัด แน่น สำหรับ ให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ รวดเร็วเพียงพอ	-	-
3		139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0	0	0	3	-	-	0	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เก้าอี้ผ้าตาข่าย	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	1,500.00	-	-	-	✓	12 ธ.ค. 68 ถึง 8 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เก้าอี้ตาข่าย จำนวน 5 ตัว	มีเก้าอี้เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	-	-
2	เครื่องทำลายเอกสาร	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	-	-	-	✓	16 ม.ค. ถึง 5 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	มีเครื่องทำลาย เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	มีเครื่องทำลาย เอกสาร อย่ง ปลอดภัย ข้อมูล ไม่รั่วไหล ช่วย ลดความเสี่ยง จากการ โจรกรรมข้อมูล เพิ่มความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยใน สำนักงาน ประหยัดพื้นที่ จัดเก็บ และ สามารถนำเศษ กระดาษไปรี ไซเคิลได้	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
3	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (External Hard Drive)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยกเลิก เนื่องจากจัดตั้ง งบประมาณ การจำแนกผิด ประเภท	-	-	-	-
4	2. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รถยนต์บรรทุกทุกประเภทประเภศ ชนิด 6 ล้อ	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากมีการ แก้ไข รายละเอียดใน การแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลเมือง มหาสารคาม ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569	-	-	-	-
5	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,200.00	28,200.00	300.00	-	-	-	✓	1 - 22 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	สามารถนำมา จัดบริการตัด หญ้าในเขต เทศบาลได้ อย่าง ครอบคลุมทั่วถึง	-	-

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
6	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2839 มค)	500,000.00	0.00	500,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	20,000.00	-	-	✓	-	15 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง จัดทำฎีกา เบิกจ่าย ช่อมรด เก็บขยะ ทะเบียน 82-2839 มค ให้สามารถ ใช้งานได้ปกติ	สามารถนำรถ ขยะมาวางแผน จัดบริการเก็บ ขนขยะในเขต เทศบาลฯ ได้ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วถึง	-	-
6		3,360,900.00	0.00	3,360,900.00	480,000.00	56,300.00	536,300.00	2,824,600.00	0	0	1	3	-	-	2	-	-	-	-

# สำนักช่าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	<b>โครงการ</b> ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	เทศบัญญัติ	40	31,022,500.00	-200,000.00	30,822,500.00	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	23,950,806.50	1	3	5	1	30	40
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1	12,921,300.00	0.00	12,921,300.00	0.00	0.00	0.00	12,921,300.00	0	0	0	0	1	1
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	เงินสะสม	17	25,329,000.00	0.00	25,329,000.00	0.00	0.00	0.00	25,329,000.00	0	0	0	0	17	17
4	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนักช่าง	เทศบัญญัติ	1	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	1
<b>รวมโครงการเทศบัญญัติ</b>				41	31,310,500.00	-488,000.00	30,822,500.00	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	23,950,806.50	1	3	5	1	31	41
<b>รวมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				1	12,921,300.00	0.00	12,921,300.00	0.00	0.00	0.00	12,921,300.00	0	0	0	0	1	1
<b>รวมโครงการเงินสะสม</b>				17	25,329,000.00	0.00	25,329,000.00	0.00	0.00	0.00	25,329,000.00	0	0	0	0	17	17
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				59	69,560,800.00	-488,000.00	69,072,800.00	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	62,201,106.50	1	3	5	1	49	59
<b>ครุภัณฑ์</b>																	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	3	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	0	3

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจ รับ/ส่ง มอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิ การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	เงินสะสม	8	1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	0.00	0.00	0.00	1,291,000.00	0	0	0	0	8	8
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนักช่าง	เงินสะสม	1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0	0	0	0	1	1
รวมครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				3	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	0	3
รวมครุภัณฑ์เงินสะสม				9	1,531,000.00	0.00	1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00	0	0	0	0	9	9
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				12	9,845,000.00	0.00	9,845,000.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	1,556,000.00	0	0	3	0	9	12
รวมสำนักช่างทั้งสิ้น				71	79,405,800.00	-488,000.00	78,917,800.00	11,591,620.98	3,569,072.52	15,160,693.50	63,757,106.50	1	3	8	1	58	71

# โครงการ

# เทศบัญญัติ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
1	1. แผนงานเคหะและชุมชน 1.1 งานไฟฟ้าและประปา โครงการขยายเขตน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ทั้ง 3 เขต)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	883,082.52	883,082.52	116,917.48	-	-	-	✓	28 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	การขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 10 สายทาง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้	-	-
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ทั้ง 3 เขต)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ เบิกจ่ายค่าดำเนินการ 50% ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มค. ในเดือน เม.ย. 69	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
3	1.2 งานสวนสาธารณะ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	3,348,000.00	168,000.00	3,516,000.00	260,400.00	1,367,100.00	1,627,500.00	1,888,500.00	-	-	✓	-	27 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 30 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ.69) ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00055-0087/69	ดูแลสวนสาธารณะทั้งหมด เกาะกลางถนนสวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวสาธารณะทั้งหมดภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	-	-
4	1.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	1,116,000.00	-484,000.00	632,000.00	55,800.00	279,000.00	334,800.00	297,200.00	-	-	✓	-	27 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 6 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00088-00094/2569	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
5	1.4 งานบำบัดน้ำเสีย โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	558,000.00	0.00	558,000.00	46,500.00	232,500.00	279,000.00	279,000.00	-	-	✓	-	27 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 5 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ.69) ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00110-00113, 00115/69	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	-	-
6	โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หวังระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน						
7	โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	150,000.00	0.00	150,000.00	88,500.00	61,500.00	150,000.00	0.00	-	-	✓	-	24 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 69 ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00045/69 ลว. 4 มี.ค.69	-	-	-	-
8	โครงการส่งเสริมความรู้ในด้านการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลากำหนด	-	-	-	-	

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ขอยตรงข้ามถนนนครสวรรค์ ซอย 39/7	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนมหาชัยคำรห์ 7/1	142,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	✓	-	-	-	10 ก.พ. 69	ต.ค.68-ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาตามระเบียบพัสดุฯ	-	-	-
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ขอยธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย 1/1 เชื่อมธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย 3	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 20 (ท้ายซอย)	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ม.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ขอยแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อยู่ระหว่างขอยศรีสวัสดิ์ดำเนิน ร.9 อยู่ระหว่างขอยศรีสวัสดิ์ดำเนิน 21 และขอยศรีสวัสดิ์ดำเนิน 23	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซ.45 เชื่อม ซ. 39 (หลังบ้านยายแต้ว)	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถัด	-	-	-	-
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกรัตนโกสินทร์ 6 เชื่อมโครงการเดิม	303,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	-	✓	-	-	19 ม.ค. 69	ต.ค.68-ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00597/6 9 ลว. 19 ม.ค. 69	-	-	-
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเทศบาลอาษา 6 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	✓	-	-	-	10 ก.พ. 69	ต.ค.68-ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	-	-	-
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเทศบาลอาษาซอย 6 หลังศาลาชุมชนนาควิชัย 3 (2 ฝั่ง)	489,000.00	0.00	489,000.00	484,000.00	0.00	484,000.00	5,000.00	-	✓	-	-	19 ม.ค. 69	ต.ค.68-ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ CNTR-00596/6 9 ลว. 19 ม.ค. 69	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนค้อน้อย ซอย 2 (หลังศาลากลางหมู่บ้าน)	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาซา ซอย 1	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 49/2 เชื่อมซอย 51	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	0.00	0.00	0.00	1,714,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 23 (ข้างวัดโพธิ์ศรี)	698,000.00	0.00	698,000.00	664,220.98	0.00	664,220.98	33,779.02	✓	-	-	-	-	ต.ค.68-มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน						
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคามซอย 10	467,000.00	0.00	467,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	11,000.00	-	✓	-	-	27 ก.พ. 69	ต.ค.68-มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ครบกำหนดส่งมอบ 30 มิ.ย. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00751/69 ลว. 2 มี.ค. 69	-	-	-	-
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคามซอย 12	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. และขยายผิวถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 66 (ฝั่งทิศเหนือหน้ามีสียถึงถนนตัดใหม่)	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ขยายถนนศรีสวัสดิ์ตัดใหม่ 29/1 (หน้าหอบุญส่งอาร์ทเมนท์)	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-	

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	หัวงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาษาซอย 5	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงค์สวัสดิ์ 2	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงค์สวัสดิ์ 4	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ม.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนธรรมวงค์สวัสดิ์ 8 ถึงธรรมวงค์สวัสดิ์ 10	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 2/6	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ม.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังจะดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรสุทธิ หลังโอน เพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	หัวงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อพัก ค.ส.ล. แยกโรงพยาบาล อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงถนนเทศบาล อาชา ซอย 2	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68- ม.ค.69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากกำลัง จะดำเนินการ ตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนน นครสวรรค์ 62 (วนิดาชุดเช่า)	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.- เม.ย.69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากกำลัง จะดำเนินการ ตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72/1 (ตรงข้ามวัดสองเหนือ)	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.- เม.ย.69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากกำลัง จะดำเนินการ ตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ รัตนโกสินทร์ ซอย 1 (2 ฝั่ง)	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากกำลัง จะดำเนินการ ตามขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	5,481,200.00	0.00	5,481,200.00	0.00	0.00	0.00	5,481,200.00	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำแบบและกำหนดราคากลาง	-	-	-	-
36	2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	2,073,600.00	116,000.00	2,189,600.00	154,200.00	745,890.00	900,090.00	1,289,510.00	-	-	✓	-	27 ต.ค. 68	ต.ค.68-ก.ย.69	-	1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจำนวน 20 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69)	เพื่อให้งานก่อสร้างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเทศบาลเมืองมหาสารคามเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	-
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเสมาด้านทิศตะวันตก (บ้านนายยลศิลป์ ไชยวงษา)	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	✓	-	-	-	10 ก.พ. 69	ต.ค.68-ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ (รายงานขอซื้อขอจ้าง)	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หัวงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร		
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน	
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/3 เชื่อมต่อโครงการเดิม	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	✓	-	-	-	10 ก.พ. 69	ต.ค.68-ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ (รายงานขอซื้อข่อจ้าง)	-	-	-	-
39	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนริมคลองสมถวิลฝั่งตรงข้ามปั้มน้ำมันปตท. จากสะพานสมถวิล 3 ถึงกุดนางโย	2,735,000.00	0.00	2,735,000.00	0.00	0.00	0.00	2,735,000.00	-	-	-	-	-	ก.พ.-มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-	-
40	โครงการปรับปรุงพื้นที่คลองสมถวิลเทศบาลต.ศรีต.พื้นที่คลองกว้าง 8.00-12.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตารางเมตร พร้อมประตูละบายน้ำ ตำบล อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (เงินรายได้ สมทบอุดหนุนเฉพาะกิจ 10%) 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 12,921,300 2. เงินรายได้ = 1,435,700	1,435,700.00	0.00	1,435,700.00	0.00	0.00	0.00	1,435,700.00	-	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	-	-	-	-	-
40	รวม	31,022,500.00	-200,000.00	30,822,500.00	3,302,620.98	3,569,072.52	6,871,693.50	23,950,806.50	1	3	5	1	-	-	30	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทั้งระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยกเลิกโครงการเนื่องจากโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	-	-	-	-
1	รวม	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-	

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ปรับปรุงพื้นที่คลองสมถวิลเทศบาลนครีต พื้นที่คลองกว้าง 8.00-12.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตาราง เมตร พร้อมประตูประบายน้ำ ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 12,921,300 2. เงินรายได้ = 1,435,700 รวม 14,357,000	12,921,300.00	0.00	12,921,300.00	0.00	0.00	0.00	12,921,300.00	-	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ปรับปรุงแบบ แปลนให้ ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่จริง จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใน เดือน เม.ย. 69	-	-	-	-
1	รวม	12,921,300.00	0.00	12,921,300.00	0.00	0.00	0.00	12,921,300.00	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-

# เงินสะสม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการเงินสะสม)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานเคหะและชุมชน 1.1 งานสวนสาธารณะ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และห้องน้ำสวนสุขภาพเฉลิมพระ เกียรติร.9 (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย.69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากสภา เทศบาลอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน สะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	-
2	1.2 งานบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนศรี มหาสารคาม ซอย 1 (ฝั่งทิศ ตะวันออก) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ ถึงห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	-	-	-	-
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ HDPE เชื่อมต่อจากบ่อพักหน้าสหกรณ์ การเกษตรถึงประตูระบายน้ำ (แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ ถึงห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	-	-	-	-

## (โครงการเงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หวังระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
4	โครงการปรับปรุง ระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ซอยแยกนครสวรรค์ 60 (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	3,193,000.00	0.00	3,193,000.00	0.00	0.00	0.00	3,193,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
5	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมหาชัยดำริห์ 17 (ซอยโพธิ์ศรี 2) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
6	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม วางท่อระบายน้ำบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 21 (หน้าสนาม กีฬาชุมชนโพธิ์ศรี) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	698,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
7	โครงการก่อสร้างรั้วค.ส.ล.เล็งน้ำจั้น (ฝั่งทิศตะวันออก) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหวังระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-

## (โครงการเงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
8	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอนแก่นนครสวรรค์ 33 นารามเรคคอร์ด (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหัวระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะถนนริมคลองสมถวิล ช่วงบริเวณวงเวียนเท้าวัดพระเจริญราชเดชถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม (ฝั่งเดียว) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	3,003,000.00	0.00	3,003,000.00	0.00	0.00	0.00	3,003,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	การจำแนกประเภทตาม ว 1095 ไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แผนดำเนินงานเป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยถึงหน้าป้ายราชภัฏมหาสารคาม(ฝั่งเดียวต่อจากเสาเดิม) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	2,607,000.00	0.00	2,607,000.00	0.00	0.00	0.00	2,607,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	การจำแนกประเภทตาม ว 1095 ไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แผนดำเนินงานเป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## (โครงการเงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ช่วงบริเวณเขवनถึงแยกกททบนสุดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม(ฝั่งเดียว) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	การจำแนกประเภทตาม ว 1095 ไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แผนดำเนินงาน เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ช่วงบริเวณสุดริมคลองสมถวิลถึงถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย 10 (ฝั่งเดียว) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	1,721,000.00	0.00	1,721,000.00	0.00	0.00	0.00	1,721,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	การจำแนกประเภทตาม ว 1095 ไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แผนดำเนินงาน เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## (โครงการเงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนนิมโผล่เจริญช่วงบริเวณตลาดห้าแยกถึงสามแยกกาฬสินธุ์(ฝั่งเดียว) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	2,116,000.00	0.00	2,116,000.00	0.00	0.00	0.00	2,116,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	ยังไม่มีผลผลิต	ยังไม่มีผลลัพธ์	ยังไม่มีปัญหา	การจำแนกประเภทตาม ว 1095 ไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แผนดำเนินงาน เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนราษฎร์อุทิศช่วงบริเวณปากซอยถึงสุดซอยระหว่างจันทรา 9 และมหาชัยดำริห์ 11 (ฝั่งเดียว) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	0.00	0.00	1,598,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	ยังไม่มีผลผลิต	ยังไม่มีผลลัพธ์	ยังไม่มีปัญหา	การจำแนกประเภทตาม ว 1095 ไม่ตรงกัน - ระบบ laas เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - แผนดำเนินงาน เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## (โครงการเงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
15	โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	-
16	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกเสมา ซอย 1 (ข้างบ้านเลขที่ 7/11) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
17	โครงการปรับระดับถนนค.ส.ล.ทางเข้าบ้านแมต (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
17	รวม	25,329,000.00	0.00	25,329,000.00	0.00	0.00	0.00	25,329,000.00	0	0	0	0	-	-	17	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชลประทาน อยู่ช่วงบริเวณบ้านระเบียน้ำ ถึงบ้านเพื่อนายแม่ ถนนผดุงวิถี ฝั่งเดียว ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 82 ชุด	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	5,723,000.00	0.00	5,723,000.00	17,000.00	-	-	✓	-	23 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่าย ตามสัญญา เลขที่ CNTR-00581/69 ลว. 9 ม.ค. 69	-	-	-
2	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณซอยข้าง รกส.ถึงถนนนาควิชัย สองฝั่งตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 12 ชุด	936,000.00	0.00	936,000.00	933,000.00	0.00	933,000.00	3,000.00	-	-	✓	-	23 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่าย ตามสัญญา เลขที่ CNTR-00580/69 ลว. 9 ม.ค. 69	-	-	-

## (ครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร		
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน	
3	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 44 อยู่ช่วงบริเวณสี่แยก Sweet Me ถึงเซเวนโรเรียนอนุบาลสองฝั่ง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 21 ชุด ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 44 อยู่ช่วงบริเวณสี่แยก Sweet Me ถึงเซเวนโรเรียนอนุบาล สองฝั่ง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 21 ชุด	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	1,633,000.00	0.00	1,633,000.00	5,000.00	-	-	✓	-	23 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่าย ตามสัญญา เลขที่ CNTR-00579/69 ลว. 9 ม.ค. 69	-	-	-	-
3	รวม	8,314,000.00	0.00	8,314,000.00	8,289,000.00	0.00	8,289,000.00	25,000.00	0	0	3	0	-	-	0	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ เงินสะสม)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
1	1. แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สภา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			หวังระยะเวลา			ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)
2	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ.69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา			ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
3	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ.69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
4	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ทั่วระยะเวลา			ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)
5	ชุดถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ.69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาดังแต่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas
6	ตู้น้ำดื่ม-ทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองน้ำ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาดังแต่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
7	2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เครื่องติดตามยานพาหนะ (GPS) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. ข้อมูลแผนงาน/งานไม่ตรงกัน ดังนี้ - ในระบบ laas ปรากฏในแผนงานคณะชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน - ในแผนดำเนินงานปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

## (ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

## สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
8	ผู้ควบคุมสัญญาจ้างไฟจราจร (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ.69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas
8	รวม	1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	0.00	0.00	0.00	1,291,000.00	0	0	0	0	-	-	8	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ เงินสะสม)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานการณ์ดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  เสาไฟคอนกรีตอัดแรง (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/69 ประกาศวันที่ 26 มี.ค. 69)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69	-	-	-	1. สภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 26 ก.พ.69 2. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 26 มี.ค. 69 3. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สภา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ถึง 31 มี.ค. 69 ไม่ปรากฏข้อมูลรายการในระบบ laas 4. งานไม่ตรงกัน ดังนี้ - ในระบบ laas ปรากฏใน งานก่อสร้าง - ในแผนดำเนินงาน ปรากฏใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
1	รวม	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-

# กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กองผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/รับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมโครงการทั้งสิ้น
1	<b>โครงการ</b> ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	กองสวัสดิการสังคม	เทศบัญญัติ	11	2,330,000.00	50,000.00	2,380,000.00	192,603.00	1,548,222.00	1,740,825.00	639,175.00	0	0	4	4	3	11
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	กองสวัสดิการสังคม	เทศบัญญัติ	1	324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	134,100.00	323,100.00	900.00	0	0	1	0	0	1
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>				12	2,654,000.00	50,000.00	2,704,000.00	381,603.00	1,682,322.00	2,063,925.00	640,075.00	0	0	5	4	3	12
1	<b>ครุภัณฑ์</b> ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	กองสวัสดิการสังคม	เทศบัญญัติ	1	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	0	0	0	1	0	1
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น</b>				1	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	0	0	0	1	0	1
<b>รวมกองสวัสดิการทั้งสิ้น</b>				13	3,084,000.00	50,000.00	3,134,000.00	381,603.00	2,109,322.00	2,490,925.00	643,075.00	0	0	5	5	3	13

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	100,000.00	0.00	100,000.00	38,450.00	0.00	38,450.00	61,550.00	-	-	✓	-	-	มี.ค. - เม.ย. 69	-	1. อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน จัดงานผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เม.ย. 69 2. จัดงานให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้และใช้ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับเทศบาล ผู้สูงอายุได้รับการแสดงความรักและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	-	ผู้สูงอายุ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนเท่าไร

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
2	โครงการจัดงานวันพ่อ - วันแม่ดีเด่น	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	144,965.00	144,965.00	155,035.00	-	-	✓	-	1. 17 พ.ย. 68 - 22 ธ.ค. 68	1. พ.ย. - 68 2. ก.ค. - 69	-	1. กิจกรรมวันพ่อดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (วันพ่อ) จำนวน 350 คน 2. กิจกรรมวันแม่ดีเด่น ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาที่กำหนด	1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึก และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม ของทุกปี) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 2. ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว	-	1. จัดงานวันพ่อวันที่เท่าไร 2. วันพ่อ มีกิจกรรมอะไรบ้าง 3. มีตัวแทนพ่อเข้าร่วมกี่คน

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
3	โครงการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,329.00	96,329.00	3,671.00	-	-	-	✓	16 ม.ค. - 20 ก.พ. 69	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	1. ฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 2. แผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 32 ชุมชน	1. ได้แผนชุมชนที่มาจาก การระดมความคิดเห็น 32 ฉบับ 2. สามารถจัดทำแผนชุมชนไปขอรับการ จัดสรร งบประมาณ	-	-
4	โครงการถนนวิถีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	-	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ กำหนดเริ่มโครงการ เดือน มิ.ย. 69	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานการณ์ดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	200,000.00	0.00	200,000.00	45,000.00	89,200.00	134,200.00	65,800.00	-	-	✓	-	29 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. กิจกรรมอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตำบล ประเด็น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) จำนวน 480 คน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆ แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 2. กิจกรรมที่เหลื่อมอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ชุมชนมั่นคงมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ปลอดภัยจากยาเสพติด ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตำบล ประเด็น (อ.ส.ม.) จำนวน 480 คน ได้รับความรู้ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งหน้าผู้ป้วยยาเสพติด หาแนวทางป้องกันเหตุจากผู้ป่วยยาเสพติดได้	คณะกรรมการชุมชนไม่มีอำนาจจับกุม ต่อผู้ค้ายาเสพติดซึ่งได้มีผลต่อการปฏิบัติงาน	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานการณ์ดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
6	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	65,350.00	-	-	-	✓	1. 7-10 พ.ย.68 2.6-27 ม.ค. 69	1. ต.ค. 68 2. ธ.ค. 68 3. ก.พ. 69 4. เม.ย. 69 5. มิ.ย. 69 6. ส.ค. 69	-	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆ ในด้านการพัฒนา มีแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐและเทศบาลในการพัฒนาชุมชน	-	ผลผลิตให้ระบุชัดเจนตามที่ได้ดำเนินการจริง
7	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	ต.ค. - ธ.ค. 68	ยกเลิกโครงการเนื่องจากโอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนทั่วไป	200,000.00	0.00	200,000.00	109,153.00	86,400.00	195,553.00	4,447.00	-	-	✓	-	1. กิจกรรมที่ 1 (14 ม.ค. - 5 ก.พ.69)	พ.ย. 68 - ส.ค. 69	-	1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 32 ชุมชน มีความรู้ได้จากการอบรมไป ประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มอาชีพ ในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการผลิต การตลาด และบริหารกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 2. กิจกรรมที่เหลือรอดดำเนินการตามแผน	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ ด้านทักษะอาชีพนำไปใช้สร้างอาชีพและรายได้	-	1. ฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพอะไร 2. ฝึกอบรมจำนวนกี่ครั้ง/ปี 3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมมีใครบ้าง
9	โครงการหอพักสีขาว	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจหอพักที่ยังไม่ขอใบอนุญาตและหอพักที่ยกเลิกไปแล้วแต่ยังดำเนินการ	-	-	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
10	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	30,000.00	-	-	-	✓	20 ม.ค. - 11 ก.พ. 69	ม.ค. - ก.ค. 69	-	1. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ทั้ง 31 ชุมชน ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 21 ชุมชน 3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 ชุมชน 3. ด้านการบูรณาการ จำนวน 9 ชุมชน	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 31 ชุมชน มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชน ในด้านการป้องกันยาเสพติด ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และปลอดภัยมากขึ้น	-	-

## (โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

## กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห้วงระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
11	โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชน	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,678.00	196,678.00	3,322.00	-	-	-	✓	10 พ.ย. - 23 ธ.ค.68	พ.ย. 68 - ม.ค. 69	-	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 32 ชุมชน ประชาชนในชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพื่อนำสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้ทำหน้าที่ใช้สิทธิของตนเองด้วยความโปร่งใส	-	-
11	รวม	2,330,000.00	50,000.00	2,380,000.00	192,603.00	1,548,222.00	1,740,825.00	639,175.00	0	0	4	4	-	-	3	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)  
กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน					
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ห่างระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น - สิ้นสุด						ตามแผนดำเนินงาน
1	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์	324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	134,100.00	323,100.00	900.00	-	-	✓	-	24 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจตรวจสอบหอพักในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีข้อมูลปัจจุบัน จำนวน 3 ราย 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 (เดือน ก.พ. 69) สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 69	มีทะเบียนหอพัก ผู้จัดการหอพัก ทะเบียนใบอนุญาตหอพัก หอพักที่ยกเลิกกิจการเป็นปัจจุบัน	-	-
1	รวม	324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	134,100.00	323,100.00	900.00	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ							สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสุทธิหลังโอนเพิ่ม/โอนลด	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพันรวมเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทั่วระยะเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ได้รับ/ระดับความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม/ปลัดฯ/ผู้บริหาร
									สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผนดำเนินงาน					
1	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนบ้านแมด	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	-	-	-	✓	13 ม.ค. - - 19 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนบ้านแมด จำนวน 14 ชุด ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์ตั้งบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด 2. อุปกรณ์ผลึกบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด	ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนในชุมชนให้แข็งแรง	-	-
1	รวม	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	3,000.00	0	0	0	1	-	-	0	-	-	-	-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สรุปกันเงิน – เบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทุกงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		รวมทุกงบประมาณ (กันเทศบัญญัติ, กันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)													
		จำนวนที่กันมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กันมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายของงปม.ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	28	26,676,688.00	1,907,400.00	7,566,188.00	9,473,588.00	17,203,100.00	7	1	0	13	7	28	33.33	12.56
	- โครงการ	11	16,646,100.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	14,698,200.00	3	1	0	1	6	11	13.16	3.16
	- ครุภัณฑ์	17	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	1	17	64.00	54.98
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	26	37,971,500.00	12,221,000.00	17,572,455.00	29,793,455.00	8,178,045.00	0	0	3	15	8	26	28.57	39.50
	- โครงการ	25	37,271,500.00	12,221,000.00	17,036,900.00	29,257,900.00	8,013,600.00	0	0	3	14	8	25	44.74	47.40
	- ครุภัณฑ์	1	700,000.00	0.00	535,555.00	535,555.00	164,445.00	0	0	0	1	0	1	4.00	3.91

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		รวมทุกงบประมาณ (กันเทศบัญญัติ, กันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)													
		จำนวนที่กันมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กันมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	3.17	1.98
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	8.00	10.89
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	3	5,455,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	4,985,000.00	0	0	0	2	1	3	3.17	0.62
	- โครงการ	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2	8.00	3.43
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	4	3,816,626.40	2,387,886.00	1,428,740.40	3,816,626.40	0.00	1	1	1	1	0	4	6.35	5.06
	- โครงการ	1	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	0	1	2.63	4.59
	- ครุภัณฑ์	3	983,500.00	498,000.00	485,500.00	983,500.00	0.00	1	1	0	1	0	3	12.00	7.18

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		รวมทุกงบประมาณ (กันเทศบัญญัติ, กันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)													
		จำนวนที่กันมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กันมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
รวมโครงการ		38	61,730,726.40	15,678,886.00	18,360,040.40	34,038,926.40	27,691,800.00	3	1	4	15	15	38	60.53	55.14
รวมครุภัณฑ์		25	13,689,088.00	837,400.00	10,168,343.00	11,005,743.00	2,683,345.00	5	1	0	18	1	25	96.00	80.40
รวมทั้งสิ้น		63	75,419,814.40	16,516,286.00	28,528,383.40	45,044,669.40	30,375,145.00	8	2	4	33	16	63	74.60	59.73

# เทศบัญญัติ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) ก้นเงินเทศบัญญัติ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		ก้นเงินเทศบัญญัติ													
		จำนวนที่ก้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่ก้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้งบ.ของงปม.ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	21	17,937,988.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	10,412,300.00	5	0	0	12	4	21	37.78	21.10
	- โครงการ	4	7,907,400.00	0.00	0.00	0.00	7,907,400.00	1	0	0	0	3	4	4.35	0.00
	- ครุภัณฑ์	17	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	1	17	72.73	64.37
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	19	13,936,200.00	1,693,700.00	5,749,455.00	7,443,155.00	6,493,045.00	0	0	1	10	8	19	24.44	20.87
	- โครงการ	18	13,236,200.00	1,693,700.00	5,213,900.00	6,907,600.00	6,328,600.00	0	0	1	9	8	18	43.48	28.81
	- ครุภัณฑ์	1	700,000.00	0.00	535,555.00	535,555.00	164,445.00	0	0	0	1	0	1	4.55	4.58

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		ก้นเงินเทศบัญญัติ													
		จำนวนที่ก้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่ก้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2	4.44	1.32
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2	9.09	4.02
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	3	3,318,626.40	1,889,886.00	1,428,740.40	3,318,626.40	0.00	1	0	1	1	0	3	6.67	9.30
	- โครงการ	1	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	0	1	4.35	11.82
	- ครุภัณฑ์	2	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	1	0	0	1	0	2	9.09	4.15

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		ก้นเงินเทศบัญญัติ													
		จำนวนที่ก้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่ก้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
รวมโครงการ		23	23,976,726.40	3,583,586.00	6,157,140.40	9,740,726.40	14,236,000.00	1	0	2	9	11	23	52.17	40.63
รวมครุภัณฑ์		22	11,691,088.00	339,400.00	8,677,343.00	9,016,743.00	2,674,345.00	5	0	0	16	1	22	95.45	77.12
รวมทั้งสิ้น		45	35,667,814.40	3,922,986.00	14,834,483.40	18,757,469.40	16,910,345.00	6	0	2	25	12	45	73.33	52.59

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะ													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน						
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	2	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	0	2	66.67	97.56
	- โครงการ	2	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	0	2	100.00	100.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะ													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	1	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	0	1	33.33	2.44
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	1	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	1	100.00	100.00	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะ													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
รวมโครงการ		2	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	0	2	100.00	100.00
รวมครุภัณฑ์		1	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	0	1	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		3	20,388,300.00	11,025,300.00	9,363,000.00	20,388,300.00	0.00	0	1	1	1	0	3	100.00	100.00

# เงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายยุทธศาสตร์การพัฒนา (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		เงินสะสม													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	7	8,738,700.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	6,790,800.00	2	1	0	1	3	7	26.67	10.06
	- โครงการ	7	8,738,700.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	6,790,800.00	2	1	0	1	3	7	30.77	10.90
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	5	4,145,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	1,685,000.00	0	0	1	4	0	5	33.33	12.70
	- โครงการ	5	4,145,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	1,685,000.00	0	0	1	4	0	5	38.46	13.77
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		เงินสะสม													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	13.33	7.70
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	100.00	99.40
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- โครงการ	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		เงินสะสม													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนารายได้เทศบาลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
รวมโครงการ		13	17,863,700.00	1,568,000.00	2,839,900.00	4,407,900.00	13,455,800.00	2	1	1	5	4	13	69.23	24.68
รวมครุภัณฑ์		2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	100.00	99.40
รวมทั้งสิ้น		15	19,363,700.00	1,568,000.00	4,330,900.00	5,898,900.00	13,464,800.00	2	1	1	7	4	15	73.33	30.46

สรุปกันเงิน – เบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน  
ส่วนการบริหาร (สำนัก/กอง)

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายส่วนการบริหาร สำนัก-กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) รวมทุกงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		รวมทุกงบประมาณ (กันเทศบัญญัติ, กันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินสะสม)													
		จำนวนที่กันมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กันมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น	ร้อยละที่ใช้จ่ายของงปม.ทั้งสิ้น
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	3,318,626.40	1,889,886.00	1,428,740.40	3,318,626.40	0.00	1	0	1	1	0	3	4.76	4.40
	- โครงการ	1	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	0	1	2.63	4.59
	- ครุภัณฑ์	2	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	1	0	0	1	0	2	8.00	3.55
2	กองการศึกษา	28	26,676,688.00	1,907,400.00	7,566,188.00	9,473,588.00	17,203,100.00	7	1	0	13	7	28	33.33	12.56
	- โครงการ	11	16,646,100.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	14,698,200.00	3	1	0	1	6	11	13.16	3.16
	- ครุภัณฑ์	17	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	1	17	64.00	54.98
3	สำนักสาธารณสุขฯ	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	3.17	1.98
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	8.00	10.89
4	สำนักช่าง	27	38,469,500.00	12,719,000.00	17,572,455.00	30,291,455.00	8,178,045.00	0	1	3	15	8	27	30.16	40.16
	- โครงการ	25	37,271,500.00	12,221,000.00	17,036,900.00	29,257,900.00	8,013,600.00	0	0	3	14	8	25	44.74	47.40
	- ครุภัณฑ์	2	1,198,000.00	498,000.00	535,555.00	1,033,555.00	164,445.00	0	1	0	1	0	2	8.00	7.55
5	กองสวัสดิการสังคม	3	5,455,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	4,985,000.00	0	0	0	2	1	3	3.17	0.62
	- โครงการ	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2	8.00	3.43
รวมโครงการ		38	61,730,726.40	15,678,886.00	18,360,040.40	34,038,926.40	27,691,800.00	3	1	4	15	15	38	60.53	55.14
รวมครุภัณฑ์		25	13,689,088.00	837,400.00	10,168,343.00	11,005,743.00	2,683,345.00	5	1	0	18	1	25	96.00	80.40
รวมทั้งสิ้น		63	75,419,814.40	16,516,286.00	28,528,383.40	45,044,669.40	30,375,145.00	8	2	4	33	16	63	74.60	59.73

# เทศบัญญัติ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายส่วนการบริหาร สำนัก-กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) กั้นเงินเทศบัญญัติ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		กั้นเงินเทศบัญญัติ													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายงปม.ของงปม.ทั้งสิ้น
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	3,318,626.40	1,889,886.00	1,428,740.40	3,318,626.40	0.00	1	0	1	1	0	3	6.67	9.30
	- โครงการ	1	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	0	1	4.35	11.82
	- ครุภัณฑ์	2	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	1	0	0	1	0	2	9.09	4.15
2	กองการศึกษา	21	17,937,988.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	10,412,300.00	5	0	0	12	4	21	37.78	21.10
	- โครงการ	4	7,907,400.00	0.00	0.00	0.00	7,907,400.00	1	0	0	0	3	4	4.35	0.00
	- ครุภัณฑ์	17	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	1	17	72.73	64.37
3	สำนักสาธารณสุขฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	สำนักช่าง	19	13,936,200.00	1,693,700.00	5,749,455.00	7,443,155.00	6,493,045.00	0	0	1	10	8	19	24.44	20.87
	- โครงการ	18	13,236,200.00	1,693,700.00	5,213,900.00	6,907,600.00	6,328,600.00	0	0	1	9	8	18	43.48	28.81
	- ครุภัณฑ์	1	700,000.00	0.00	535,555.00	535,555.00	164,445.00	0	0	0	1	0	1	4.55	4.58
5	กองสวัสดิการสังคม	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2	4.44	1.32
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2	9.09	4.02
รวมโครงการ		23	23,976,726.40	3,583,586.00	6,157,140.40	9,740,726.40	14,236,000.00	1	0	2	9	11	23	52.17	40.63
รวมครุภัณฑ์		22	11,691,088.00	339,400.00	8,677,343.00	9,016,743.00	2,674,345.00	5	0	0	16	1	22	95.45	77.12
รวมทั้งสิ้น		45	35,667,814.40	3,922,986.00	14,834,483.40	18,757,469.40	16,910,345.00	6	0	2	25	12	45	73.33	52.59

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายส่วนการบริหาร สำนัก-กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะ													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของจำนวนทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ใช้จ่ายของงบ.ทั้งสิ้น
1	สำนักปลัดเทศบาล	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	กองการศึกษา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	สำนักสาธารณสุขฯ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	สำนักช่าง	3	20,388,300.00	11,025,300.00	9,363,000.00	20,388,300.00	0.00	0	1	1	1	0	3	100.00	100.00
	- โครงการ	2	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	0	2	100.00	100.00
	- ครุภัณฑ์	1	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	0	1	100.00	100.00
5	กองสวัสดิการสังคม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
รวมโครงการ		2	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	0	2	100.00	100.00
รวมครุภัณฑ์		1	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	0	1	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		3	20,388,300.00	11,025,300.00	9,363,000.00	20,388,300.00	0.00	0	1	1	1	0	3	100.00	100.00

# เงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สรุปรายส่วนการบริหาร สำนัก-กอง (รวมโครงการและครุภัณฑ์) เงินสะสม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย													
		เงินสะสม													
		จำนวนที่กั้นมา/เงินสะสม		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณที่กั้นมา/เงินสะสม	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพันรวมเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย/ตรวจรับ/ส่งมอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้/ไม่ได้/ยกเลิกดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละที่ได้ดำเนินการของทั้งสิ้น	ร้อยละที่ใช้จ่ายของงปม.ทั้งสิ้น
1	สำนักปลัดเทศบาล	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	กองการศึกษา	7	8,738,700.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	6,790,800.00	2	1	0	1	3	7	26.67	10.06
	- โครงการ	7	8,738,700.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	6,790,800.00	2	1	0	1	3	7	30.77	10.90
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	สำนักสาธารณสุขฯ	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	13.33	7.70
	- โครงการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	100.00	99.40
4	สำนักช่าง	5	4,145,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	1,685,000.00	0	0	1	4	0	5	33.33	12.70
	- โครงการ	5	4,145,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	1,685,000.00	0	0	1	4	0	5	38.46	13.77
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	กองสวัสดิการสังคม	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- โครงการ	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	รวมโครงการ	13	17,863,700.00	1,568,000.00	2,839,900.00	4,407,900.00	13,455,800.00	2	1	1	5	4	13	69.23	24.68
	รวมครุภัณฑ์	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2	100.00	99.40
	รวมทั้งสิ้น	15	19,363,700.00	1,568,000.00	4,330,900.00	5,898,900.00	13,464,800.00	2	1	1	7	4	15	73.33	30.46

# สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่กั้นมา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้กั้นมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	กันเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 68	1	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	0	1
รวมโครงการทั้งสิ้น				1	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	0	1
1	ครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	กันเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 68	2	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	1	0	0	1	0	2
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				2	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	1	0	0	1	0	2
รวมสำนักปลัดเทศบาล				3	3,318,626.40	1,889,886.00	1,428,740.40	3,318,626.40	0.00	1	0	1	1	0	3

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(โครงการ)

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ โครงการเช่าพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	-	-	✓	-	19 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดที่ 4 ประจำเดือน ก.พ. 69 ตาม สัญญาเลขที่ CNTR- 00831/68	-	-	-
1	รวม	2,833,126.40	1,889,886.00	943,240.40	2,833,126.40	0.00	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(ครุภัณฑ์)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล)	935,000.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	✓	-	-	-	17 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรร หา ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-
2	2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม ติดตั้ง ชุมชนตึกสิลา 1	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	-	-	-	✓	8 - 12 ธ.ค. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อม ติดตั้ง ชุมชนตึก สิลา 1 จำนวน 1 ชุด 16 ตัว	ช่วยป้องกัน และป้องปราม ปัญหา อาชญากรรมยา เสพติดในชุมชน	-	-
2	รวม	485,500.00	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	1	0	0	1	-	-	0	-	-	-	-

# กองการศึกษา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ที่กั้นมา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้กั้นมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและ ความถนัด	กองการศึกษา	ก้นเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 68	4	7,907,400.00	0.00	0.00	0.00	7,907,400.00	1	0	0	0	3	4
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและ ความถนัด	กองการศึกษา	เงินสะสม รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 68	7	8,738,700.00	0.00	379,900.00	1,947,900.00	6,790,800.00	2	1	0	1	3	7
รวมโครงการทั้งสิ้น				11	16,646,100.00	0.00	379,900.00	1,947,900.00	14,698,200.00	3	1	0	1	6	11
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและ ความถนัด	กองการศึกษา	ก้นเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 68	17	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	1	17
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				17	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	1	17
รวมกองการศึกษา				28	26,676,688.00	339,400.00	7,566,188.00	9,473,588.00	17,203,100.00	7	1	0	13	7	28

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียน เทศบาลสามัคคีวิทยา	1,840,800.00	0.00	0.00	0.00	1,840,800.00	-	-	-	-	27 ม.ค. 69	พ.ย. 68 - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนด TOR	-	-	-	-	
2	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียน สาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา	1,670,800.00	0.00	0.00	0.00	1,670,800.00	-	-	-	-	28 ม.ค. 69	พ.ย. 68 - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนด TOR	-	-	-	-	
3	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะห้องเรียน ที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย	2,601,800.00	0.00	0.00	0.00	2,601,800.00	-	-	-	-	29 ม.ค. 69	พ.ย. 68 - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนด TOR	-	-	-	-	
4	โครงการก่อสร้างอาคารฝึก ประสบการณ์วิชาชีพและธุรกิจการค้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00	✓	-	-	-	-	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรร หาตามระเบียบ พัสดุ	-	-	-	-
4	รวม	7,907,400.00	0.00	0.00	0.00	7,907,400.00	1	0	0	0	-	-	3	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และทางเท้าโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ	1,838,800.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	270,800.00	-	✓	-	-	20 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เลขที่ CNTR-00747/69 ลว. 27 ก.พ. 69	-	-	-
2	โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล บ้านค้อ	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	ยกเลิก เนื่องจาก ไม่สามารถ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของ โครงการโดยใช้ งบประมาณที่มีได้	-	-	-	-
3	โครงการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล บ้านส่องนางโย	379,900.00	0.00	379,900.00	379,900.00	0.00	-	-	-	✓	4 - 14 พ.ย. 68	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ตู้ MDB ชุดตู้ คอนโทรล จำนวน 1 ตู้ พร้อมเดิน สายไฟเมน ภายใน จำนวน 1 แห่ง	สถานศึกษามี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
4	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองมหาสารคาม	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ สามารถ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของ โครงการโดยใช้ งบประมาณที่มีได้	-	-	-	-	
5	โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองมหาสารคาม	822,000.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	✓	-	-	-	10 มี.ค. 69	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรร หาผู้รับจ้างตาม ระเบียบพัสดุ	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองมหาสารคาม	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	ยกเลิก เนื่องจากต้อง ปรับปรุงเป็น สนามหญ้าเพื่อ เพิ่มพื้นที่การ เรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนาการของ เด็ก พร้อมทั้ง ช่วยปรับภูมิ ทัศน์ในบริเวณ สถานศึกษา	-	-	-	-	
7	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งกรีฑาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	4,530,000.00	0.00	0.00	0.00	4,530,000.00	✓	-	-	-	30 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรร หาผู้รับจ้างตาม ระเบียบพัสดุ	-	-	-	-
7	รวม	8,738,700.00	1,568,000.00	379,900.00	1,947,900.00	6,790,800.00	2	1	0	1	-	-	3	-	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ครุภัณฑ์)

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน เทศบาลบ้านส่องนางโย	497,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00	1,000.00	-	-	-	✓	6 ก.พ. - 30 มี.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษา จำนวน 1 ชุด	ช่วยส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน	-	-
2	เครื่องเสียงห้องเรียน	500,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	2,000.00	-	-	-	✓	1 ธ.ค. 68 ถึง 8 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	เครื่องเสียง ห้องเรียน จำนวน 25 ชุด	ช่วยให้นักเรียน ได้ยินเสียง ครูผู้สอนชัดเจน และทั่วถึง	-	-
3	จอ LED Indoorสำหรับโรงเรียน เทศบาลบ้านส่องนางโย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	✓	-	-	-	ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาผู้ขาย ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-
4	จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียน เทศบาลบูรพาพิทยาคาร	499,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	✓	-	-	-	ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาผู้ขาย ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(ครุภัณฑ์)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
5	จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	499,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	✓	-	-	-	ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาผู้ขาย ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-
6	จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา	499,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	✓	-	-	-	ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาผู้ขาย ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-
7	ระบบกล้องวงจรปิดโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา	340,800.00	339,400.00	0.00	339,400.00	1,400.00	-	-	-	✓	3 ก.พ. - 19 มี.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	กล้องวงจรปิด ติดตั้งภายใน สำนักงาน จำนวน 32 ชุด	ช่วยตรวจสอบ เหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	480,000.00	0.00	476,000.00	476,000.00	4,000.00	-	-	-	✓	31 ต.ค. ถึง 19 ธ.ค. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 20 ชุด	นักเรียนสามารถ เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่จำเป็น และเป็น ประโยชน์ต่อ การเรียนรู้	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ครุภัณฑ์)

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
9	จอ Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนด TOR	-	-	-	-
10	เครื่องเล่นสนาม	500,000.00	0.00	479,500.00	479,500.00	20,500.00	-	-	-	✓	11 ธ.ค. 68 ถึง 12 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	เครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด	ช่วยเสริม พัฒนาการของ นักเรียน	-	-
11	ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัลและ เทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาลบูรพา พิทยาคาร	1,989,789.00	0.00	1,989,789.00	1,989,789.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน 90 ชุด พร้อม อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	นักเรียนสามารถ เข้าถึง เทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการ เรียน	-	-
12	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพา พิทยาคาร	499,900.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่มี ประสิทธิภาพ	โรงเรียนมี อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่ เสถียรใช้ในการ เรียนการสอน	-	-
13	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงสำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรี สวัสดิ์วิทยา	747,499.00	0.00	747,499.00	747,499.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่มี ประสิทธิภาพ	โรงเรียนมี อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่ เสถียรใช้ในการ เรียนการสอน	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(ครุภัณฑ์)  
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
14	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย	499,900.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เสถียรใช้ในการเรียนการสอน	-	-
15	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	499,900.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เสถียรใช้ในการเรียนการสอน	-	-
16	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลโพธิ์ศรี	499,900.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เสถียรใช้ในการเรียนการสอน	-	-
17	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ	499,900.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เสถียรใช้ในการเรียนการสอน	-	-
17	รวม	10,030,588.00	339,400.00	7,186,288.00	7,525,688.00	2,504,900.00	4	0	0	12	-	-	1	-	-	-	-

# สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวนที่ ได้รับ อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	งบประมาณที่ ได้อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	<b>ครุภัณฑ์</b> ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มี คุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ เข้าถึงบริการ	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เงินสะสมที่ได้ อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2
<b>รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น</b>				2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2
<b>รวมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น</b>				2	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	0	2

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(ครุภัณฑ์)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ความพึงพอใจ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องให้การรักษาทางกายภาพ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1,200,000.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	6,000.00	-	-	-	✓	17 ธ.ค. 68 ถึง 3 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	จัดซื้อและติดตั้ง เครื่องให้การ รักษาด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเปิด ให้บริการแก่ ประชาชน	ประชาชน เข้าถึงบริการ กายภาพบำบัด ที่มี ประสิทธิภาพ มากขึ้นช่วยเพิ่ม ผลลัพธ์การ ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วย	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(ครุภัณฑ์)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบประมาณ 68 ดำเนินการ ปีงบประมาณ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ความพึงพอใจ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
2	เก้าอี้คลีนแม่เหล็กกระตุ้นระบบ ประสาทและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	3,000.00	-	-	-	✓	17 ธ.ค. 68 ถึง 3 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	จัดซื้อและติดตั้ง เก้าอี้กระตุ้น แม่เหล็กกระตุ้น ระบบประสาท และกล้ามเนื้ออุ้ง เชิงกราน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเปิด ให้บริการแก่ ประชาชนได้ ตามแผน	ผู้รับบริการที่มี ปัญหา กล้ามเนื้ออุ้งเชิง กรานได้รับการ รักษาที่ เหมาะสมเพิ่ม คุณภาพชีวิต และลด ภาวะแทรกซ้อน		-
2	รวม	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	0	0	0	2	-	-	0	-	-	-	-

# สำนักช่าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ปีงบ 68 ที่มา ดำเนินการ ปีงบ 69	งบประมาณ ปีงบ 68 มาดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	กันเทศบัญญัติ ปีงบ 68	18	13,236,200.00	1,693,700.00	5,213,900.00	6,907,600.00	6,328,600.00	0	0	1	9	8	18
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	กันเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปีงบ 68	2	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	0	2
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	เงินสะสมที่ได้ อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	5	4,145,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	1,685,000.00	0	0	1	4	0	5
รวมโครงการทั้งสิ้น				25	37,271,500.00	12,221,000.00	17,036,900.00	29,257,900.00	8,013,600.00	0	0	3	14	8	25
1	ครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	สำนักช่าง	กันเทศบัญญัติ ปีงบ 68	1	700,000.00	0.00	535,555.00	535,555.00	164,445.00	0	0	0	1	0	1
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	สำนักช่าง	กันเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปีงบ 68	1	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	0	1
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				2	1,198,000.00	498,000.00	535,555.00	1,033,555.00	164,445.00	0	1	0	1	0	2
รวมสำนักช่าง				27	38,469,500.00	12,719,000.00	17,572,455.00	30,291,455.00	8,178,045.00	0	1	3	15	8	27

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(โครงการ)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานการณ์ดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค. ส.ล.ซอยแยกถนนจุฑาธุช ซอย 19 (หลังบ้านหมอบัญญา)	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากรอ เอกสารเรื่อง ที่ดิน เอกสาร รับรอง	-	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล.ซอยแยกนครสวรรค์ ซอย 32 (แยกบ้านอาจารย์สุชาติ)	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากกำลัง รอดำเนินการ ขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล.ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 3 เชื่อมโครงการเดิม (ท้ายซอย)	503,000.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก เปลี่ยนเป็น วิธีการคัดเลือก	-	-	-	-
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนน นาควิชัย ซอย 4	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากกำลัง รอดำเนินการ ขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	2,740,600.00	0.00	0.00	0.00	2,740,600.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับแบบแปลน	-	-	-	-
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและท่อพังกวางวี ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย 8 (ข้างบ้านสุรกุล)	521,000.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกำลังรอดำเนินการขั้นตอนพัสดุ	-	-	-	-
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน (ตรงข้ามร้านคลุ้ม)	663,000.00	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. - 17 ธ.ค. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	ถนนและท่อระบายน้ำจำนวน 1 เส้น	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นระเบียบสวยงาม	-	-
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยแยกถนนราษฎร์ (ตรงข้ามสนามกีฬา)	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. - 17 พ.ย. 68	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	ถนนและท่อระบายน้ำจำนวน 1 เส้น	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นระเบียบสวยงาม	-	-
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ ซอย 32 (เชื่อมโครงการเดิม)	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 20 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	ได้ท่อระบายน้ำจำนวน 1 เส้น	ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นระเบียบสวยงาม	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กันำมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล.ถนนศรีสวัสดิ์ รัตนโกสินทร์ ซอย 1 (2 ฝั่ง)	524,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	-	-	✓	-	1 ต.ค. 68	ม.ค. - มิ.ย. 69	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง (ส่งมอบงานเลย กำหนด) ตามสัญญา CNTR-01353/ 68 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค. 68	-	-	-
11	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเลนจักรยานและ เลนวิ่งถนนสาย จ.5 (ถึงสุดเขต เทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งสองฝั่ง)	1,707,000.00	0.00	0.00	0.00	1,707,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี ผู้รับจ้างมา เสนอราคา จึงเปลี่ยนเป็น วิธีคัดเลือก	-	-	-	-
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย แยกถนนนครสวรรค์ ซอย 49 (เลียบบ ห้วยคะคางทิศตะวันออก)	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. - 28 พ.ย. 68	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ได้ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้น	ถนนเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(โครงการ)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กั้มา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน ริมคลองสมถวิล (ตรงข้ามคลินิกหมอ เพ็ญศิริ)	382,900.00	0.00	382,900.00	382,900.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 19 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ได้ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้น	ถนนเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	-	-
14	โครงการปรับปรุงถนนฝั่งเมืองสาย ค.2 เชื่อม ค.3 (ช่วงหมู่บ้านอยู่เจริญ)	1,169,700.00	1,169,700.00	0.00	1,169,700.00	0.00	-	-	✓	-	-	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา	-	-	-
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลีเจริญ ซอย 5	465,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 7 ม.ค. 69	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ได้ถนนแอส ฟัลท์ติก จำนวน 1 เส้น	ถนนเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	-	-
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี- มหาสารคาม ซอย 9	278,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 7 ม.ค. 69	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ได้ถนนแอส ฟัลท์ติก จำนวน 1 เส้น	ถนนเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	-	-
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี- มหาสารคาม ซอย 9/1	454,000.00		454,000.00	454,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 7 ม.ค. 69	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ได้ถนนแอส ฟัลท์ติก จำนวน 1 เส้น	ถนนเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กินมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรี-มหาสารคาม ซอย 9/2	451,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	-	-	-	✓	26 ธ.ค. 68 ถึง 7 ม.ค. 69	ต.ค. - พ.ย. 68	-	ได้ถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 1 เส้น	ถนนเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	-	-
18	รวม	13,236,200.00	1,693,700.00	5,213,900.00	6,907,600.00	6,328,600.00	0	0	1	9	-	-	8	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(โครงการ)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กันมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด ค.ส.ล. 3 ช่วง ถนนเสมา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,150 เมตร	9,363,000.00	0.00	9,363,000.00	9,363,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 13 ม.ค. 69	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	ท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด ตามที่กำหนด	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่ง เกิดความ เรียบริ้วสวยงาม	-	-
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝั่งเมืองสาย ค.2 เชื่อม ค.3 (ช่วงหมู่บ้านอยู่เจริญ) กว้าง 8.60 - 9 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,230 ตารางเมตร	10,527,300.00	10,527,300.00	0.00	10,527,300.00	0.00	-	-	✓	-	1 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา	-	-	-
2	รวม	19,890,300.00	10,527,300.00	9,363,000.00	19,890,300.00	0.00	0	0	1	1	-	-	0	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบประมาณ 68 ดำเนินการ ปีงบประมาณ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 28 เชื่อมซอย 30 (ต่อจากโครงการเดิม)	245,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	10,000.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 15 ม.ค. 69	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	ได้ถนนและ ท่อ ระบายน้ำ จำนวน 1 เส้น	เกิดความ เรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ได้สะดวก	-	-
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ บ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ 2/8 (ทั้ง 2 ข้าง)	498,000.00	0.00	497,500.00	497,500.00	500.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ม.ค. 69	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่ง เกิดความ เรียบร้อยสวยงาม	-	-
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์ สวัสดิ์ ซอย 8 เชื่อมซอย 10	381,000.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 24 ธ.ค. 68	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ตามที่กำหนด	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่ง เกิดความ เรียบร้อยสวยงาม	-	-
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม วางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนค่อน้อย 2/4 (ข้างรั้ว ร.ร.เทศบาลบ้านค้อ)	296,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	24,000.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 ถึง 5 ก.พ. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	ได้ถนน และรางวี ตามที่กำหนด	เกิดความ เรียบร้อย สวยงาม ประชาชนสัญจร ได้สะดวก	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(โครงการ)  
สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักช่าง	2,725,000.00	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	1,650,500.00	-	-	✓	-	1 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา เบิกจ่าย ถึงงวดที่ 2	-	-	-	-
5	รวม	4,145,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	1,685,000.00	0	0	1	4	-	-	0	-	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ครุภัณฑ์)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กันมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ช่วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย ชุมชน (Flow meter) พร้อมติดตั้ง	700,000.00	0.00	535,555.00	535,555.00	164,445.00	-	-	-	✓	1 ต.ค. 68 - 9 มี.ค. 69	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	เครื่องวัดอัตรา การไหลของน้ำ เสียชุมชน (Flow meter) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	สามารถทราบ ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัด เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพ ของระบบฯ ได้	-	-
1	รวม	700,000.00	0.00	535,555.00	535,555.00	164,445.00	0	0	0	1	-	-	0	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ครุภัณฑ์)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน				
		งบประมาณ ที่ได้กั้นมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร	
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน						
1	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็ก กลางแจ้ง (ติดตั้งบริเวณสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ)	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	-	✓	-	-	1 ต.ค. 68	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา	-	-	-	-
1	รวม	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0	1	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-

# กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ ครุภัณฑ์ ปีงบ 68 ที่มา ดำเนินการ ปีงบ 69	งบประมาณ ปีงบ 68 มาดำเนินการ ปีงบ 69	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวม เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้/ ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนิน การ	รวม โครงการ ทั้งสิ้น
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วน ร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้ เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	กองสวัสดิการ สังคม	เงินสะสมที่ได้ อนุมัติ ปีงบ 68 ดำเนินการ ปีงบ 69	1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1
รวมโครงการทั้งสิ้น				1	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	1	1
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วน ร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้ เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข	กองสวัสดิการ สังคม	กันเทศบัญญัติ ปีงบ 68	2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				2	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	0	2
รวมกองสวัสดิการสังคม				3	5,455,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	4,985,000.00	0	0	0	2	1	3

# โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(โครงการ)

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กั้นมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตาม/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เทศบาล เมืองมหาสารคาม	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนด แบบบูรณาการ ก่อสร้าง และ กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-
1	รวม	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ (เทศบาลผู้ติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ครุภัณฑ์)

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					สถานะการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่ได้กันมา ดำเนินการ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	ผูกพัน รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	อยู่ระหว่างขั้นตอน			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ห้วงเวลา		ยังไม่ได้/ไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)	ผลผลิต (Output) (ตัวชี้วัด ความสำเร็จ)	ผลลัพธ์ (Outcom) (ประโยชน์ที่ ได้รับ/ระดับ ความพึงพอใจ)	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ ติดตามฯ/ ปลัดฯ/ผู้บริหาร
							สรรหา ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย/ ตรวจรับ/ ส่งมอบ		เริ่มต้น - สิ้นสุด	ตามแผน ดำเนินงาน					
1	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชน ส่องใต้	175,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	1,000.00	-	-	-	✓	18 พ.ย. 68 ถึง 8 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	มีเครื่องออก กำลังกายชุมชน ส่องใต้	ส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย ให้แข็งแรง	-	-
2	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชน อภิสิตี 2	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	4,000.00	-	-	-	✓	18 พ.ย. 68 ถึง 8 ม.ค. 69	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	มีเครื่องออก กำลังกายชุมชน อภิสิตี 2	ส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย ให้แข็งแรง	-	-
2	รวม	475,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	5,000.00	0	0	0	2	-	-	0	-	-	-	-